



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 7239 / 24

修改版次：-

工程編號：J - 858

工程名稱：將軍澳日出康城 11

工程項目：幕牆 單元件 T1 AE CW4 梗玻璃 轉大 A 字架出貨 共 2 架

收件人：生統

發件人：Paul Wong

日期：16/01/2024

內容：

因應地盤進度關係，請拆走大 A 字架上 T1 ACAD 的單元，  
轉 2 個大 A 字架，換上 T1 AE CW4 梗玻璃出貨。

謝謝

請在 2024.01.17 前完成上列要求。

分發東莞各部門：

( ) 生產技術總監  連附件 (✓) 技術部  連附件 ( ) 生產部  連附件 ( ) 機械設計部  連附件  
( ) 採購部  連附件 (✓) 生產統籌部  連附件 (✓) 小羅&清  連附件  
( ) 質檢部  連附件 ( ) 會計部  連附件 ( ) 報關組  連附件 ( ) 其他 \_\_\_\_\_  連附件

分發香港各部門：

( ) 行政部  連附件 ( ) 會計部  連附件 ( ) 統籌部  連附件 (✓) 工程部地盤科文 二寶，積哥  連附件  
( ) 採購部  連附件 ( ) QS 部  連附件 ( ) 維修部  連附件 ( ) 其他 \_\_\_\_\_  連附件

傳遞編號：

HK 0086 / 24

發件人簽署：

項目經理簽署：

記錄用

## J858 康城11期 鋁廠 (35)



Jason Leung (J858 項目經理)

@陈进华 華哥，同二實傾好，拆T1 ACAD 單元A架，擺T1 AE CW4 梗玻璃#3&#4

陈进华：



三哥 (香港地盘材料員-J858)

@陈进华 T1ACAD 应该落了架吧？拆这个位置。



三哥 (香港地盘材料員-J858)

这个位置暂时未干快装。



Jason Leung (J858 項目經理)

@陈进华 華哥 T1 ACAD 單元下架再 T1 AE CW4 #3&#4 上架，明天能出貨嗎？