



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 7271 / 24

修改版次： -

工程編號： J - 858

工程名稱：將軍澳日出康城 LP 11

工程項目：Glass Cladding / 幕牆 加訂 20 個大 A 字架

收件人：生統 / 倉庫

發件人：Ant Yeung

日期：23/01/2024

要求提供 /  確認

本工程的 Glass Cladding 還有約 1900 件未出貨。

因應廠的 A 字架數量嚴重不足，不能進行正常的運輸流轉，

經常無架可用，影響出貨效率，影響地盆安裝進度。

因此，請加訂 20 個大 A 字架到廠使用。

需驗架，才能使用。

請在 2024.02.26 前完成上列要求。

附：

原合約工程包

原合約工程加 / 減賬

新工程報價

分發東莞各部門：

( ) 生產技術總監  連附件 ( ) 技術部  連附件 ( ) 生產部  連附件 ( ) 機械部  連附件

( ) 採購部  連附件 (✓) 生產統籌部  連附件 (✓) 小羅&清  連附件

( ) 質檢部  連附件 ( ) 會計部  連附件 ( ) 報關組  連附件 ( ) 其他  連附件

分發香港各部


( ) 行政部  連附件 ( ) 會計部  連附件 ( ) 統籌部  連附件 ( ) 工程部地盤科文  連附件

( ) 採購部  連附件 ( ) QS 部  連附件 ( ) 維修部  連附件 ( ) 其他  連附件

傳遞編號：

發件人簽署：

HK 0152 / 24

項目經理簽署：



# 工作聯絡單

表格編號

MIDI QR-006

版本

頁碼

1 / 1

文件編號

858-2024-005

發出日期

2024.01.22

發文部門

生產統籌部

頁數

1+

受文部門:

東莞工廠: 葉生 積哥 工程部 技術部 質檢部 生產部

倉務部 採購部 行政部 財務部 合約部

香港公司: 繆生 施哥 胡哥 Ant Yeung Maggie 林哥 其他

文件類型

急件 密件 請批示 請回覆 請處理 請傳閱

文件主題

有關厂 A 字架库存数不足无法满足 J858 工程 Glass Cladding 出货要求事宜

聯  
絡  
內  
容

工厂共有 30 个大 A 字架, 8 个小 A 字架。根据工程需要:

- 4 个大 A 字架用于 J856 工程, 目前在香港车场尚未周转回来;
- 3 个大 A 字架 2 个小 A 字架用于 J858 工程 Glass Cladding T1A-CW4 落架中, 已出地盘尚未返厂;
- 12 个大 A 字架用于 J858 工程 Glass Cladding 落架中, 目前在东莞厂尚未出货;
- 11 个大 A 字架 6 个小 A 字架用于 J858 工程单元板落架中, 目前在湖南厂, 尚未出地盘。

根据 Glass Cladding 落架情况, 8 个楼层 T1 座就需要 8 个大 A 字架, T2 座需要 5 个大 A 字架, T3 座需要 5 个大 A 字架。

基于 EI5792B 要求, J858 工程 18-35F Glass Cladding 除去 T1A-CW2 #5#6 & T2A-CW2#2 & T3A-CW2#2 现场不能安装暂不要货外, 剩下的位置还有 15 架因厂 A 字架库存数量不足, 导致无架可落。 ~~书~~ 75

烦请项目与地盘商量, 尽快解决货架问题及提前告知要货顺序, 以便工厂提前安排!

如訂 2 个大 A 架

發文人:

洪燕南

審核人:

批准人: