



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 1940 / 24

修改版次： -

工程編號： J - 858

工程名稱：將軍澳日出康城 11

以此為準

工程項目：幕牆 地盤用配件 訂 Primer 1200 OS 及 Primer P

收件人：林哥

發件人：Paul Wong

日期：18/06/2024

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |

內容：

EI 5088G 已訂 250 罐，已消耗。而地盤防水片已只安裝 53%
現需加訂 Primer 供地盆用，但 DowSil 表示 Primer P 已無貨，每星期 7 月 頭

由於地盤趕急，第一批請加訂 1200 OS 代替，第二，三批用回 Primer P

信和已知悉。信和其他地盆(錦上路) 已使用 1200 OS 代替 Primer P

1200 OS (500mL) = Primer P (500 mL)

請加訂 250 罐 (1200 OS) / primer P

分 3 批來：

(Primer 1200 OS) 84 罐; 24/6/2024

(Primer P) 83 罐; 15/7/2024

(Primer P) 83 罐; 30/7/2024

謝謝

請在 2024.06.24 前完成上列要求。

分發東莞各部門：

- | | | | |
|--|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> 生產技術總監 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 技術部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 生產部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 機械設計部 <input type="checkbox"/> 連附件 |
| <input type="checkbox"/> 採購部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 生產統籌部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 小羅&清 <input type="checkbox"/> 連附件 | |
| <input type="checkbox"/> 質檢部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 報關組 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 其他 _____ <input type="checkbox"/> 連附件 |

分發香港各部門：

- | | | | |
|---|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> 行政部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 統籌部 <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 林哥 | <input checked="" type="checkbox"/> 工程部地盤科文 積哥，二寶 <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 |
| <input type="checkbox"/> 採購部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> QS 部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 維修部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 其他 _____ <input type="checkbox"/> 連附件 |

傳遞編號：

HK / 24

發件人簽署：

項目經理簽署：

| | | | | | | |
|---|--------------------------|-------|---------|-----|-----------------|------------|
|  美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd. | 工程號: | J-858 | 計算: WCM | 日期: | 22/5/2024 | 送呈: Jason哥 |
| | 地盤名稱: | 康城11期 | 核對: | 日期: | 22/5/2024 | 副本: |
| 地盤用配件B.M.表 | 頁目類別: | 单元幕墙 | 批准: | 日期: | | |
| BM編號: | A/C Code : EI 2024/06/17 | | | | 此BM依據第7版施工圖大樣計算 | |

| 序號 | 修改標示 | 配件圖號 | 物料編號 | 配件名稱 | 顏色 | 實用 | 後備 | 總數 | 單位 | 備注 |
|----|-------|-------------|-----------------------------|------|----|-----|----|-----|----|----------------|
| 1 | 第一批 | (6月底到地盤) | 500ml DowSil Primer 1200 OS | | | 84 | 0 | 84 | 套 | 防水片位置 : 碰石矢面先油 |
| 2 | 第二、三批 | (7月中 ; 7月底) | 500ml DowSil Primer P | | | 166 | 0 | 166 | 套 | 防水片位置 : 碰石矢面先油 |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |

17/6 防水片完成度

| T1 | | | | | |
|----|------|----|----|----|----|
| 1 | BD | 61 | 61 | 2 | 2 |
| 2 | BE | 38 | 40 | 23 | 21 |
| 3 | AGBF | 62 | 39 | 1 | 22 |
| 4 | AF | 33 | 22 | 27 | 37 |
| 5 | AE | 33 | 33 | 27 | 27 |
| 6 | ACAD | 35 | 35 | 26 | 26 |
| 7 | AB | 33 | 39 | 27 | 22 |
| 8 | AA | 35 | 39 | 26 | 22 |
| 9 | BA | 35 | 51 | 26 | 11 |
| 10 | BB | 36 | 36 | 25 | 25 |
| 11 | BC | 33 | 61 | 27 | 2 |

48 22 已做 602
Total 1056 未做 454

已做 57.0%

| T2 | | | | | |
|----|------|----|--|--|----|
| 1 | BD | 67 | | | 1 |
| 2 | BE | 67 | | | 1 |
| 3 | AGBF | 67 | | | 1 |
| 4 | AF | 65 | | | 1 |
| 5 | AE | 47 | | | 19 |
| 6 | ACAD | 50 | | | 16 |
| 7 | AB | 38 | | | 22 |
| 8 | AA | 38 | | | 27 |
| 9 | BA | 38 | | | 27 |
| 10 | BB | 38 | | | 27 |
| 11 | BC | 38 | | | 27 |

52 11 已做 403
Total 572 未做 169

已做 70.5%

| T3 | | | | | |
|----|------|----|--|--|----|
| 1 | BD | 40 | | | 25 |
| 2 | BE | 33 | | | 31 |
| 3 | AGBF | 18 | | | 45 |
| 4 | AF | 38 | | | 27 |
| 5 | AE | 19 | | | 44 |
| 6 | ACAD | 19 | | | 44 |
| 7 | AB | 18 | | | 45 |
| 8 | AA | 18 | | | 45 |
| 9 | BA | 38 | | | 27 |
| 10 | BB | 66 | | | 2 |
| 11 | BC | 18 | | | 45 |

52 11 已做 192
Total 572 未做 380

已做 33.6%

T1-T3 已做 53.7%

EI 5088G 已訂250 罐 primer (500mL) 只安裝 53%
現需加訂Primer，但 DowSil 表示Primer P已無貨，請加訂1200 OS 代替。
信和其他地盆已使用1200 OS 代替 Primer P
1200 OS (500mL) = Primer P (500 mL)
請加訂250 罐 1200 OS
分3批來

| | |
|----|------------|
| 84 | 2024-06-24 |
| 83 | 2024-07-15 |
| 83 | 2024-07-30 |

primer