

工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

I / 8406 / 24  
358

修改版次： -

工程名稱：將軍澳日出康城 11

：幕牆 安排人手事宜 1. 執窗 2. 試大水 3. 執色 4. 室內外清潔

收件人：Maggie / 維修部

發件人：Paul Wong

日期：04/10/2024

要求提供 /  確認 事項：

- |                                    |                                     |                               |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產  | <input type="checkbox"/> 尺寸表  |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價   |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M.   | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書   | <input type="checkbox"/> 分判合約 |

內容：

請為 1. 執窗連安裝拉手 2. 試大水 3. 執色 4. 室內外清潔 安排人手 / 或分判

1. 執窗連安裝拉手 -- (預 10 月中開始)

2. 試大水 鋁窗 / 幕牆 (用船) 10 月中開始來船 (預 11 月頭開始試)

趟門、F.D 門 (露台試) (預 11 月頭開始試)

3. 執色 (預 12 月頭開始)

4. 室內外清潔。各清一次 (預 12 月頭開始)

見附件隻數和 m2 數

2025 年-3 月交樓小業主

附地盆積哥文件- 各項執修項目範圍清單。

(記錄 only) 撼膠紙和清坑板已判，不需再判

請在 2024.10.18 前完成上列要求。

分發東莞各部門：

- |                                 |                              |                                |                              |                               |                              |                                |   |
|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 生產技術總監 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 技術部   | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 生產部  | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 機械設計部 | <input type="checkbox"/> 連附件                |
| <input type="checkbox"/> 採購部    | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 生產統籌部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 小羅&清 | <input type="checkbox"/> 連附件 |                                |   |
| <input type="checkbox"/> 質檢部    | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部   | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 報關組  | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 其他    | 楊榮輝 <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 |

分發香港各部門：

- |   |   |                               |                              |   |   |                             |  |
|---|---|-------------------------------|------------------------------|---|---|-----------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 行政部            | <input type="checkbox"/> 連附件            | <input type="checkbox"/> 會計部  | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 統籌部            | <input type="checkbox"/> 連附件            | 林哥                          | <input checked="" type="checkbox"/> 工程部地盤科文 積哥 <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 採購部 | <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> QS 部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 維修部 | <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 其他 | <input type="checkbox"/> 連附件   |

傳遞編號：

HK / 24

發件人簽署：

項目經理簽署：

# J858 分判 執窗 試大水

## 項目數量

1	(11月頭開始)	鋁窗	趟門	FD	幕牆	隻數
	執窗連安裝拉手	881	1888	18	4196	隻

\*鋁窗和趟門：廠無安裝拉手，現要安裝

\*FD門和幕牆生窗：廠是有安裝拉手

2	(11月頭開始)	鋁窗	趟門	FD	幕牆	平方米
	試大水	726	12364	42	23260	m2

			鋁窗	趟門	FD	幕牆		
T1	48層 (連2層隔火層)(9-62/F)	592個單位	155	3892	11.6	7835.8		
T2	52層 (連2層隔火層)(9-67/F)	644個單位	266	4233	15.8	7858.3		
T3	52層 (連2層隔火層)(9-67/F)	644個單位	305	4239	14.1	7565.9		
	3座共152層	1880個單位	726	12364	42	23260		平方米

3 執色 (12月頭開始)

4 室內外清潔 (12月頭開始)

T1(9-62/F), T2(9-67/F), T3 (9-67/F) (合共3座, 152層)  
(1880個單位)

鋁窗	趟門	FD	幕牆	GC	單位
726	12364	41.6	23267	2086	m2

滅膠紙和清坑板

已判

## 大樓 J858 幕牆、後裝窗蕃薯門趟門等執修項目範圍 30/9/2024

1. 所有幕牆生窗鎖扣加中間定位羅絲。羅絲孔位要點膠。如需要。
2. 所有幕牆生窗位掃乾淨垃圾及執修順暢不漏水，配件或膠邊爛或不妥需更換。
3. 所有佛沙窗及後裝窗蕃薯門鎖鎖扣加中間定位羅絲。羅絲孔位要點膠。如需要。
4. 所有佛沙窗及後裝窗蕃薯門趟門玉需執到開關順暢及不漏水，配件或膠邊爛或不妥需更換，有可能要拆趟門玉。
5. 佛沙窗及後裝窗蕃薯門趟門有關玻璃線爛需幫手更換及玻璃膠幫手啣。
6. 所有佛沙窗及後裝窗蕃薯門趟門，加足羅絲。如有走漏的。
7. 佛沙窗及後裝窗蕃薯門趟門夾口膠。如有走漏需補啣。
8. 幕牆室內安全護欄玻璃兩側玻璃槽頂膠蓋或鋁蓋。如有走漏/鬆脫 需補裝及啣膠。
9. 所有佛沙窗及後裝窗蕃薯門趟門拉手及鎖損壞或鬆不穩 包執修及更換。
10. 所有門窗如有多餘小孔或羅絲須按地盤要求點膠及補膠。

注:如有少量需要執修的以上項目有註明的需要配合地盤打理要求完成。

11. 如有鋁窗/蕃薯門/趟門/鋁料損壞需拆下更換重裝。
12. 如有幕牆生窗損壞需拆下更換重裝。
13. 一切窗/門/生窗爛鎖，包拆下，更換調至順暢妥當。

康城 11 期 聯絡人 彭積奇 9474 3402