



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 9228 / 25 修改版次：

工程編號：J - 858

工程名稱：將軍澳日出康城

工程項目：欄河玻璃 寶發訂購 12 件 地盤用 (2025-11-15)

收件人：Maggie

發件人：Jason

日期：21/11/2025

要求提供 /  確認 事項：

- |                                    |                                     |                               |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產  | <input type="checkbox"/> 尺寸表  |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價   |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M.   | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書   | <input type="checkbox"/> 分判合約 |

內容：

按(2025-11-15) 信和要求訂玻璃，訂 12 件

1. 有欄河玻璃款式

- 10mmT + 1.52 PVB+ 10mmT

2. 請玻璃廠，安排熱浸

3. 不要印上熱浸標籤。只給”可移除”的標籤。

4. 玻璃標籤請註明樓層，座，單位。 \*分座包箱

5. 信和訂購，已安排報價。稍後附信。

6. 此份 BM 資料來源，信和代表 Kenny。

7. 出貨地盆，由信和代表 Kenny 收貨。

謝謝

請在 2025.12.20 前完成上列要求。

分發東莞各部門：

- |                                 |                              |                                |                              |                               |                              |                                |                                    |
|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 生產技術總監 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 技術部   | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 生產部  | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 機械設計部 | <input type="checkbox"/> 連附件       |
| <input type="checkbox"/> 採購部    | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 生產統籌部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 小羅&清 | <input type="checkbox"/> 連附件 |                                |                                    |
| <input type="checkbox"/> 質檢部    | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部   | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 報關組  | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 其他    | _____ <input type="checkbox"/> 連附件 |

分發香港各部門：

- |   |   |                               |                              |                              |                              |                                  |                                    |
|---|---|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 行政部            | <input type="checkbox"/> 連附件            | <input type="checkbox"/> 會計部  | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 統籌部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 工程部地盤科文 | _____ <input type="checkbox"/> 連附件 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 採購部 | <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> QS 部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 維修部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 其他      | _____ <input type="checkbox"/> 連附件 |

傳遞編號：

HK

/ 25

發件人簽署：

項目經理簽署：

BOM LOG	TOWER	FLOOR/UNIT	GLASS TYPE	GLASS NO.	SIZE	PIECE	DATE
S1-GS-01	1	61BA	10 CT + 1.52PVB + 10 CT	S1-G1-TAG04	1875 x 1160 (H)	1	15/11/2025
	2	36BB	10 CT + 1.52PVB + 10 CT	S1-G1-TAG108	575 X 1160 (H)	1	15/11/2025
S1-GST2-LOG03	2	53BC	10 CT + 1.52PVB + 10 CT	S1-G1-TAG103	1800 x 1160 (H)	1	15/11/2025
S1-GST2-LOG03	2	26AC	10 CT + 1.52PVB + 10 CT	S1-G1-TAG109	535 X 1160	1	15/11/2025
	2	60AG	10 CT + 1.52PVB + 10 CT	S1-G1-TAG101	2175 x 1160 (H)	1	15/11/2025
	2	51BB	10 CT + 1.52PVB + 10 CT	S1-G1-TAG108	575 X 1160 (H)	1	15/11/2025
	2	29BB	10 CT + 1.52PVB + 10 CT	S1-G1-TAG107	2330 x 1160 (H)	1	15/11/2025
	2	29BB	10 CT + 1.52PVB + 10 CT	S1-G1-TAG108	575 X 1160 (H)	1	15/11/2025
S1-GST3-LOG03	3	32AD	10 CT + 1.52PVB + 10 CT	S1-G1-TAG201	2175 x 1160 (H)	1	15/11/2025
S1-GST3-LOG03	3	47AE	10 CT + 1.52PVB + 10 CT	S1-G1-TAG201	2175 x 1160 (H)	1	15/11/2025
	3	55AG	10 CT + 1.52PVB + 10 CT	S1-G1-TAG201	2175 x 1160 (H)	1	15/11/2025
S1-GST3-LOG03	3	37BB	10 CT + 1.52PVB + 10 CT	S1-G1-TAG207	2330 x 1160 (H)	1	15/11/2025

業主單露台更換玻璃 執修進度表

更新日期 13/11/2025

業主單(件)	玻璃(正面)		玻璃(側面)	
	114	92%	10	8%
合標(件)	0	0.00%	0	0.00%
物料未訂(件)	31	27.19%	9	90%
物料已訂(件)	83	73%	1	10%
已安裝/完成(件)	43	38%	1	10%

E1 9201  
E1 9180  
本次E1  
重覆

ivan 15/11/2025 通知

44	用後備玻璃更換	9	橙色7月內訂的玻璃，9月底
5	黃色5月內訂的玻璃，7月底前到		前到
#VALUE!	黃色6月內訂的玻璃，8月底前到		橙色8月內訂的玻璃，10月
44	已完成		月底前到
0	安全玻璃已到貨		
0	合標		

明細 - 業主單露台玻璃執修進度表

Unit	玻璃(正面)				玻璃(側面)				Total (單位計)				
	合標	未訂	已訂	已安裝/完成	合標	未訂	已訂	已安裝/完成	總數	合標	未訂	已訂	已安裝/完成
	0	31	83	43	0	9	1	1	124	0	40	84	44
T1_60AA			1	1					1	0	0	1	1
T1_47AA			1	1					1	0	0	1	1
T1_35AA			1						1	0	0	1	0
T1_33AA			1	1					1	0	0	1	1
T1_10AB			1	1					1	0	0	1	1
T1_19AB			1						1	0	0	1	0
T1_22AB			1	1					1	0	0	1	1
T1_38AB(業主回覆不用更換)			1						1	0	0	1	0
T1_17AC			1	1					1	0	0	1	1
T1_35AC		1							1	0	1	0	0
T1_43AC			1	1					1	0	0	1	1
T1_16AD			1						1	0	0	1	0
T1_48AD			1						1	0	0	1	0
T1_18AE			1	1					1	0	0	1	1
T1_19AE			1	1					1	0	0	1	1
T1_32AE			1	1					1	0	0	1	1
T1_20AF(業主回覆不用更換)			1						1	0	0	1	0
T1_28AF(業主回覆不用更換)			1						1	0	0	1	0
T1_29AF			1	1					1	0	0	1	1
T1_39AF(業主回覆不用更換)			1						1	0	0	1	0
T1_32AG(業主回覆不用更換)			1						1	0	0	1	0
T1_39AG			1						1	0	0	1	0
T1_27BA			1	1					1	0	0	1	1
T1_47BA			1	1					1	0	0	1	1
T1_61BA		1							1	0	0	0	0
T1_18BB			1	1					1	0	0	1	1
T1_33BB			1	1			1	1	2	0	0	2	2
T1_41BC(業主回覆不用更換)			1						1	0	0	1	0
T1-15BC			1						1	0	0	1	0
T1-28BC			1	1					1	0	0	1	1
T1_39BC			1	1					1	0	0	1	1
T1_46BC(業主回覆不用更換)			1						1	0	0	1	0
T1_47BC			1	1					1	0	0	1	1
T1_48BC			1						1	0	0	1	0
T1_21BD			1	1					1	0	0	1	1
T1_39BD			1	1					1	0	0	1	1
T1_45BD			1	1					1	0	0	1	1
T1_48BD			1						1	0	0	1	0
T1_10BE			1						1	0	0	1	0
T1_16BE			1						1	0	0	1	0
T1_30BE			1	1					1	0	0	1	1
T1_10BF			1	1					1	0	0	1	1
T1_33BF			1	1					1	0	0	1	1
T1_37BF			1	1					1	0	0	1	1
T1_42BF			1	1					1	0	0	1	1
T2_17AB			1	1					1	0	0	1	1
T2_38BA			1	1					1	0	0	1	1
T2_12BC			1	1					1	0	0	1	1
T2_10BC			1	1					1	0	0	1	1
T2_26BD			1	1					1	0	0	1	1
T2_28BD			1	1					1	0	0	1	1
T2_26BD (更換後出現哈哈)			1	1					1	0	0	1	1
T2_21AF			1	1					1	0	0	1	1
T2_29AF			1	1					1	0	0	1	1
T2_38AF			1	1					1	0	0	1	1
T2_36AF			1	1					1	0	0	1	1
T2_15AD			1	1					1	0	0	1	1
T2_28AD			1						1	0	0	1	0
T2_22BA			1	1					1	0	0	1	1
T2_36AF			1	1					1	0	1	0	1
T2_10AF			1	1					1	0	1	0	1
T2_42BE		1							1	0	1	0	0
T2_47BB							1		1	1	1	0	0
T2_43BD		1							1	0	1	0	0
T2_21AC		1							1	0	1	0	0
T2_18AA		1							1	0	1	0	0
T2_33AG		1							1	0	1	0	0
T2_32BB		1							1	0	1	0	0
T2_31BB		1					1		2	0	2	0	0
T2_63AA		1							1	0	1	0	0
T2_35AG		1							1	0	1	0	0
T2_43BD		1							1	0	1	0	0
T2_43AG		1							1	0	1	0	0

Unit	玻璃(正面)				玻璃(側面)				Total(單位計)				
	合標	未訂	已訂	已安裝/完成	合標	未訂	已訂	已安裝/完成	總數	合標	未訂	已訂	已安裝/完成
T2_66BB		<del>1</del>				<del>1</del>			2	0	2	0	0
T2_53BB		<del>1</del>				<del>1</del>			2	0	2	0	0
T2_36BB						1			1	0	1	0	0
T2_53BC		1							1	0	1	0	0
T2_26AC						1			1	0	1	0	0
T2_60AG		1							1	0	1	0	0
T2_51BB						1			1	0	1	0	0
T2_29BB		1				1			2	0	2	0	0
T3_18AA			1						1	0	1	0	0
T3_32AA			1	1					1	0	0	1	1
T3_35AA			1						1	0	0	1	0
T3_37AA			1						1	0	0	1	0
T3_63AA		<del>1</del>							1	0	1	0	0
T3_42AB			1	1					1	0	0	1	1
T3_15AC			1						1	0	0	1	0
T3_32AD		1											
T3_50AD		<del>1</del>							1	0	1	0	0
T3_63AD		<del>1</del>							1	0	1	0	0
T3_47AE		1											
T3_21AF			1						1	0	0	1	0
T3_27AF			1						1	0	0	1	0
T3_50AF			1						1	0	0	1	0
T3_16AG		<del>1</del>							1	0	0	0	0
T3_35AG		<del>1</del>							1	0	1	0	0
T3_55AG		1											
T3_62AG		<del>1</del>							1	0	1	0	0
T3_65AG		<del>1</del>							1	0	1	0	0
T3_28BA			1						1	0	0	1	0
T3_37BB		1							1	0	0	0	0
T3_60BB		<del>1</del>				<del>1</del>			2	0	2	0	0
T3_62BD		<del>1</del>							1	0	1	0	0
T3_21BE			1						1	0	0	1	0
T3_23BE			1						1	0	0	1	0
T3_38BE			1						1	0	0	1	0
T3_41BE			1						1	0	0	1	0
T3_12BF			1						1	0	0	1	0
T3_21BF			1						1	0	0	1	0
T3_23BF			1						1	0	0	1	0
T3_28BF			1						1	0	0	1	0
T3_33BF			1						1	0	0	1	0
T3_36BF			1						1	0	0	1	0
T3_38BF			1						1	0	0	1	0
T3_43BF			1						1	0	0	1	0
T3_52BF			1						1	0	0	1	0
T3_56BF			1						1	0	0	1	0