



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI/ 9715 /18 修改版次：  
 工程編號：J836 工程名稱：日出康城二期平台  
 工程項目：E1 地盤用配件B.M.  
 收件人：林哥 發件人：Joe Chan 日期：3/9/2018

要求提供 /  確認 事項：

- ( ) 初步鋁料 B.M. ( ) 加工拆圖，然後生產 ( ) 尺寸表
- ( ) 正式鋁料 B.M. ( ) 技術上資料 / 指示 ( ) 報價
- () 配件 B.M. ( ) 樣辦或貨品說明書 ( ) 分判合約
- ( ) 其他：\_\_\_\_\_

內容：請依附件資料，安排訂購配件送地盤

請在 30/10/2018 前完成上列要求。

附有關圖紙 / 文件：

2 頁

以上項目為：

- 原合約工程包  原合約工程加 / 減賬  新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- ( ) 生產技術總監  連附件 ( ) 技術部  連附件 ( ) 生產部  連附件 ( ) 機械設計部  連附件
- ( ) 採購部  連附件 () 生產統籌部  連附件 梅軍
- ( ) 質檢部  連附件 ( ) 會計部  連附件 ( ) 報關組  連附件 ( ) 其他 輝  連附件

分發香港各部門：

- ( ) 行政部  連附件 ( ) 會計部  連附件 ( ) 統籌部  連附件 () 工程部地盤科文  連附件 積哥、豪
- ( ) 採購部  連附件 ( ) QS 部  連附件 ( ) 維修部  連附件 ( ) 其他 \_\_\_\_\_  連附件

傳遞編號：HK 1384 / 18

發件人簽署：[Signature]  
 項目經理簽署：[Signature]



美特鋁質有限公司

MIDI Aluminium Fabricator Ltd.

工程號: J-836

地盤名稱: 日出康城

計算: 黃漢卿

核對:

日期: 1/9/2018

日期:   
日期:

送呈: 胡哥

副本:

### 地盤用配件B.M.表

項目類別: WINDOW WALL AND CANOPY 批准:

B/M編號:

A/C Code:

此B/M依據2014.9.16收阿杰大圖資料計算B/M

序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
1				緊固件	A4-70	20	6	26	套	配2顆M12x3.5mm平頭機絲, 固定雨棚骨料, 節點1/8/5005
2			HLLT <sup>1</sup> HST3-R M12	M12x90mm拉爆螺絲	A4-70	36	6	42	套	(配1螺母, 1平介, 1彈介) 鐵通底部固定
3			HLLT <sup>1</sup> HST-R M8	M8x75mm拉爆螺絲	A4-70	48	6	54	套	(配1螺母, 1平介, 1彈介) 固定底部鐵角, 節點20/4001+21/4001+17/5005
4			HLLT <sup>1</sup> HST3-R M10	M10x90mm拉爆螺絲	A4-70	30	4	34	套	(配1螺母, 1平介, 1彈介) 室內橫向鐵通固定, 節點18/5004
5			HLLT <sup>1</sup> HST3-R M16	M16x145mm拉爆螺絲	A4-70	16	8	24	套	(配1螺母, 2平介, 2彈介) 固定玻璃肋, 節點2/5002+4/5002
6				M12x120六角頭螺絲(牙長40mm)	A4-70	66	8	74	套	(配1螺母, 2平介, 2彈介) 固定玻璃肋, 節點3/5002
7				M16x160六角頭螺絲(牙長50mm)	A4-70	44	4	48	套	(配1螺母, 2平介, 2彈介) 固定玻璃肋, 節點3/5002
8				M16x150六角頭螺絲(牙長50mm)	A4-70	32	8	40	套	用於室內鐵架橫向鐵通的固定, 節點19/5004+20/5004
9				M8x190六角頭螺絲(牙長50mm)	A4-70	12	4	16	套	用於企向鐵通頂部固定, 節點1/5001
10				M12x35平頭機絲	A4-70	44	4	48	粒	玻璃肋鐵件之間固定, 節點2/5002
11				M5x25圓頭機絲	A4-70	750	50	800	粒	固定壓碼, 鐵通, 鐵角, 單元底托
12				M5x25六角頭自攻自鑽螺絲	A4-70	1900	100	2000	粒	固定地盤用鋁板
13				6(寬)x6(高)側面墊膠	黑色	256	24	280	米	地彈門+自動門玻璃四周側1/4處 硬度65±5°(每片玻璃16粒)
14				8(寬)x9(高)側面墊膠	黑色	64	8	72	米	自動門玻璃四周側1/4, 處節點1/4001
15				8(寬)x7(高)側面墊膠	黑色	64	8	72	米	自動門旁邊的硬門兩側墊片, 距邊1/4處
16				13(寬)x13(高)側面墊膠	黑色	44	16	60	米	兩棚玻璃兩側側面膠塞
17				13(寬)x10(高)側面墊膠	黑色	44	16	60	米	兩棚玻璃兩側側面膠塞
18				25(寬)x20(高)側面墊膠	黑色	88	22	110	米	兩棚玻璃兩側側面膠塞
19				300(L)x340(W)x11(H)側面墊膠	黑色	22	2	24	粒	玻璃肋兩側側面墊片, 節點3/5002
20				125(L)x14(W)x8(H)底部墊片	黑色	24	6	30	粒	地彈門+自動門玻璃底1/4處 硬度85±5°(每片玻璃2粒)
21				125(L)x25(W)x20(H)底部墊片	黑色	8	4	12	粒	自動門旁邊的硬門底部墊片, 距邊1/4處
22				300(L)x77(W)x15(H)底部墊片	黑色	22	4	26	粒	玻璃肋頂底墊片, 節點3/5002
23				100(L)x100(W)x3(H)側面膠皮	黑色	88	12	100	粒	玻璃肋與玻璃骨之間側面膠皮, 節點4/5002
24				D.C.791防水膠	古銅色	360	25	385	支	中間縫, 兩棚玻璃兩側, 防水件打膠, 收口鋁板, 地彈門四周
25				Φ20mm海綿棒	白色	275	45	320	米	室外膠縫



美特鋁質有限公司

工程號:

J-836

計算:

黃漢卿

日期:

1/9/2018

送呈:

胡哥

MIMI Aluminium Fabricator Ltd.

地盤名稱:

日出康城

核對:

日期:

副本:

## 地盤用配件B.M.表

項目類別:

WINDOW WALL AND CANOPY

批准:

日期:

BM編號:

A/C Code:

此BM依據2014.9.16收阿杰大圖資料計算BM

序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
26			Kobelco	LB52 #10 (3.2mm) 焊條	鑽水油	3	0	3	包	175支/包
27				鉛水油	鎖鏈牌	0.2	0	0.2	桶	1加侖/桶
28				配件長度71mm	直徑25x3mm厚圓鋁通	44	4	48	支	配套M16x160六角頭螺栓, 節點3/5002
29				配件長度71mm	直徑20x3mm厚圓鋁通	66	8	74	支	配套M12x120六角頭螺栓使用, 節點2/5002+4/5002
30					HILTI INJECTION MORTAR HIT-HY150 (BD-AF-070)	44	4	48	支	配套M16x160六角頭螺栓, 節點3/5002
31					HILTI INJECTION MORTAR HIT-HY150 (BD-AF-070)	66	8	74	支	配套M12x120六角頭螺栓使用, 節點2/5002+4/5002
32					皺紋膠紙	15	2	17	卷	20m/卷 (地彈門+自動門+底部便單元打膠)
33					Hilti HUD-1 6X30 膠塞	50	0	50	套	地彈門底部固定配件