



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 1955 / 20

修改版次：A

工程編號：J - 852

工程名稱：亞皆老街 中電

工程項目：佛沙窗生產 次序 附上佛沙石矢期

收件人：生統 / 王良 / 楊榮輝 發件人：Ant Yeung 日期：13/07/2020

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |

內容：

請按交貨期生產佛沙窗送佛沙場安裝和派人到佛沙廠，謝謝

分 5 個 MO 生產：MO1：3 層

MO2：5 層

MO3：5 層

MO4：5 層

MO5：2 層

按後頁交貨送佛沙窗送佛沙場。

送佛沙廠，出貨事宜請聯絡周海安先生(電話 139 2834 9099)

請在 2020.07.15 前完成上列要求。

附：1 頁

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
 () 採購部 連附件 () 生產統籌部 連附件
 () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 楊榮輝 連附件

分發其他分判：

- (v) 水洪 連附件

分發香港各部門：

- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 () 工程部地盤科文 連附件
 () 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：

HK 1397 / 20

發件人簽署：

項目經理簽署：

8/7 J852

FL 195.5 A/K 111C 0397

☆ 佛以富之貨期

	T1	T2	T3		T1-T3 交貨期					
1/F	08月31日	09月12日	06月29日	07月18日	06月22日	07月11日	1/F	06月15日		
2/F	09月14日	09月26日	07月20日	08月08日	07月13日	08月01日	2/F	FL 197.1 (2) 03/7	3層	MO1
3/F	09月28日	10月10日	08月10日	08月29日	08月03日	08月22日	3/F	FL 209.1, 209.2 15/7		
5/F	10月12日	10月30日	08月31日	09月12日	08月24日	09月05日	5/F	08月09日		
6/F	11月02日	11月14日	09月14日	09月26日	09月07日	09月19日	6/F	24/7	5層	MO2
7/F	11月16日	11月28日	09月28日	10月10日	09月21日	09月26日	7/F			
8/F	11月30日	12月03日	10月12日	10月16日	09月28日	10月03日	8/F			
9/F	12月04日	12月08日	10月17日	10月22日	10月05日	10月09日	9/F			
10/F	12月09日	12月12日	10月23日	10月29日	10月10日	10月15日	10/F	09月26日		
11/F	12月14日	12月17日	10月30日	11月04日	10月16日	10月21日	11/F	10/19/2020	5層	MO3
12/F	12月18日	12月22日	11月05日	11月10日	10月22日	10月28日	12/F			
15/F	12月23日	12月26日	11月11日	11月16日	10月29日	11月03日	15/F			
16/F	12月28日	12月31日	11月17日	11月21日	11月04日	11月09日	16/F			
17/F	01月02日	01月06日	11月23日	11月27日	11月10日	11月14日	17/F	10月27日		
18/F	01月07日	01月11日	11月28日	12月03日	11月16日	11月20日	18/F	10/10/2020	5層	MO4
19/F	01月12日	01月15日	12月04日	12月09日	11月21日	11月26日	19/F			
20/F	01月16日	01月20日	12月10日	12月15日	11月27日	12月02日	20/F			
21/F	01月21日	01月25日	12月16日	12月21日	12月03日	12月08日	21/F			
22/F	01月26日	01月29日	12月22日	12月26日	12月09日	12月14日	22/F	11月25日	2層	MO5
23/F	01月30日	02月03日	12月28日	12月31日	12月15日	12月19日	23/F	9/11/2020		

此是月看貨單

☆ 本司出貨期

139-147 Argyle Street - Precast Facade Concreting Schedule

Update date: 2020-07-07

不定期 需协调

12⁴² 1955

Floor	T1		T2		T3	
	Start	End	Start	End	Start	End
1/F	2020-07-27	2020-08-15	2020-07-14	2020-08-08	2020-07-14	2020-08-08
2/F	2020-08-17	2020-09-12	2020-08-10	2020-08-29	2020-07-27	2020-08-15
3/F	2020-09-14	2020-10-03	2020-08-31	2020-09-19	2020-08-10	2020-08-29
5/F	2020-10-05	2020-10-24	2020-09-21	2020-10-10	2020-08-31	2020-09-12
6/F	2020-10-26	2020-11-14	2020-10-12	2020-10-24	2020-09-14	2020-09-26
7/F	2020-11-16	2020-11-28	2020-10-27	2020-11-07	2020-09-28	2020-10-06
8/F	2020-11-30	2020-12-03	2020-11-09	2020-11-13	2020-10-07	2020-10-12
9/F	2020-12-04	2020-12-08	2020-11-14	2020-11-19	2020-10-13	2020-10-17
10/F	2020-12-09	2020-12-12	2020-11-20	2020-11-25	2020-10-19	2020-10-23
11/F	2020-12-14	2020-12-17	2020-11-26	2020-12-01	2020-10-24	2020-10-30
12/F	2020-12-18	2020-12-22	2020-12-02	2020-12-07	2020-10-31	2020-11-05
15/F	2020-12-23	2020-12-26	2020-12-08	2020-12-12	2020-11-06	2020-11-11
16/F	2020-12-28	2020-12-31	2020-12-14	2020-12-18	2020-11-12	2020-11-17
17/F	2021-01-02	2021-01-06	2020-12-19	2020-12-24	2020-11-18	2020-11-23
18/F	2021-01-07	2021-01-11	2020-12-28	2021-01-04	2020-11-24	2020-11-28
19/F	2021-01-12	2021-01-15	2021-01-05	2021-01-09	2020-11-30	2020-12-04
20/F	2021-01-16	2021-01-20	2021-11-11	2021-01-15	2020-12-05	2020-12-10
21/F	2021-01-21	2021-01-25	2021-01-16	2021-01-21	2020-12-11	2020-12-16
22/F	2021-01-26	2021-01-29	2021-01-22	2021-01-27	2020-12-17	2020-12-22
23/F	2021-01-30	2021-02-03	2021-11-28	2021-02-02	2020-12-23	2020-12-30

CLP - J3860 139 -147 Argyle Street - 佛沙窗出貨預算表

	窗號		樓層					數量	預算出貨日期
				/F	~	3	/F		
第1批	T3C/	W3	1	/F	~	3	/F	3	13/7/2020
	T3C/	W4	1	/F	~	3	/F	3	
	T3C/	W6	1	/F	~	3	/F	3	
	T3C/	W5	2	/F	~	3	/F	2	
	T2C/	W3	1	/F	~	3	/F	3	
	T2C/	W4	1	/F	~	3	/F	3	
	T2C/	W6	1	/F	~	3	/F	3	
	T2C/	W5	2	/F	~	3	/F	2	
			第1批總數量					22	
第2批	T1C/	W3	1	/F	~	3	/F	3	15/7/2020
	T1C/	W4	1	/F	~	3	/F	3	
	T1C/	W6	1	/F	~	3	/F	3	
	T1C/	W5	2	/F	~	3	/F	2	
	T1B/	W2	1	/F	~	3	/F	3	
	T1B/	W3	1	/F	~	3	/F	3	
	T1B/	W4	1	/F	~	3	/F	3	
	T1B/	W5	1	/F	~	3	/F	3	
	T1B/	W7	2	/F	~	3	/F	2	
	T1A/	W2	1	/F	~	3	/F	3	
	T1A/	W3	1	/F	~	3	/F	3	
	T1A/	W4	1	/F	~	3	/F	3	
	T1A/	W5	1	/F	~	3	/F	3	
	T1A/	W6	1	/F	~	3	/F	3	
	T1A/	W8	1	/F	~	3	/F	3	
	T1A/	W9	2	/F	~	3	/F	2	
	T2A/	W2	1	/F	~	3	/F	3	
	T2A/	W3	1	/F	~	3	/F	3	
	T2A/	W4	1	/F	~	3	/F	3	
	T2A/	W5	1	/F	~	3	/F	3	
	T2A/	W7	2	/F	~	3	/F	2	
	T2B/	W2	1	/F	~	3	/F	3	
	T2B/	W3	1	/F	~	3	/F	3	
	T2B/	W4	1	/F	~	3	/F	3	
	T2B/	W5	1	/F	~	3	/F	3	
	T2B/	W7	2	/F	~	3	/F	2	
	T3A/	W2	1	/F	~	3	/F	3	
	T3A/	W3	1	/F	~	3	/F	3	
	T3A/	W4	1	/F	~	3	/F	3	
	T3A/	W5	1	/F	~	3	/F	3	
	T3A/	W8	1	/F	~	3	/F	3	
	T3A/	W9	2	/F	~	3	/F	2	
T3B/	W2	1	/F	~	3	/F	3		
T3B/	W3	1	/F	~	3	/F	3		
T3B/	W4	1	/F	~	3	/F	3		
T3B/	W5	1	/F	~	3	/F	3		
T3B/	W7	2	/F	~	3	/F	2		
			第2批總數量					104	

CLP - J3860 139 -147 Argyle Street - 佛沙窗出貨預算表

	窗號		樓層					數量	預算出貨日期
	T1C/	W3	5	/F	~	9	/F	5	
	T1C/	W4	5	/F	~	9	/F	5	
	T1C/	W6	5	/F	~	9	/F	5	
	T1C/	W5	5	/F	~	9	/F	5	
	T1B/	W2	5	/F	~	9	/F	5	
	T1B/	W3	5	/F	~	9	/F	5	
	T1B/	W4	5	/F	~	9	/F	5	
	T1B/	W5	5	/F	~	9	/F	5	
	T1B/	W7	5	/F	~	9	/F	5	
	T1A/	W2	5	/F	~	9	/F	5	
	T1A/	W3	5	/F	~	9	/F	5	
	T1A/	W4	5	/F	~	9	/F	5	
	T1A/	W5	5	/F	~	9	/F	5	
	T1A/	W6	5	/F	~	9	/F	5	
	T1A/	W8	5	/F	~	9	/F	5	
	T1A/	W9	5	/F	~	9	/F	5	
	T2A/	W2	5	/F	~	9	/F	5	
	T2A/	W3	5	/F	~	9	/F	5	
	T2A/	W4	5	/F	~	9	/F	5	
	T2A/	W5	5	/F	~	9	/F	5	
	T2A/	W7	5	/F	~	9	/F	5	
	T2B/	W2	5	/F	~	9	/F	5	
	T2B/	W3	5	/F	~	9	/F	5	
	T2B/	W4	5	/F	~	9	/F	5	
	T2B/	W5	5	/F	~	9	/F	5	
	T2B/	W7	5	/F	~	9	/F	5	
	T2C/	W3	5	/F	~	9	/F	5	
	T2C/	W4	5	/F	~	9	/F	5	
	T2C/	W6	5	/F	~	9	/F	5	
	T2C/	W5	5	/F	~	9	/F	5	
	T3A/	W2	5	/F	~	9	/F	5	
	T3A/	W3	5	/F	~	9	/F	5	
	T3A/	W4	5	/F	~	9	/F	5	
	T3A/	W5	5	/F	~	9	/F	5	
	T3A/	W8	5	/F	~	9	/F	5	
	T3A/	W9	5	/F	~	9	/F	5	
	T3B/	W2	5	/F	~	9	/F	5	
	T3B/	W3	5	/F	~	9	/F	5	
	T3B/	W4	5	/F	~	9	/F	5	
	T3B/	W5	5	/F	~	9	/F	5	
	T3B/	W7	5	/F	~	9	/F	5	
	T3C/	W3	5	/F	~	9	/F	5	
	T3C/	W4	5	/F	~	9	/F	5	
	T3C/	W6	5	/F	~	9	/F	5	
	T3C/	W5	5	/F	~	9	/F	5	
第3批									24/7/2020
								第3批總數量	225

CLP - J3860 139 -147 Argyle Street - 佛沙窗出貨預算表

	窗號		樓層				數量	預算出貨日期	
第5批	T1C/	W3	17	/F	~	21	/F	5	10/10/2020
	T1C/	W4	17	/F	~	21	/F	5	
	T1C/	W6	17	/F	~	21	/F	5	
	T1C/	W5	17	/F	~	21	/F	5	
	T1B/	W2	17	/F	~	21	/F	5	
	T1B/	W3	17	/F	~	21	/F	5	
	T1B/	W4	17	/F	~	21	/F	5	
	T1B/	W5	17	/F	~	21	/F	5	
	T1B/	W7	17	/F	~	21	/F	5	
	T1A/	W2	17	/F	~	21	/F	5	
	T1A/	W3	17	/F	~	21	/F	5	
	T1A/	W4	17	/F	~	21	/F	5	
	T1A/	W5	17	/F	~	21	/F	5	
	T1A/	W6	17	/F	~	21	/F	5	
	T1A/	W8	17	/F	~	21	/F	5	
	T1A/	W9	17	/F	~	21	/F	5	
	T2A/	W2	17	/F	~	21	/F	5	
	T2A/	W3	17	/F	~	21	/F	5	
	T2A/	W4	17	/F	~	21	/F	5	
	T2A/	W5	17	/F	~	21	/F	5	
	T2A/	W7	17	/F	~	21	/F	5	
	T2B/	W2	17	/F	~	21	/F	5	
	T2B/	W3	17	/F	~	21	/F	5	
	T2B/	W4	17	/F	~	21	/F	5	
	T2B/	W5	17	/F	~	21	/F	5	
	T2B/	W7	17	/F	~	21	/F	5	
	T2C/	W3	17	/F	~	21	/F	5	
	T2C/	W4	17	/F	~	21	/F	5	
	T2C/	W6	17	/F	~	21	/F	5	
	T2C/	W5	17	/F	~	21	/F	5	
	T3A/	W2	17	/F	~	21	/F	5	
	T3A/	W3	17	/F	~	21	/F	5	
	T3A/	W4	17	/F	~	21	/F	5	
	T3A/	W5	17	/F	~	21	/F	5	
	T3A/	W8	17	/F	~	21	/F	5	
	T3A/	W9	17	/F	~	21	/F	5	
	T3B/	W2	17	/F	~	21	/F	5	
	T3B/	W3	17	/F	~	21	/F	5	
	T3B/	W4	17	/F	~	21	/F	5	
	T3B/	W5	17	/F	~	21	/F	5	
T3B/	W7	17	/F	~	21	/F	5		
T3C/	W3	17	/F	~	21	/F	5		
T3C/	W4	17	/F	~	21	/F	5		
T3C/	W6	17	/F	~	21	/F	5		
T3C/	W5	17	/F	~	21	/F	5		
					第5批總數量	225			

CLP - J3860 139 -147 Argyle Street - 佛沙窗出貨預算表

窗號		樓層				數量	預算出貨日期
T2C/23	W3	23	/F			1	
T2C/23	W4	23	/F			1	
T2C/23	W5	23	/F			1	
T2C/23	W6	23	/F			1	
T3A/22	W	22	/F			1	
T3A/22	W1	22	/F			1	
T3A/22	W2	22	/F			1	
T3A/22	W5	22	/F			1	
T3A/22	W13	22	/F			1	
T3A/22	W14	22	/F			1	
T3C/22	W3	22	/F			1	
T3C/22	W4	22	/F			1	
T3C/22	W5	22	/F			1	
T3C/22	W6	22	/F			1	
T3A/23	W	23	/F			1	
T3A/23	W1	23	/F			1	
T3A/23	W2	23	/F			1	
T3A/23	W5	23	/F			1	
T3A/23	W13	23	/F			1	
T3A/23	W14	23	/F			1	
T3C/23	W3	23	/F			1	
T3C/23	W4	23	/F			1	
T3C/23	W5	23	/F			1	
T3C/23	W6	23	/F			1	
					第6批總數量	69	