



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 3265 / 21

修改版次：H

工程編號：J - 852

工程名稱：亞皆老街中電

工程項目：天花 鋁板 大貨 (T1-T3: 1-23/F) + 裝棉指引

收件人：生統

發件人：Ant Yeung

日期：24/06/2021

要求提供 /  確認 事項：

- |                                    |                                     |                               |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產  | <input type="checkbox"/> 尺寸表  |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價   |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M.   | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書   | <input type="checkbox"/> 分判合約 |

內容：

H 版：生產反映位置圖與加工圖號不符導致包裝困難。現修正派位表

G 版：因畫圖遺漏 C UP 鋁板(見附圖)，請訂購 60 件鋁板。請優先出貨 3 件供 T3: 3-6/F C UP 用。

F 版：因 7 月 T3 拆棚，請優先出貨 T3: AB UP-> C BAL & UP -> AB BAL -> T2-> T1.

E 版：因現場遺失鋁板 (見附圖)，現先從大貨抽取 6 件鋁板送地盤安裝。將另出 EI3419 補板。

D 版：因 T1: 21/F AB 單位天花現場有陣，按現場覆尺數需新增加及修改加工圖。T2, T3 不需修改。

C 版：請優先出貨標準層其中 3 層(必須齊層)的天花鋁板(按 B 版生產)送地盤安裝。14/5/2021 到地盤。

B 版：按 3 月 10 日大判提供的 COMMENT，需修改燈孔位置。

A 版：已修改物料編號及數量

請按加工圖生產 T1-T3: 1-23/F 的天花鋁板送地盤安裝。

生產次序: 1)T3: 2-23/F. 2)T1+T2: 2-11/F. 3)T1+T2: 12-23/F. 4) T1-T3: 1/F.

T3B 及 T1B 的 UP 為沙基位。廠可生產但不出貨，待地盤通知才出貨。

所有長孔改為梗孔。顧問只接受梗孔。

\*請按露台包裝打扎。 \*地盤：請留意天花顏色/ 有孔/ 無孔的分別

請在 2021.06.25 前完成上列要求。

附：4 頁派位表 (附 Excel)

以上項目為：

- 原合約工程包  原合約工程加 / 減賬  新工程報價

分發東莞各部門：

- ( ) 生產技術總監口連附件 ( ) 技術部 口連附件 ( ) 生產部 口連附件 ( ) 機械設計部口連附件  
 ( ) 採購部 口連附件 ( ) 生產統籌部口連附件 梅 ( ) 小羅&清 口連附件  
 ( ) 質檢部 口連附件 ( ) 會計部 口連附件 ( ) 報關組 口連附件 ( ) 其他 \_\_\_\_\_ 口連附件

分發其他分判：

- (v) 水洪 口連附件

分發香港各部門：

- ( ) 行政部口連附件 ( ) 會計部口連附件 ( ) 統籌部口連附件 ( ) 工程部地盤科文口連附件 祥哥  
 ( ) 採購部口連附件 ( ) QS 部 口連附件 ( ) 維修部口連附件 ( ) 其他 \_\_\_\_\_ 口連附件

傳遞編號：

HK 1342 / 21

發件人簽署：

項目經理簽署：

Y  
PP Z







