



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 4395 / 22

修改版次：G

工程編號：J - 858

工程名稱：將軍澳日出康城 11

工程項目：佛沙窗 大貨(T1-T3)

收件人：生統

發件人：Eric Liu

日期：15/03/2022

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |

內容：

G 版：因東成配件未能回廠，窗玉現欠配件，稍後出貨。請先組裝及出貨 T1: 10/F 及 12/F 的窗框。

F 版：佛沙窗 現修改 X86163, X86171 窗玉玻璃線

D 版：補回窗玉加工圖，和修改鎖點。

C 版：補回 9/F T1 的佛沙窗。因應窗玉料未齊，T1 頭 3 層請先出窗框。

B 版：因在 IT 的開料單程式有問題。Macro 和青哥協議佛沙窗 EI4395 由廠開料打單。請協助。謝謝。

A 版：按廠要求，提供連拆料圖的全份加工圖

A 版：請留意，先加工一幅窗試效果 (T1: 9/F 各款 1 幅，共 4 款)，包括組裝及配件開關情況，拍片上群組，無問題再生產大貨

請在 2022.03.18 前完成上列要求。

附：1 頁

以上項目為：

原合約工程包

原合約工程加 / 減賬

新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------|---|---|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 生產技術總監 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 技術部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 生產部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 機械設計部 | <input type="checkbox"/> 連附件 |
| <input type="checkbox"/> 採購部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部 | <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 小羅&清 | <input type="checkbox"/> 連附件 | | |
| <input type="checkbox"/> 質檢部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 報關組 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 其他 | <input type="checkbox"/> 連附件 |

分發其他分判：

- 濱 連附件

分發香港各部門：

- | | | | | | | | |
|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|---|
| <input type="checkbox"/> 行政部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 統籌部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 工程部地盤科文 | <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 |
| <input type="checkbox"/> 採購部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> QS 部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 維修部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 其他 | <input type="checkbox"/> 連附件 |

傳遞編號：

HK 406 / 22

發件人簽署：

項目經理簽署：

东莞市东城赖氏门窗配件有限公司

通訊處：东莞市大朗镇黎贝岭塘岭工业区

Tel : (0769)83131789 ,(852)24776820 Fax : (0769)83314188 ,(852)24798195

通知

致各客戶：

你们好！由于东莞市大朗镇近日爆发疫情，而我司工厂位于大朗镇内，现在大朗镇处于封镇阶段，车辆、快递都不能进出，所以货品短期内都不能安排送货。

「疫情防控，人人有责」，我司也积极配合国家的防疫工作，齐心协力，

众志成城，一定会战胜疫情，早日迎来春暖花开。

待解封后，我司会马上安排发货。给贵公司带来的不便，请多多谅解！

祝大家新年快乐！身体健康！



东莞市东城赖氏门窗配件有限公司

1/3/2022