



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI /5405/ 22 修改版次：B -  
 工程編號：J - 858 工程名稱：將軍澳日出康城 11  
 工程項目：幕牆 Glass cladding 增加生產墊片(1mm 鋁片) 21600 件  
 收件人：生統 / 王良 發件人：Paul Wong 日期：26/04/2023

要求提供 / 確認 事項：

- |                                    |                                     |                               |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產  | <input type="checkbox"/> 尺寸表  |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價   |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M.   | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書   | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
- 內容：

增加用量  
八

B版: 早前未計Glass cladding數量(1800件)，Glass Cladding 同樣需要鋁墊片1800\*12=21600件。

A版:附上安裝扣線加墊片方法完整版本的調節要求，墊片總數量:80000件。先做一半，餘下按進度放行。  
 小於800mm 2件,大於800mm 3件(計12件1個單元)。請工廠在加工上自行調節 / 不改加工圖。

請在 2023.05.08 前完成上列要求。

附： 頁

- 原合約工程包  原合約工程加 / 減賬  新工程報價

分發東莞各部門：

- ( )生產技術總監 連附件 ( )技術部 連附件 ( )生產部 連附件 ( )機械設計部 連附件  
 ( )採購部 連附件 (✓)生產統籌部 連附件 (✓)小羅&清 連附件  
 (✓)質檢部 連附件 ( )會計部 連附件 ( )報關組 連附件 ( )其他 \_\_\_\_\_ 連附件

分發香港各部門：

- ( )行政部 連附件 ( )會計部 連附件 ( )統籌部 連附件 ( )工程部地盤科文 連附件 積哥  
 ( )採購部 連附件 ( )QS 部 連附件 ( )維修部 連附件 ( )其他 \_\_\_\_\_ 連附件

傳遞編號：

HK 877 / 23

發件人簽署：

項目經理簽署：



品控部 MEMO

QC-2022-031

送 呈: 胡哥

发件日期: 2022.11.29

发 件 人: 王良

发出页数: 1页+附页 12

副本送交:

CC:


关于 858 工程改善室外安装扣盖后外尺寸調節思路

以 EI/5272 第一批 63 件單元件為例做如下建議:

請胡哥複核評估是否適合采用。胡哥覆可以採用

1、橫向扣蓋與各橫料+2091-858-JT02 配套反彈出 1~1.5mm。見附頁。

所有橫扣蓋扣腳內加貼 50\*14.5\*1mm 鋁片。



2、所有梗框企加大中橫避位缺口為 24mm、底橫位避位缺口為 10mm。見附頁。

3、所有有生框的單元件，頂格、底格轉為梗框的企向反轉料，下料長度縮減 2mm，  
兩端避位各縮減 1mm，保持見光尺寸不變。

目的：橫向扣蓋安裝時不會被企向該位頂，方可調節尺寸。見附頁。