



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI /5405/ 22

修改版次 C

工程編號：J - 858

工程名稱：將軍澳日出康城 11

工程項目：幕牆 Glass cladding 增加生產墊片(1mm 鋁片) 8,000 件 廠用

收件人：生統 / 王良

發件人：Paul Wong

日期：26/07/2023

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |

內容：

C版：按工廠反饋實際用量 生單元 16件，梗單元 8件。加上特色層和後備數。

C版：加做8,000件 供廠使用

B版：早前未計Glass cladding數量(1800件)，Glass Cladding 同樣需要鋁墊片1800*12=21600件。

A版：附上安裝扣線加墊片方法完整版本的調節要求，墊片總數量:80000件。放行。

請在 2023.08.08 前完成上列要求。

附： 頁

原合約工程包

原合約工程加 / 減賬

新工程報價

分發東莞各部門：

- | | | | | | | | |
|---|---|---|---|--|---|--------------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 生產技術總監 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 技術部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 生產部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 機械設計部 | <input type="checkbox"/> 連附件 |
| <input type="checkbox"/> 採購部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部 | <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 小羅&清 | <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 質檢部 | <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 報關組 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 其他 | <input type="checkbox"/> 連附件 |


分發香港各部門：

- | | | | | | | | | |
|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----|
| <input type="checkbox"/> 行政部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 統籌部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 工程部地盤科文 | <input type="checkbox"/> 連附件 | 積哥 |
| <input type="checkbox"/> 採購部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> QS 部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 維修部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 其他 | <input type="checkbox"/> 連附件 | |

傳遞編號：

HK 1676 / 23

發件人簽署： 

項目經理簽署： 

C版覆核計算

實際用量

梗單元	2410	8	19280
中企生單元	1609	16	25744
生單元	2587	16	41392

86416

C版 出8000

統計

原版和A版	標準層單元	80000
B版	Glass Cladding	21400
C版	特色層單元和覆核後備	8000

109400



东莞美而特幕墙制品有限公司
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.,

广东省东莞市中堂镇凤岗工业区
电话: 0769-87721619, 87911249
图文传真: 0769-87725037, 87729076
E-mail: midistor@pub.dgnet.gd.cn

品控部 MEMO

QC-2022-031

送 呈: 胡哥

发件日期: 2022.11.29

发件人: 王良

发出页数: 1页+附页 12

副本送交: CC:


关于 858 工程改善室外安装扣盖后外尺寸调节思路

以 EI/5272 第一批 63 件单元件为例做如下建议:

請胡哥複核評估是否適合采用。胡有雲可以採用

1、横向扣盖与各横料+2091-858-JT02 配套反弹出 1~1.5mm。見附頁。

所有橫扣蓋扣腳內加貼 50*14.5*1mm 鋁片。



2、所有梗框企加大中横避位缺口为 24mm、底横位避位缺口为 10mm。見附頁。

3、所有有生框的单元件，顶格、底格转为梗框的企向反转料，下料长度缩减 2mm，

两端避位各缩减 1mm，保持见光尺寸不变。

目的：横向扣盖安装时不会被企向该位顶，方可调节尺寸。見附頁。