



工程指示編號：EI / 6447 / 23

修改版次：B

工程編號：J - 858

工程名稱：將軍澳日出康城 11

工程項目：幕牆 單元件 安排 40/F 假露台用 A 字架出貨

收件人：生統

發件人：Paul Wong

日期：15/08/2023

內容：

B 版本: 取消 A 版指示，現更正。見附件:

→ 紫色: 需要 A 字架

綠色: 直上，用平放架

橙色: 上料台或斷層 + 鵝頭單元件跟標準層 39/F 一起出貨，用平放架。

A 版本: 為配合假露台單元件出料。

見附位置圖及清單 (T1 共 12 個單位，T2 共 11 個單位，T3 共 11 個單位)

請使用 A 字架出貨 假露台單元件。(現時未生產, 未落架)

每座組裝一個 A 架，送地盤。

因應地盤環境關係，請抽出假露台單元件，

用 A 字架出貨，每座組裝一個 A 架，送地盤。

附位置圖及清單 (T1 共 9 個單位，T2 共 8 個單位，T3 共 4 個單位)

謝謝

請在 2023.08.25 前完成上列要求。

分發東莞各部門：

() 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
() 採購部 連附件 (✓) 生產統籌部 連附件 (✓) 小羅&清 連附件
() 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 _____ 連附件

分發香港各部門：

() 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 (✓) 工程部地盤科文 二寶，積哥 連附件
() 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：

HK 1820 / 23

發件人簽署： 

項目經理簽署： 

