



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 0972-19

修改版次：A

工程編號：J835

工程名稱：TKO66D2 A&A Works

工程項目：地盤用玻璃 BM

收件人：Maggie

發件人：Timmy

日期：19/08/2019

要求提供 / 確認 事項：

- () 初步鋁料 B.M. () 加工拆圖，然後生產 () 尺寸表
- () 正式鋁料 B.M. () 技術上資料 / 指示 () 報價
- (x) 玻璃 B.M. () 樣辦或貨品說明書 () 分判合約
- () 其他：_____

內容：

按附頁玻璃 BM 訂購。

HEAT SOAK 按舊標準做

A 版--更正 BM 表

請在 29/08/19 前完成上列要求。

附有關圖紙 / 文件：

1+1 頁

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-_____

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
- () 採購部 連附件 () 生產統籌部 連附件
- () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 _____ 連附件

分發香港各部門：

- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 () 工程部地盤科文 連附件
- (X) 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：HK - (FTP)

發件人簽署：

項目經理簽署：P.P.

工程號:	J-835	計算:	曾建平	日期:	02/05/2019	送呈:	施哥
地盤名稱:	將軍澳66D平台	核對:		日期:		副本:	
項目類別:	A & A WORKS	批准:		日期:		A/C Code:	
修改版次:	A版	總計玻璃面積 (平方米):	13.039		此BM依據		

序號	修改內容	玻璃編號	顏色與類型	厚度 (mm)	玻璃尺寸		數量 (塊)	總面積 (平方米)	備注
					寬度W (mm)	高度H (mm)			
1	A版--更正尺寸	J835-G01	12mm THK. CLEAR TEMPERED GLASS	12	486	2376	1	1.15	梗玻 (詳見加工圖J835-GI01)
2	A版--更正尺寸	J835-G02			486	2376	1	1.15	梗玻 (詳見加工圖J835-GI01)
3	A版--更正尺寸	J835-G30	15mm THK. CLEAR TEMPERED GLASS	15	1220	2376	2	5.80	梗玻 (詳見加工圖J835-GI01)
4	A版--更正尺寸	J835-G31			1038	2376	2	4.93	梗玻 (詳見加工圖J835-GI01)
5		J835-G06	15mm THK. CLEAR TEMPERED GLASS	15	1170	3005	2	7.03	梗玻 (詳見加工圖J835-GI15)
6		J835-G07			1055	2915	2	6.15	梗玻 (詳見加工圖J835-GI15)
7					總計:		10	13.04	

加工注意事項:

- 1).本表中所有玻璃對角線尺寸偏差要求不超過正負2mm。
- 2).本表中所有玻璃要求粗磨邊及精磨邊處理並倒棱角。
- 3).本表中不同種類玻璃參照玻璃加工圖加工。
- 4).本表中所有強化玻璃均需HEAT SOAK TEST。(舊標準)
- 5).本表中所有強化玻璃之入爐方向均以寬度方向進入。
- 6).本表中所有玻璃成品均需注明室內外面及其玻璃編號，以便識別。
- 7).本表中所有玻璃成品均需要做好保護。
- 8).請出貨前3天，須與地盤負責人聯絡溝通，以安排入閘。