



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號: E1/6476/16
 工程編號: J835
 工程項目: Glass Wall, Curtain Wall 樣板
 收件人: 吳斌
 修改版次:
 工程名稱: TKO 6602 平台
 發件人: Jingo
 日期: 2016/12/10

要求提供 / 確認 事項:

- | | | |
|------------------------------------|--|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖, 然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input checked="" type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他: _____ | | |

內容:

請按附件要求提供樣板,
 已圈起及手寫數量
 需清楚標示每件配件。

請在 2016/12/13 前完成上列要求。

附有關圖紙 / 文件: 1+13

以上項目為:

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因: -

分發東莞各部門:

- () 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
 () 採購部 連附件 () 生產統籌部 連附件
 () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 _____ 連附件

分發香港各部門:

- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 () 工程部地盤科文 連附件
 () 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號: HK/2938/16

發件人簽署:

項目經理簽署:



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI 6152/1.6 修改版次：
 工程編號：JB35 工程名稱：TKO 66D 平台
 工程項目：Glass Wall - 確認地盤用及廠用配件BM
 收件人：康毓、倉庫 發件人：Eddie 日期：2016.10.28

□要求提供 / □確認 事項：

- () 初步鋁料 B.M. () 加工拆圖，然後生產 () 尺寸表
- () 正式鋁料 B.M. () 技術上資料 / 指示 () 報價
- () 配件 B.M. () 樣辦或貨品說明書 () 分判合約
- (x) 其他：配件 BM

內容：

請按附頁配件BM訂購，須按期完成。

請在 2016.11.11 前完成上列要求。

附有關圖紙 / 文件：

1+3頁

以上項目為：

- 原合約工程包
 原合約工程加 / 減賬
 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 □連附件 () 技術部 □連附件 () 生產部 □連附件 () 機械設計部 □連附件
- () 採購部 □連附件 (x) 生產統籌部 □連附件
- () 質檢部 □連附件 () 會計部 □連附件 () 報關組 □連附件 () 其他 倉庫 □連附件

分發香港各部門：

- () 行政部 □連附件 () 會計部 □連附件 (x) 統籌部 □連附件 (x) 工程部地盤科文 □連附件
- () 採購部 □連附件 () QS 部 □連附件 () 維修部 □連附件 () 其他 _____ □連附件

傳遞編號：

HK 2382/16 (FTP)

發件人簽署：

項目經理簽署：

美特鋁質有限公司
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.

工程號: J-835
地盤名稱: 將軍澳66D平台
項目類別: GLASS WALL

計算: 曾建平
核對:
批准:
日期: 26/10/2016

送呈: 施哥
副本:
日期:
日期:
日期:

此BM依據 收 2016-10-24 第二版施工圖 計算

BM編號:
Code:
HST-R

序號	修改標示	物料編號	配件名稱	顏色	實用	總數	單位	備注
1		HLLT HST-R M12	M12x100mm 拉爆螺絲	S.S#316 A4-70	345	套	玻璃底固定鐵槽用螺絲	
2		HLLT HST -R M10	M10x100mm 拉爆螺絲	S.S#316 A4-70	330	套	豎框頂底修與鐵碼	
3		M12六角頭螺絲配1絲母,2平2彈介	M12x135六角頭螺絲(半螺紋)	S.S#316 A4-70	490	套	豎框頂修與鐵碼	
4		M10六角頭螺絲配1絲母,1平1彈介	M10x70六角頭螺絲(半螺紋)	S.S#316 A4-70	350	套	雨篷位層間修鐵槽螺絲及層間鐵槽豎框固定	
5		M10六角頭螺絲配1絲母,1平1彈介	M10x40六角頭螺絲(全螺紋)	S.S#316 A4-70	2840	套	修裝飾條	
6			M6x20圓頭機絲 (配彈墊)	S.S#316 A4-70	2490	套	豎框與橫框組框用鋁角螺絲	
7			M5x12圓頭機絲	S.S#316 A4-70	560	粒	層間裝飾條鐵碼固定	
8			#9X30mm圓頭鋼牙	S.S#316 A4-70	2600	粒	修百葉頂底副框	
9			#9X16mm圓頭鋼牙	S.S#316 A4-70	2200	粒	修防水片用螺絲	
10			#9X25mm平頭鋼牙	S.S#316 A4-70	2142	粒	修百葉左右副框	
11			7 (黏面) mmx6mm雙面貼	黑色	3078	米		
12			D.C.791 防水膠 300ml/支	深灰色	3480	支		
13			D.C.791 防水膠 300ml/支	古銅色	100	支	已出單	
14			皺紋膠紙	灰黃色	20	卷	20m/卷	
15			#10x25mm長圓頭鋼牙橡膠塞		3200	套		
16			Φ8mm海綿棒	白色	1400	米		
17			Φ10mm海綿棒	白色	4617	米		
18			Φ12 mm海綿棒	白色	1600	米		
19			Φ18mm海綿棒	白色	1500	米		
20			Φ30mm海綿棒	白色	250	米		
21		"OK"牌	焊條	共10種材料	25	包	每包175支	
22			鉛水油	鎖匙牌	8	升		
23			瀝青油	美力堅 P-4	5	升		
24		50mm厚隔熱棉		20x14	10	張	1米x1.5米/張	
25		Silicone 硬度85±5	14x10mm墊塊(L=150mm)	黑色	310	塊	G/F&1/F玻璃底鐵槽位用	
26		Silicone 硬度85±5	15x6mm墊塊(L=150mm)	黑色	108	塊	G/F外件玻璃底位用	
27		Silicone 硬度85±5	11x6mm墊塊(L=150mm)	黑色	537	塊	通道門邊企用	



美特鋁質有限公司

MTDI Aluminium Fabricator Ltd

地盤用配件B.M.表

B/M編號:

A/C Code:

此B/M依據 收 2016-10-24 第二版施工圖 計算

工程號:	J-835	計算:	曾建平	日期:	26/10/2016	送呈:	施哥		
地盤名稱:	將軍澳66D平台	核對:		日期:		副本:			
項目類別:	GLASS WALL	批准:		日期:					
序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	總數	單位	備注
28			Silicone 硬度85±5	10x6mm墊塊(L=150mm)	黑色	110	120	塊	通道門底橫用
29			Silicone 硬度85±5	14x14mm墊塊(L=150mm)	黑色	328	338	塊	百葉底用
30			Boncrete/Sika Latex	防水劑(接觸劑)		5	6	公升	0.0125公升/米
31			Snowcem	防水粉		11	12	公斤	0.0315公斤/米 混合水泥沙使用
32			Baralastic(Mastseal 540)	防水油		50	52	公斤	0.135公斤/米



美特鋁質有限公司
MDT Aluminium Fabricator Ltd.

工廠用配件B.M.表

B.M.編號:

工程號:	J-835	計算:	曾建平	日期:	26/10/2016	送呈:	施哥
地盤名稱:	將軍澳66D平台	核對:		日期:		副本:	
項目類別:	GLASS WALL	批准:		日期:			
A/C Code:							

此BM依據 收 2016-10-24 第二版施工圖 計算

序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
1				M6x20圓頭機絲 (配彈墊)	S.S#316 A4-70	24	2	2400	套	工廠豎框與橫框組用鋁角螺絲
2				M5x16圓頭機絲	S.S#316 A4-70	7	4	740	粒	工廠修百葉位鋁槽于豎框
3				M5x20圓頭機絲	S.S#316 A4-70	16	72	1730	粒	豎框與橫框修壓碼
4				M5x25圓頭機絲	S.S#316 A4-70	5	40	570	粒	地臺門兩側豎框修螺絲固定前副框
5				M5x20 平頭機絲	S.S#316 A4-70	9	402	9690	粒	豎框與橫框連接前副框螺絲
6				M5x12 平頭機絲	S.S#316 A4-70	12	00	1300	粒	G/F地臺門兩側玻璃固定修螺絲
7				M4x10 平頭機絲	S.S#316 A4-70	12	00	1300	粒	G/F地臺門兩側玻璃固定修螺絲
8				#8X13mm圓頭 鋼牙	S.S#316 A4-70	23	13	2600	粒	修百葉底固定鋁槽
9				#8X10mm圓頭 鋼牙	S.S#316 A4-70	22	00	3100	粒	修百葉片位鋁背板
10				#9X25mm平頭 鋼牙	S.S#316 A4-70	48	77	5120	粒	修百葉片
11				D.C.791 防水膠 300ml/支	深灰色	9	0	100	支	
12				D.C.983 結構膠	黑色	1		1	組	178升/組
13				Φ8mm海綿棒	白色	5	88	630	米	
14				1"鋁料保護膠紙	白色	3	91	40	卷	23米/卷
15				2"鋁料保護膠紙	白色	2	74	290	卷	23米/卷
16				3"鋁料保護膠紙	白色	5	18	540	卷	23米/卷
17				4"鋁料保護膠紙	白色	5	17	540	卷	23米/卷
18				10 (黏面) mmx6mm雙面貼	黑色	5	88	617	米	
19				Silicone 硬度85±5 10x6.5mm墊塊(L=150mm)	黑色	4	10	20	塊	層間玻璃墊塊
20				Silicone 硬度85±5 防水膠條826-G05	黑色	4	96	20	米	
21				*暫勿訂購 "DORMA" 8066 可調頂軸		1	9	8	套	包括可調頂軸,蓋片,扇收口頂蓋(8062/8064)
22				*暫勿訂購 "DORMA" 7421 回轉軸桿		7	9	8	套	門底部
23				*暫勿訂購 "DORMA" BST75V 地彈簧	不鏽鋼#316	7	9	8	套	門底部
24				*暫勿訂購 "YALE" 地鎖 拉手	不鏽鋼#316	7	9	8	套	包括地鎖/鎖膽
25						7	9	8	對	*大判提供,美特不需要採購
26				材質: Neoprene HI10048膠條	黑色	3	90	4	米	用於地彈門門玉企料
27				材質: Neoprene HI10049膠條	黑色	1	45	160	米	用於膠條料



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI 6178/16 修改版次：
 工程編號：J835 工程名稱：TK0118 平台
 工程項目：蒸餾平台 - 確認地盤圍及廠內配件 B.M. 供訂購
 收件人：生統 - 倉庫 發件人：Eddie 日期：2016.11.7

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 其他：_____ | | |

內容：

編制配件 B.M. 訂購 價格表

請在 2016.11.22 前完成上列要求。

附有關圖紙 / 文件：

1+

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
 () 採購部 連附件 () 生產統籌部 連附件
 () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 _____ 連附件

分發香港各部門：

- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 () 工程部地盤科文 連附件
 () 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：

HK 2416 / u(FTP)

發件人簽署：

項目經理簽署：



美特鋁質有限公司
MTD Aluminium Fabricator Ltd


工程號: I-835
地盤名稱: 將軍澳66D平台
項目類別: CURTAIN WALL
A/C Code:

計算: 曾建平
核對: 日期: 29/10/2016
批准: 日期: 送呈: 施哥
副本:

此BM依據 收 2016-10-20 施工圖 計算

序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	總數	單位	備注
1			HILLT HST-R M10	M10x100mm拉爆螺絲	S.S.#316 A4-70	165	170	套	用與C.W 頂封修鋁板修鐵碼
2		M12六角頭螺絲配1絲母,2平2彈介		M12x140六角頭螺絲(半或全螺紋)	S.S.#316 A4-70	56	40	套	豎框頂修鐵碼
3		M12六角頭螺絲配1絲母,2平21彈介		M12x160六角頭螺絲(半或全螺紋)	S.S.#316 A4-70	472	480	套	豎框底及層間位置豎框修鐵碼
4				M12x60內六角螺絲(全螺紋)	S.S.#316 A4-70	20	21	個	雨篷門位置豎框組框用
5		M8六角頭螺絲配1絲母,1平1彈介		M8x30mm長螺絲(全螺紋)	S.S.#316 A4-70	380	340	套	送鐵廠
6		*暫勿訂購 (待香港確認)		M14套管螺絲	S.S.#316 A4-70	20	22	套	雨篷斜撐位用螺絲(節點號: J835-CW-DT03/1)
7				M5x16圓頭機絲	S.S.#316 A4-70	640	750	粒	雨篷位豎框修鋁前副框及後副框
8				M6x20圓頭機絲 (配彈墊)	S.S.#316 A4-70	1272	1279	套	鋁豎框與橫框組框用鋁角螺絲
9				M6x50圓頭機絲 (配彈墊)	S.S.#316 A4-70	246	230	套	雨篷位鐵豎框修鐵角碼連接橫框
10				M6x25圓頭機絲	S.S.#316 A4-70	2640	2725	粒	玻璃副框壓碼
11				M6x30圓頭機絲	S.S.#316 A4-70	100	110	粒	轉角位玻璃副框壓碼
12				#9x13長鋼牙	S.S.#316 A4-70	950	1000	粒	鋁背板位地盤修鋁板
13				#8x13mm長六角頭自粘螺絲	S.S.#316 A4-70	250	275	粒	送鐵廠
14				#9x16mm長六角頭自粘螺絲	S.S.#316 A4-70	400	440	粒	修鋁板用螺絲
15		KIN LONG	300A21	玻璃爪 (雙爪) 亞光 (SATIN)	S.S.#316	16	19	套	配螺絲 (表面處理需香港確認)
16		KIN LONG	300A11	玻璃爪 (單爪) 亞光 (SATIN)	S.S.#316	4	5	套	配螺絲 (表面處理需香港確認)
17		KIN LONG	TF12	駁接頭 亞光 (SATIN)	S.S.#316	36	39	套	表面處理需香港確認
18				M20內六角螺絲 亞光 (SATIN)	S.S.#316	20	23	個	表面處理需香港確認 (詳見加工圖J835-FJ05)
19				90x30x6mm後鋁墊片	6063-T5	72	77	塊	兩邊位鐵豎框與鋁框之間墊片 (詳見加工圖J835-FJ01)
20				1mm厚氮丁橡膠		300	320	塊	兩邊位豎框及橫框裝鐵碼用 (詳見加工圖J835-FJ02)
21				皺紋膠紙	灰黃色	0	12	卷	20m卷
22				D.C.791 防水膠 300ml/支	灰色	330	350	支	
23				Φ9mm海綿棒	白色	5	15	米	地臺門兩側豎框封修鋁板用
24				Φ15mm海綿棒	白色	270	240	米	鋁背板位用
25				Φ18mm海綿棒	白色	630	660	米	
26				Roxul-Thermal Insulation 50mm thk x110 kg/m ³	灰黃色	15	17	張	1.2m x 0.6m x 0.05m厚
27				Roxul-Fire Stopper 135mm thk x60kg/m ³	灰黃色	35	40	張	1.2m x 0.6m x 0.135m厚 (基仔位用防火棉)

12



美特鋁質有限公司
MMDI Aluminium Fabricator Ltd

工程號: J-835

地盤名稱: 將軍澳66D平台

項目類別: CURTAIN WALL

計算: 曾建平

日期: 29/10/2016

核對: 日期:

批准: 日期:


送呈: 施哥

副本:

A/C Code:

此BM依據 收 2016-10-20 施工圖 計算

序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	總數	單位	備注
28			防火棉棉拖 (鍍鋅鐵片)	G.M.S熱浸鍍鋅	112	120	塊	防火棉棉拖 (詳見加工圖 J835-FJ03)	
29			#10高拉力焊枝	"LB52"	15	17	包	每包175支	
30			鑽鏈牌 鉛水油		5	5	升		
31			美力寶P-4 瀝青油		5	5	升		
32			HILLT X-U27 P8射釘	不銹鋼	200	220	粒		
33			HILLT 子彈	紅藥	200	220	支		
34			"DORMA" 8066	可調頂軸 (S&S, A04)	8	9	套	包括可調頂軸, 蓋片, 扇收口頂蓋 (8062/8064)	
35			"DORMA" 7421	回轉軸桿 (S&S, A04)	8	9	套	門底部	
36			"DORMA" B7s 80	地彈簧 (S&S, A04)	8	9	套	門底部	
37			*暫勿訂購	"YALB" 地鎖	8	9	套	包括地鎖/鎖膽	
38				拉手	8	9	對	*大判提供, 美特不需要採購	
39			Hilti HUD-1 6X30膠塞	膠塞 #10x1" 圓頭鋼牙	250	275	套		



美特鋁質有限公司
MIDJ Aluminium Fabricator Ltd.

工程號: J-835
地盤名稱: 將軍澳66D平台

計算: 曾建平
核對: 日期: 29/10/2016

項目類別: CURTAIN WALL
批准: 日期: 29/10/2016

工廠用配件B.M.表
A/C Code: 此BM依據 收 2016-10-20 施工圖 計算

送呈: 施哥
副本:

BM編號: 備注

序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實厚	後備	總數	單位	備注
1				M6x20圓頭機絲 (配彈墊)	S.S.#316 A4-70	1212	1	1270	套	鋁窗框與橫框組框用鋁角螺絲
2				M5x13平頭機絲	S.S.#316 A4-70	1000	1	1100	套	玻璃副框組框用
3				#9x13長鋼牙	S.S.#316 A4-70	950	1	1000	粒	鋁背板位修鋁角與窗框及橫框
4				1mm厚氯丁橡膠	黑色	250		260	塊	工廠窗框裝鐵碼用 (詳見加工圖: J835-F102)
5				D.C.983 結構膠	黑色	2		2	組	178升/組
6				D.C.791 防水膠 300ml/支	灰色	120		130	支	
7				Φ8mm海綿棒	白色	1212		1250	米	
8				6 (黏面) mmx8mm雙面貼	黑色	1212	0.5	1230	米	
9				1"鋁料保護膠紙	白色	20		24	卷	23米/卷
10				2"鋁料保護膠紙	白色	40		50	卷	23米/卷
11				3"鋁料保護膠紙	白色	30		35	卷	23米/卷
12				4"鋁料保護膠紙	白色	23		30	卷	23米/卷
13				皺紋膠紙	灰黃色	60		65	卷	20m/卷
14			Silicone	硬度85±5 15x3mm墊塊(L=150mm)	黑色	270	1	290	塊	玻璃底墊塊
15		Roxul-Thermal Insulation 50mm thk x110 kg/m ³		50mm厚隔熱棉 (帶有錫箔面)	灰黃色	20		22	張	1.2m x 0.6m x 0.05m厚 (圍間及死牆位鋁背板用)
16				隔熱棉棉叉	白鋁色	800		900	支	修隔熱棉 (詳見加工圖: J835-F104)
17				靜電膠紙	透明	3		3	卷	1.25m x 200m/卷
18				2"錫紙	銀色	20		20	米	
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										



工程指示 / 要求簡箋 (E.I.)

工程指示編號: EI 6351 修改版次:
 工程編號: J835 工程名稱: 將軍澳 66D 平
 工程項目: 金餅板 - 地盤用配件 B.M.
 收件人: 林哥 發件人: Eddie 日期: 2016-11-28

要求提供 / 確認 事項:

- | | | |
|---|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖, 然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 其他: _____ | | |

內容:

S.S 316. M6 x 15 mm 六角螺絲 螺絲母 320 粒

Hilti HST-R M8 x 75 mm 330 粒

請在 _____ 前完成上列要求。

(Handwritten signature)

附有關圖紙 / 文件:

1+

以上項目為:

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因: -

分發東莞各部門:

- 生產技術總監 連附件 技術部 連附件 生產部 連附件 機械設計部 連附件
 採購部 連附件 生產統籌部 連附件
 質檢部 連附件 會計部 連附件 報關組 連附件 其他 _____ 連附件

分發香港各部門:

- 行政部 連附件 會計部 連附件 統籌部 連附件 工程部地盤科文 連附件 *林哥*
 採購部 連附件 QS 部 連附件 維修部 連附件 其他 _____ 連附件

傳遞編號:

HK

發件人簽署:

(Handwritten signature)

(FTP)

項目經理簽署:



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI 6055/16 修改版次：
 工程編號：J835 工程名稱：TKO 118 平台
 工程項目：鋁餅板 — 訂購拉爆 H&T-R M10 X 110
 收件人：林哥 發件人：Zddie 日期：2016.10.16

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 其他：_____ | | |

內容：

訂購拉爆

1X H&T-R M10 X 110 共 340 顆

請在 2016.10.17 前完成上列要求。

附有關圖紙 / 文件：

1+ 02

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
 () 採購部 連附件 () 生產統籌部 連附件
 () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 _____ 連附件

分發香港各部門：

- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 () 工程部地盤科文 連附件 有哥
 () 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：

HK

(FTP)

發件人簽署：

項目經理簽署：



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI 6105/16 修改版次：
 工程編號：J835 工程名稱：TK0118平台
 工程項目：鋸棚格—確認、地盤用及廠用配件BM。
 收件人：生統、倉庫、林哥 發件人：Eddie 日期：20.6.10.24

要求提供 / 確認 事項：

- () 初步鋁料 B.M. () 加工拆圖，然後生產 () 尺寸表
- () 正式鋁料 B.M. () 技術上資料 / 指示 () 報價
- () 配件 B.M. () 樣辦或貨品說明書 () 分判合約
- (x) 其他： 配件 BM

內容：
請按附件配件BM訂購，須按封SAG。

請在 2016.11.7 前完成上列要求。

附有關圖紙 / 文件：

1+2頁

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
- () 採購部 連附件 () 生產統籌部 連附件
- () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 _____ 連附件

分發香港各部門：

- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 () 工程部地盤科文 連附件 有哥
- () 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件


傳遞編號：

HK 2309/16 (FTP)

發件人簽署：

Eddie 2016.10.26

項目經理簽署：



美特鋁質有限公司
MIDI Aluminum Fabricator Ltd.

廠用配件B.M.表

B.M.編號:

工程號:	J-835	計算:	夏之川	日期:	2016.10.20	送呈:
地盤名稱:	將軍澳	核對:		日期:		副本:
項目類別:	鋁格	批准:		日期:		

A/C Code: 此B.M.依據J-835 (2016-9-22收Johnny) 計算

序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	備	總數	單位	備注
1				請工廠試鑽是否可行	S.S.#316 A4-70	2032	✓	2100	粒	修裝飾線絲坑孔(1/5001,3/5001)
2				請工廠試鑽是否可行	S.S.#316 A4-70	27340	✓	22000	粒	修格柵玉絲坑孔
3				M6六角頭螺栓配絲母,2平2彈介	S.S.#316 A4-70	1016	✓	1100	粒	修T型料X85385
4				M8六角頭螺栓配絲母,2平2彈介	S.S.#316 A4-70	875	✓	900	粒	修90x90x5鋁通
5				#8x2/3圓頭鋼牙	S.S.#316 A4-70	8860	✓	9500	粒	修鋁型材編號X85380和25x25x3鋁角
6				#8x2/3平頭鋼牙	S.S.#316 A4-70	9964	✓	10100	粒	修鋁型材編號X85381
7				M6x22圓頭機絲	S.S.#316 A4-70	1016	✓	1100	粒	修T型料X85385於100x34x5鋁槽
8				#8x3/4圓頭鋼牙	S.S.#316 A4-70	2660	✓	2800	粒	修55x21x4鋁角於100x34x5鋁槽
9				#8x1/2圓頭鋼牙	S.S.#316 A4-70	632	✓	700	粒	修3mm鋁背板於鋁型材X85381
10				M5x15圓頭機絲	S.S.#316 A4-70	152	✓	1200	粒	用於40x40x5鋁角於100x100x5鐵通
11				#8x3/4平頭鋼牙	S.S.#316 A4-70	5852	✓	6000	粒	修鋁型材編號X85386,X85387
12				M8六角頭螺栓配絲母,2平2彈介	S.S.#316 A4-70	576	✓	600	粒	修鋁型材編號X85388,X85389
13				#6x2/3平頭鋼牙	S.S.#316 A4-70	434	✓	500	粒	用於50x60x5鋁通(門框料)
14				四寸保護膠紙	白色	706	✓	706	卷	23m/卷
15				三寸保護膠紙	白色	706	✓	706	卷	23m/卷
16				二寸保護膠紙	白色	706	✓	706	卷	23m/卷
17				一寸保護膠紙	白色	706	✓	706	卷	23m/卷

