



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI/ 0724 /19

修改版次：

工程編號：J836

工程名稱：日出康城7期(平台)

工程項目：GC1@TR 地盤用配件(試水箱)

收件人：林哥

發件人：Joe Chan

日期：19/6/2019

要求提供 / 確認 事項：

- () 初步鋁料 B.M.
- () 加工拆圖，然後生產
- () 尺寸表
- () 正式鋁料 B.M.
- () 技術上資料 / 指示
- () 報價
- () 配件 B.M.
- () 樣辦或貨品說明書
- () 分判合約
- () 其他：_____

內容：

請依附件資料，訂購配件，送
試水場

請在 30/6/2019 前完成上列要求。

附有關圖紙 / 文件：

1 頁

以上項目為：

- 原合約工程包
- 原合約工程加 / 減賬
- 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 連附件
- () 技術部 連附件
- () 生產部 連附件
- () 機械設計部 連附件
- () 採購部 連附件
- () 生產統籌部 連附件
- () 質檢部 連附件
- () 會計部 連附件
- () 報關組 連附件
- () 其他 _____ 連附件


分發香港各部門：

- () 行政部 連附件
- () 會計部 連附件
- () 統籌部 連附件
- () 工程部地盤科文 連附件
- () 採購部 連附件
- () QS 部 連附件
- () 維修部 連附件
- () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：

發件人簽署：

項目經理簽署：



美特鋁質有限公司
MTD Aluminium Fabricator Ltd.

工程號: J-836

計算: 胡冬雲

日期: 3/6/2019

送呈:

地盤名稱: 日出康城7期

核對: 劉春

日期: 3/6/2019

副本:

地盤用配件B.M.表

項目類別: GC1 PMU

批准:

日期:

BM編號:

A/C Code:

此BM依據 最新施工圖資料計算

序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
1				M10x45mm六角頭螺絲	A4-70	30	2	32	套	配1螺母, 2平介, 1彈介
2		香港公司自行訂購	掛鈎栓件	M10x70mm螺桿,配兩螺母	A4-70	12	2	14	套	配2螺母, 2平介, 2彈介
3				M5x25六角頭自攻螺絲	A4-70	116	4	120	粒	收铝板
4				Φ18海綿棒	白色	8	2	10	米	用於膠縫打膠
5				Φ25海綿棒	白色	12	3	15	米	用於膠縫打膠
6			15-001791-0000-01	D.C.791防水膠		35	5	40	支	用於打玻璃膠+外蓋, 鋁板收口
7		材質: Santoprene	硬度85±5°	35x22(高)墊塊(L=100mm)	黑色	2	2	4	支	底部墊玻璃用

Item ②: 14套 M10 絲桿 請在 EI0711 中提取