



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI/ 0831 /19

修改版次：

工程編號：J836

工程名稱：日出康城7期(平台)

工程項目：Shop Front at E1 (Indoor) 用 臨時玻璃

收件人：Maggie Lor

發件人：Joe Chan

日期：17/7/2019

要求提供 /  確認 事項：

- ( ) 初步鋁料 B.M.
- ( ) 加工拆圖，然後生產
- ( ) 尺寸表
- ( ) 正式鋁料 B.M.
- ( ) 技術上資料 / 指示
- ( ) 報價
- ( ) 配件 B.M.
- ( ) 樣辦或貨品說明書
- ( ) 分判合約
- ( ) 其他：\_\_\_\_\_

內容：

請依附件貴生產玻璃，送地盤



請在 24/7/2019 前完成上列要求。

附有關圖紙 / 文件：

2頁

以上項目為：

- 原合約工程包
- 原合約工程加 / 減賬
- 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- ( ) 生產技術總監  連附件
- ( ) 技術部  連附件
- ( ) 生產部  連附件
- ( ) 機械設計部  連附件
- ( ) 採購部  連附件
- ( ) 生產統籌部  連附件
- ( ) 質檢部  連附件
- ( ) 會計部  連附件
- ( ) 報關組  連附件
- ( ) 其他 \_\_\_\_\_  連附件

分發香港各部門：

- ( ) 行政部  連附件
- ( ) 會計部  連附件
- ( ) 統籌部  連附件
- () 工程部地盤科文  連附件
- ( ) 採購部  連附件
- ( ) QS 部  連附件
- ( ) 維修部  連附件
- ( ) 其他 \_\_\_\_\_  連附件

積哥

傳遞編號：

發件人簽署：

項目經理簽署：

①

 <b>美特鋁質</b> 有限公司 MOTI Aluminium Fabricator Ltd.		<b>工程號:</b> J-836	<b>計算:</b> Charmant	<b>日期:</b> 9/7/2019	<b>送呈:</b> 胡哥			
<b>廠用玻璃B.M.表</b>		<b>地盘名稱:</b> 日出康城	<b>核對:</b>	<b>日期:</b>	<b>副本:</b>			
<b>BM編號:</b>		<b>項目類別:</b> V.O. 臨時玻璃	<b>批准:</b>	<b>日期:</b>	<b>A/C Code:</b>			
<b>修改內容:</b>		<b>修改版次:</b>	<b>總計玻璃面積 (平方米):</b> 51.140	此BM依據				
<b>序號</b>	<b>玻璃圖號</b>	<b>顏色與類型</b>	<b>厚度 (mm)</b>	<b>玻璃尺寸</b>		<b>數量 (塊)</b>	<b>總面積 (平方米)</b>	<b>備注</b>
1	E1-X1	19mm THK. CLEAR TEMPERED GLASS	19	寬度 (mm)	高度 (mm)	1	5.739	
2	E1-X2		19	1623.0	3536.0	8	45.402	
				1605.0	3536.0	9	51.14	
					合計	9	51.14	
					總計:	9	51.14	
1). 本表中所採用之玻璃為信義玻璃廠出品之玻璃原片 2). 本表中所有玻璃對角線尺寸偏差要求不超過正負2mm。 3). 本表中所有玻璃要求粗磨邊處理並倒棱角。 4). 本表中不同種類玻璃參照玻璃加工圖加工。 5). 本表中所有強化玻璃均需HEAT SOAK TEST。 6). 本表中所有強化玻璃之入爐方向均以寬度方向進入。 7). 本表中所有玻璃成品送交東莞美而特廠，每次交貨時須齊層、齊款、齊數量，每次來貨之具體數量由美而特廠生產統籌部提供。 8). 本表中所有玻璃成品均需注明室內外面及其玻璃編號，以便識別。								
<b>加工注意事項:</b>								

