



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 1030 / 19 修改版次：

工程編號：J-836

工程名稱：日出康城 7 期 平台

工程項目：2/F ICE RINK 折疊門玻璃生產

收件人：Maggie Lor

發件人：大明

日期：04/09/2019

要求提供 / 確認 事項：

- () 初步鋁料 B.M. () 加工拆圖，然後生產 () 尺寸表
- () 正式鋁料 B.M. () 技術上資料 / 指示 () 報價
- () 配件 B.M. () 樣辦或貨品說明書 () 分判合約
- () 其他：_____

內容：

煩請按圖紙生產玻璃 後送地盤 安裝。

請在 16/09/2019 前完成上列要求。

附有關圖紙 / 文件：BM 表 1 頁, 圖紙 1 頁

以上項目為:

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
- () 採購部 連附件 () 生產統籌部 連附件
- () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 _____ 連附件


分發香港各部門：

- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 () 工程部地盤科文 連附件 積奇
- () 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：

發件人簽署：

項目經理簽署：



美特鋁質 有限公司
MDT Aluminium Fabricator Ltd.

廠用玻璃B.M.表

工程號: J-836
地盤名稱: 日出康城7期
項目類別: 折疊門玻璃

計算: 大明
日期: 4/9/2019
核對: 日期: 4/9/2019
批准: 日期: 4/9/2019

送呈: 胡哥
副本:
A/C Code:

BM編號:

修改版次:

總計玻璃面積 (平方米) 0.000

此BM依據

序號	修改內容	玻璃編號	顏色與類型	厚度 (mm)	玻璃尺寸		數量 (塊)	單件面積 (平方米)	總面積 (平方米)	備注
					寬度 (mm)	高度 (mm)				
1		IR36-IRBF-GI01	8mm CLEAR TEMPERED GLASS	8.00	624	2602	6	1.62	9.74	折疊門
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
							合計		9.742	

- 1). 本表中所有採用之玻璃為信義玻璃廠出品之玻璃原片
- 2). 本表中所有玻璃對角線尺寸偏差要求不超過正負2mm。
- 3). 本表中所有玻璃要求粗磨邊處理並倒棱角。
- 4). 本表中不同種類玻璃參照玻璃加工圖加工。
- 5). 本表中所有強化玻璃均需HEAT SOAK TEST。
- 6). 本表中所有強化玻璃之入爐方向均以寬度方向進入。
- 7). 本表中所有玻璃成品送交東莞莞美而特廠，每次交貨時須齊層、齊款、齊數量，每次來貨之具體數量由莞美而特廠生產統籌部提供。
- 8). 本表中所有玻璃成品均需注明室內外面及其玻璃編號，以便識別。

加工注意事項: