



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI/ 9348 /18 修改版次：
 工程編號：1826 工程名稱：日出康城7期平台
 工程項目：VMU-A 廠用配件
 收件人：史鏡 發件人：李耀輝 日期：2018/5/14

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____ | | |

內容：

收編後附件 B.M.表，各排備配件用作 VMU-A 單元安裝。

請在 2018/5/21 前完成上列要求。

附有關圖紙 / 文件：

(復)

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件^{李林} () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
 () 採購部 連附件 () 生產統籌部 連附件^梅
 () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 _____ 連附件

分發香港各部門：

- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 () 工程部地盤科文 連附件^蒙
 () 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：

HK 0819

發件人簽署：

✍

項目經理簽署：



美特鋁質有限公司
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.

廠用配件B.M.表

BM編號: 836-VMU-1-M02-F-HP01

工程號: J-836
地盤名稱: 日出康城7期平台
項目類別: VMU-A

計算: 羅志光
核對: 謝永林

日期: 2018.05.11
日期: 2018.05.11

批准: 日期:

送呈: 胡哥
副本:

此BM依據HK0758計算BM

序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
1				3/16"x3/8"平頭機絲	A4-70	64	8	72	粒	九字框組裝用, 窗/16粒
2				M5x15圓頭機絲	A4-70	50	5	55	粒	收鋁角于鋁通
3				M5x15圓頭機絲	A4-70	25	5	30	粒	通道門組裝用
4				M5x15圓頭機絲	A4-70	6	4	10	粒	收頂軸8062(門扇部分)
5				M5x15平頭機絲	A4-70	25	5	30	粒	通道門組裝用
6				M6x35平頭機絲	A4-70	8	2	10	粒	收回轉軸桿7421
7				#8X1"平頭鋼牙	A4-70	35	5	40	粒	收鋁角于鋁板
8				EPPM 硬度85±5 24x6(高)墊塊(L=50mm)	黑色	3	2	5	支	用于九字框玻璃底
9				NITTO NO.500 雙面貼8(寬)x8(高)	黑色	16	4	20	米	用于九字框玻璃
10				D.C.983結構膠	黑色	0.03	0	0.03	組	178/升一組
11				✓ 機殼 (多瑪)DORMA BPS 80 可調頂軸8062		2	0	2	套	用於通道門
12				✓ (多瑪)DORMA BPS 80 回轉軸桿7421		2	0	2	套	用於通道門
13				型號, 顏色待定(詳細詢問大明) 執手		2	0	2	套	用於通道門
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										