



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI/ 9664 /18 修改版次：
 工程編號：JB36 工程名稱：日出康城 7期
 工程項目：WW4 (N~RH) 下台地盤用配件 B.M. 火災。
 收件人：林哥 發件人：李耀明 日期：2018/13/24

□要求提供 / □確認 事項：

- () 初步鋁料 B.M. () 加工拆圖，然後生產 () 尺寸表
- () 正式鋁料 B.M. () 技術上資料 / 指示 () 報價
- () 配件 B.M. () 樣辦或貨品說明書 () 分判合約
- () 其他：_____

內容：

請參閱附件資料，安排訂購配件送地盤。

請在 2018/9/27 前完成上列要求。

附有關圖紙 / 文件：

2頁

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
- () 採購部 連附件 () 生產統籌部 連附件 梅軍
- () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 林哥 連附件

分發香港各部門：


- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 () 工程部地盤科文 連附件 豪
- () 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：

HK 1317 / 1B

發件人簽署：

項目經理簽署：



美特鋁質有限公司
MIDJ Aluminium Fabricator Ltd.

工程號:	J-836	計算:	吳偉瑜	日期:	21/08/2018	送呈:	胡哥
地盤名稱:	日出康城	核對:	王禮秋	日期:	21/08/2018	副本:	
項目類別:	WW4(N TO RH)	批准:		日期:			
BM編號:	此BM依據 2018.8.08 收施工圖計算						

序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
1				M8x132六角頭螺栓(牙長17mm)	S.S#316 A4-70	428	42	470	套	(配1螺母,1平介,1彈介)頂部固定主企
2			HST3-R	M16x115mm拉爆螺絲	S.S#316 A4-70	232	28	260	套	(配1螺母,1平介,1彈介)固定主企頂部底部鐵巴
3			HST3-R "HILTY"	M10x80mm拉爆螺絲	S.S#316 A4-70	102	10	112	套	(配1螺母,1平介,1彈介)地彈門底部及頂部固定斜撐鐵通
4			HST3-R "HILTY"	M10x80mm拉爆螺絲	S.S#316 A4-70	1368	136	1504	套	(配1螺母,1平介,1彈介)見光位底部固定鐵碼, 焊鐵槽
5			HST3-R "HILTY"	M10x80mm拉爆螺絲	S.S#316 A4-70	1596	164	1760	套	(配1螺母,1平介,1彈介)梗牆位頂底及企向固定鐵角
6				Ø18 x19mm自攻自鑽螺絲	S.S#316 A4-70	3696	370	4066	套	修天花收口鋁板
7				Ø18 x19mm自攻自鑽螺絲	S.S#316 A4-70	2769	411	3180	套	修固定百葉窗的鋁角及收口鋁板
8				膠塞+ # 10x1" 圓頭鋼牙	S.S#316 A4-70	1736	264	2000	套	修防水件及收口鋁板鋁角
9				M5x15圓頭機絲	S.S#316 A4-70	2516	254	2770	套	修地彈門收口鋁板及背板
10				M5x20圓頭機絲	S.S#316 A4-70	4543	457	5000	套	企向修Z字料
11				M5x20圓頭機絲	S.S#316 A4-70	2258	225	2483	套	固定百葉窗及修托百葉窗的鋁角
12				M5x20圓頭機絲	S.S#316 A4-70	3086	304	3390	套	修壓碼及鋁巴在主橫鐵件上
13				M5x20圓頭機絲	S.S#316 A4-70	1463	147	1610	套	修鋁角、收口鋁板及防水件
14				M5x25圓頭機絲	S.S#316 A4-70	374	36	410	套	地彈門修鋁角
15				M5x30圓頭機絲	S.S#316 A4-70	350	35	385	套	固定鋁角在主企上
16				M (10或6) x40圓頭機絲	S.S#316 A4-70	3648	362	4010	套	修固定橫向鐵件的鐵角 (由香港確認) 9001-D2節點
17				M5x45圓頭機絲	S.S#316 A4-70	5540	560	6100	套	固定壓碼在主企鐵件上
18				M5x12平頭機絲	S.S#316 A4-70	814	86	900	套	固定鋁槽及鋁巴在橫向九字料上
19				M5x20平頭機絲	S.S#316 A4-70	3931	420	4351	套	固定鋁巴在橫企向九字料上
20				M5x30平頭機絲	S.S#316 A4-70	140	20	160	套	修地彈門頂部橫向鋁板收口
21				M6x25mm平頭機絲	S.S#316 A4-70	3648	372	4020	套	修橫向鐵件在鐵角上
22				D.C.791防水膠	黑色	1565	470	2035	支	室內室外收口鋁板打膠
23				Φ20mm海綿棒	白色	2174	326	2500	米	企向膠縫+橫向膠縫
24				Φ25mm海綿棒	白色	45	5	50	米	梗牆位企向膠縫+橫向膠縫
25				16x36mm海綿棒	白色	4	1	5	米	梗牆位企向膠縫
26				19x8mm海綿棒	白色	425	65	490	米	死牆位頂部橫向玻璃膠縫及見光位底部橫向鋁板膠縫
27				21x10mm海綿棒	白色	8	2	10	米	梗牆位企向膠縫
28				47x10mm海綿棒	白色	4	1	5	米	梗牆位企向膠縫

美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.		工程號: J-836	計算: 吳禕瑜	日期: 21/08/2018	送呈: 胡哥
地盤名稱: 日出康城		核對: 王禮秋	日期: 21/08/2018	副本:	
項目類別: WW4(N TO RH)		批准:	日期:		
BM編號: A/C Code:		此BM依據 2018.8.08收施工圖計算			

序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
29			Silicone 硬度85±5	23x6mm墊塊(L=150mm)	黑色	274	36	310	支	百葉窗底部(HARDNESS 85±5°)
30			Silicone 硬度85±5	23x4mm墊塊(L=150mm)	黑色	274	36	310	支	百葉窗底部(HARDNESS 85±5°)
31			Silicone 硬度85±5	15x15mm側面墊塊	黑色	332	35	367	支	幕牆玻璃底部(HARDNESS 85±5°)
32			Silicone 硬度85±5	11x15mm側面墊塊	黑色	332	35	367	支	幕牆玻璃底部(HARDNESS 85±5°)
33			Silicone 硬度85±5	28x8mm側面墊塊	黑色	124	16	140	支	梗牆位玻璃底部(HARDNESS 85±5°)
34			Silicone 硬度85±5	5x6mm側面墊塊	黑色	42	5	47	支	地彈門玻璃底部(HARDNESS 85±5°)
35			Silicone 硬度85±5	5x10.5mm側面墊塊	黑色	168	22	190	支	地彈門玻璃企向(HARDNESS 85±5°)
36			Silicone 硬度85±5	10x8mm墊塊(L=150mm)	黑色	42	4	46	支	地彈門底部(HARDNESS 85±5°)
37			99-000008-0000-00	3.2mm焊枝(E43)	"OK牌"	15	2	17	包	175支/包
38			Snowcem	防水粉		19	2	21	公斤	0.0315公斤/米 混合水泥沙使用
39			Baralastic(Mastrseal 540)	防水油		75	5	80	公斤	0.135公斤/米