

工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI/ 9681 /18 修改版次： C
 工程編號： J836 工程名稱：日出康城7期(平台)
 工程項目： WW4(A-N)地盤用配件BM修改。
 收件人： 林哥 發件人： Joe Chan 日期： 12/12/2018

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他： _____ | | |

內容： 請依附件修改內容C, 訂購配件, 按地盤
 指示送地盤。

請在 3/11/2019 前完成上列要求。

附有關圖紙 / 文件：

2頁

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
 () 採購部 連附件 () 生產統籌部 連附件 梅軍
 () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 王禮秋 連附件


分發香港各部門：

- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 () 工程部地盤科文 連附件
 () 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件


傳遞編號：

發件人簽署：

項目經理簽署：

 MIDI Aluminum Fabricator Ltd. 美特鋁質有限公司		工程號: J-836	計算: 吳禕瑜	日期: 17/8/2018	送呈: 胡哥
地盤名稱: 日出康城		核對: 王禮秋	日期: 17/8/2018	副本:	
項目類別: W/W4(A TON)		批准:	日期:		
BM編號: EI/0681 C (2018.9.18)		A/C Code:	此BM依據 2018.8.08收施工圖計算		

序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備註
1	B			M8x115六角頭螺栓(牙長37mm)	S.S#316 A4-70	239	40	279	套	(配1螺母,1平介,1彈介)頂部固定主企
2				M16x129mm拉爆螺絲	S.S#316 A4-70	464	56	520	套	(配1螺母,1平介,1彈介)固定主企頂部鐵巴
3				M10x75mm拉爆螺絲	S.S#316 A4-70	212	28	240	套	(配1螺母,1平介,1彈介)底部固定鐵碼, 修收口鋁板
4				M10x75mm拉爆螺絲	S.S#316 A4-70	570	57	627	套	(配1螺母,1平介,1彈介)底部固定鐵碼, 焊鐵槽
5				M12x115mm拉爆螺絲	S.S#316 A4-70	8	2	10	套	(配1螺母,1平介,1彈介)轉角位頂底部固定鐵碼
6				M5x20mm自攻白鑽螺絲	S.S#316 A4-70	2373	237	2610	套	修防水鋁板及收口鋁板
7				膠塞+ # 10x1" 圓頭鋼牙	S.S#316 A4-70	3366	364	3730	套	修防水件固定在牆上
8				M5x15圓頭機絲	S.S#316 A4-70	1100	110	1210	套	天花頂部修天花鋁板
9				M5x15圓頭機絲	S.S#316 A4-70	2756	284	3040	套	固定主企前蓋在鐵件上
10	C轉廠用			M5x15圓頭機絲	S.S#316 A4-70	336	34	370	套	修背板在九字料上
11				M5x20圓頭機絲	S.S#316 A4-70	1051	149	1200	套	收口鋁板及防水件
12				M5x25圓頭機絲	S.S#316 A4-70	2873	300	3173	套	固定主企及壓碼在鐵件上
13				M8x40圓頭機絲	S.S#316 A4-70	8	2	10	套	轉角位頂底部固定鐵角
14				M10x40mm圓頭機絲	S.S#316 A4-70	1200	120	1320	套	修固定橫向鐵件的鐵角
15				M5x15平頭機絲	S.S#316 A4-70	352	38	390	套	修鋁角(企向鋁板收口)
16				M5x25平頭機絲	S.S#316 A4-70	2728	272	3000	套	固定鋁巴在九字料上
17				M6x25mm平頭機絲	S.S#316 A4-70	1200	120	1320	套	修橫向鐵件在鐵角上
18	A,C	增加		D.C.791防水膠	古銅色	1534	156	1690	支	室外收口鋁板+窗與窗之間縫隙打膠
19				Φ20mm海綿棒	白色	565	75	640	米	企向膠縫+橫向膠縫
20				Φ25mm海綿棒	白色	100	20	120	米	梗牆位企向膠縫+橫向膠縫
21				EPDM 硬度85±5 5x7mm側面墊塊	黑色	104	10	114	支	地彈門玻璃頂部(HARDNESS 85±5°)
22				EPDM 硬度85±5 5x10mm側面墊塊	黑色	104	10	114	支	地彈門玻璃底部(HARDNESS 85±5°)
23				EPDM 硬度85±5 5x10mm側面墊塊	黑色	208	22	230	支	地彈門玻璃企向(HARDNESS 85±5°)
24				EPDM 硬度85±5 15x11mm側面墊塊	黑色	376	54	430	支	梗玻璃室外面頂底位(HARDNESS 85±5°)
25				EPDM 硬度85±5 15x15mm側面墊塊	黑色	376	54	430	支	梗玻璃室內面頂底位(HARDNESS 85±5°)
26				EPDM 硬度85±5 10x4mm墊塊(L=150mm)	黑色	52	8	60	支	地彈門玻璃底部(HARDNESS 85±5°)
27				EPDM 硬度85±5 32x11mm墊塊(L=150mm)	黑色	10	2	12	支	梗窗底部(HARDNESS 85±5°)
28				EPDM 硬度85±5 32x16mm墊塊(L=150mm)	黑色	160	20	180	支	梗窗底部(HARDNESS 85±5°)



美特鋁質有限公司
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.

工程號:	J-836	計算:	吳禕瑜	日期:	17/8/2018	送呈:	胡哥
地盤名稱:	日出康城	核對:	王禮秋	日期:	17/8/2018	副本:	
項目類別:	WW4(A TO N)	批准:		日期:			

BM編號: EI/9681 C (2018.9.18)

A/C Code:

此BM依據 2018.8.08收施工圖計算

序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
29			EPDM 硬度85±5	32x21mm墊塊(L=150mm)	黑色	28	6	34	支	樓窗底部(HARDNESS 85±5°)
30			EPDM 硬度85±5	38x5mm墊塊(L=150mm)	黑色	52	8	60	支	地彈門頂部樓窗底部(HARDNESS 85±5°)
31			LOBELCO	LB52#10(3.2mm)拉力焊枝		6	1	7	包	175支/包
32			Snowcem	防水粉		1	0	1	公斤	0.0315公斤/米 混合水泥沙使用
33			Baralastic(Mastseal 540)	防水油		59	2	61	公斤	0.135公斤/米
34				雙開自動感應門		X	X	X	套	
35	C新增	Roxul-Thermal Insulation 50mm thk x 110kg		隔熱棉	灰黃色	70	6	76	塊	1.2Mx0.6Mx50mm厚 (頂部位+靠邊主企內)