



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI/ 9682 /18 修改版次：A
 工程編號：J836 工程名稱：日出康城7期平台
 工程項目：WW3 地盤用配件 B.M 大貨..
 收件人：林哥 發件人：李振樹 日期：2018/8/31

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____ | | |

內容：
 現確認 DC791 防水膠由黑色轉為古銅色

請在 2018/9/29 前完成上列要求。

附有關圖紙 / 文件：

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-


分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
 () 採購部 連附件 () 生產統籌部 連附件
 () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 AK 連附件


分發香港各部門：

- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 () 工程部地盤科文 連附件 AK
 () 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：

發件人簽署：



項目經理簽署：

	美特鋁質有限公司	工程號: J-836	計算: 黃漢卿	日期: 20/8/2018	送呈: 胡哥
	MIDI Aluminium Fabricator Ltd.	地盤名稱: 日出康城	核對:	日期:	副本:
	地盤用配件B.M.表	項目類別: WINDOW WALL (WW3)	批准:	日期:	

此BM依據2014.9.16收阿杰大圖資料計算BM

A/C Code:

序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
1			M42-BOOK-BINDER-FASTENER	緊固件	A4-70	68	6	74	套	配2顆M12x38mm平頭機絲+固定兩棚骨料
2			"HILTT" HST3-R M12	M12x115mm拉爆螺絲	A4-70	22	2	24	套	(配1螺母, 1平介, 1彈介)固定防墜件, 節點3/7002
3			"HILTT" HST3-R M10	M10x90mm拉爆螺絲	A4-70	100	5	105	套	(配1螺母, 1平介, 1彈介)固定地彈門底部鐵角, 節點1/6005
4			"HILTT" HST3-R M10	M10x90mm拉爆螺絲	A4-70	300	50	350	套	(配1螺母, 1平介, 1彈介)固定頂收口板的鐵角, 底部鐵槽, 節點的1/7001+1/6004+2/6004
5			"HILTT" HST3-R M16	M16x145mm拉爆螺絲	A4-70	24	3	27	套	(配1螺母, 1平介, 1彈介)鐵通頂部固定, 節點1/7002
6				M10x235六角頭螺絲(牙長37mm)	A4-70	22	4	26	套	(配1螺母, 2平介, 1彈介)鐵通頂部固定, 節點1/7002
7				M10x145六角頭螺絲(牙長37mm)	A4-70	192	18	210	套	(配1螺母, 2平介, 1彈介)鐵通頂部固定, 節點1/5003+2/5003
8				M5x20平頭機絲	A4-70	2922		2922	粒	固定主企主橫料于鐵通
9				M5x15圓頭機絲	A4-70	2880		2880	粒	固定壓碼
10				M5x50圓頭機絲	A4-70	568		568	粒	固定壓碼和主企于橫向鐵通
11				M5x35圓頭機絲	A4-70	268		268	粒	固定單元底托之鐵角或鐵槽于主橫
12				M4.8x19圓頭自鑽螺絲	A4-70	672	48	720	粒	固定頂部鋁板, 橫向鐵通外蓋, 及雨棚的收口鋁板
13				5(寬)x8(高)側面墊膠	黑色	64	16	80	米	地彈門玻璃四周側1/4處 硬度65±5(每片玻璃16粒)
14				50(L)x10(W)x8(H)側面墊膠	黑色	96	14	110	粒	底部單元件兩側用, 節點2/6004, 1/6005
15				50(L)x14(W)x8(H)側面墊膠	黑色	96	14	110	粒	底部單元件兩側用, 節點2/6004, 1/6005
16				50(L)x8(W)x8(H)側面墊膠	黑色	80	10	90	粒	兩棚玻璃兩側用膠塞
17				50(L)x25(W)x5.5(H)側面墊膠	黑色	40	10	50	粒	兩棚玻璃兩側用膠塞
18				100(L)x80(W)x6(H)側面墊膠	黑色	140	20	160	粒	兩棚玻璃兩側用膠塞, 節點A&B/7001
19				EPDM 硬度85±5°	黑色	96	14	110	粒	最底部單元件底部墊片(底部1/4處 硬度85±5°)
20				EPDM 硬度85±5°	黑色	100	14	114	粒	單元件底部墊片(底部1/4處 硬度85±5°)
21				EPDM 硬度85±5°	黑色	26	14	40	粒	單元件底部墊片(底部1/4處 硬度85±5°)
22				EPDM 硬度85±5°	黑色	8	20	28	粒	地彈門玻璃底1/4處 硬度85±5(每片玻璃2粒)
23				EPDM 硬度85±5°	黑色	100	14	114	粒	單元件頂部墊片(頂部1/4處 硬度85±5°)

	美特鋁質有限公司	工程號: J-836	計算: 黃漢卿	日期: 20/8/2018	送呈: 胡哥					
	MIDI Aluminium Fabricator Ltd.	地盤名稱: 日出康城	核對:	日期:	副本:					
	地盤用配件B.M.表	項目類別: WINDOW WALL (WW3)	批准:	日期:						
BM編號: A/C Code: 此BM依據2014.9.16收阿杰大圖資料計算BM										
序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
24	A			D.C.791防水膠	古銅色	562	38	600	支	中間縫, 兩側玻璃, 防水件打膠, 收口鋁板, 地彈門四周
25				Φ20mm海綿棒	白色	1505	95	1600	米	室外膠縫
26			KOBELCO	LB52 310(3.2mm)拉力焊枝		5	0	5	包	175支/包
27				鉛水油	鑲鏈牌	1	0	1	桶	1加侖/桶
28			HILTI	X-U27 P8射釘	不銹鋼	500	50	550	粒	固定底部防水件, 節點1/6004+2/6004
29			HILTI	子彈	紅藥	500	50	550	支	配射釘用
30				皺紋膠紙		13	2	15	卷	20m/卷 (兩側位及玻璃單元底部入鐵槽位)