



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI/ 96B3 /18 修改版次： B
 工程編號：JB36 工程名稱：日出復城7期平台
 工程項目：Slightly 地盤用配件B.M.大廈
 收件人：林哥 發件人：Joe Chan 日期：23/1/2019

□要求提供 / □確認 事項：

- () 初步鋁料 B.M. () 加工拆圖，然後生產 () 尺寸表
- () 正式鋁料 B.M. () 技術上資料 / 指示 () 報價
- () 配件 B.M. () 樣辦或貨品說明書 () 分判合約
- () 其他：_____

內容：請依附件修改資料，訂購圓頭
 機鏟送地盤

請在 3/1/2019 前完成上列要求。

附有關圖紙 / 文件： 1 頁

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：


- () 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
- () 採購部 連附件 (/) 生產統籌部 連附件 楊 華
- () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 (/) 其他 林 連附件

分發香港各部門：

- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 (/) 工程部地盤科文 連附件 豪
- () 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：

發件人簽署：
 項目經理簽署：

 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.	美特鋁質有限公司	工程號: J-836	計算:	曾建平	日期: 22/8/2018	送呈: 胡哥
	地盤名稱: 地盤名	日出康城	核對:		日期:	副本:
項目類別: SKYLIGHT	批准:					

BM編號: A/C Code: 此BM依據2018.8.8收施工圖資料計算BM

序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
1			"HULTI" HST3-R M10	M10x90mm打爆螺絲	A4-70	368	15	383	套	(配1螺母, 1平介, 1彈介)固定收口板的鐵角,
2			M12x130螺栓六角頭螺栓(牙長37mm)		A4-70	28	6	34	套	(配1螺母, 2平介, 1彈介)固定鐵龍骨
3				M6x25圓頭機絲	A4-70	1400	70	1470	粒	修鋁壓碼
4				M4.8x19六角頭自鑽螺絲	A4-70	2500	125	2625	粒	固定鋁板, 鋁角及室內裝飾槽
5				M5x20平頭自鑽螺絲	A4-70	1000	50	1050	粒	修室內鋁包鐵
6	A			D.C.791防水膠	古銅色	360	48	408	支	中間縫, 防水件打膠, 收口鋁板
7				Φ 22mm海綿棒	白色	300	50	350	米	室外膠縫
8				Φ 18mm海綿棒	白色	100	20	120	米	室外膠縫
9			KOBELCO	LB52 #10(3.2mm)拉力焊枝			2	3	包	175支/包
10				鉛水油	鎖鏈牌	1	0	1	桶	1加侖/桶
11			HULTI	X-U27 P8射釘	不銹鋼	250	50	300	粒	固定底部防水件, 箭頭H/6004+2/6004
12			HULTI	子彈	紅藥	250	50	300	支	配射釘用
13				皺紋膠紙		37	3	40	卷	20m/卷
14				不銹鋼眼螺栓	A4-70			0	個	詳見AA01 數量由香港確認
15				約束插座	A4-70			0	個	詳見AA02 數量由香港確認
16	B	新增		M6 x 42圓鐵	A4-70	600	80	680	粒	修鋁壓碼(整高位置)