

工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI/ 9777 /18

修改版次：

工程編號：J836

工程名稱：日出康城7期平台

工程項目：GC1@ICE Rink 廠用配件 B.M.

收件人：生統

發件人：Joe Chan

日期：18/9/2018

要求提供 /  確認 事項：

- 初步鋁料 B.M.
- 加工拆圖，然後生產
- 尺寸表
- 正式鋁料 B.M.
- 技術上資料 / 指示
- 報價
- 配件 B.M.
- 樣辦或貨品說明書
- 分判合約
- 其他：\_\_\_\_\_

內容：請依附件資料訂購鋁料回廠

請在 1/11/2018 前完成上列要求。

附有關圖紙 / 文件：

1 頁

以上項目為：

- 原合約工程包
- 原合約工程加 / 減賬
- 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- 生產技術總監  連附件
- 技術部  連附件
- 生產部  連附件
- 機械設計部  連附件
- 採購部  連附件
- 生產統籌部  連附件
- 質檢部  連附件
- 會計部  連附件
- 報關組  連附件
- 其他 \_\_\_\_\_  連附件


分發香港各部門：

- 行政部  連附件
- 會計部  連附件
- 統籌部  連附件
- 工程部地盤科文  連附件
- 採購部  連附件
- QS 部  連附件
- 維修部  連附件
- 其他 \_\_\_\_\_  連附件

傳遞編號：HK 1476 / 18

發件人簽署：

項目經理簽署：



美特鋁質有限公司  
MDDI Aluminium Fabricator Ltd.

廠用配件B.M.表

B.M.編號:

工程號:	J-836	計算:	劉春	日期:	28/8/2018	送呈:
地盤名稱:	日出康城7期	核對:	胡冬雲	日期:	1/9/2018	副本:
項目類別:	GCI at Ice Rink	批准:		日期:		
A/C Code:						此B.M.依據 最新施工圖資料計算

序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
1				M5x10圓頭機絲	A4-70	700	50	750	粒	收背板, 铝槽, 铝角
2				M5x10 平頭機絲	A4-70	650	50	700	粒	收企外蓋
3				M5x30 平頭機絲	A4-70	50	5	55	粒	收右企向铝槽
4				#8x50mm圓頭鋼牙	A4-70	310	15	325	粒	組裝玻璃骨
5				材質: EPDM 10x6(高)墊塊(L=30mm)	黑色	280	20	300	支	玻璃側用, @500c/c
6				材質: EPDM 13x3(高)墊塊(L=30mm)	黑色	25	5	30	支	最右側玻璃幕玻璃側用
7				雙面貼8x8mm(厚)	黑色	260	10	270	米	用於玻璃打結構膠
8				01膠條	黑色	15	5	20	米	玻璃骨用
9				型號待確定	黑色	180	10	190	米	企外蓋用
10				DC983結構膠	黑色	0.5	0.5	1	組	178升/組
11				D.C.791防水膠	待定	30	5	35	支	玻璃側用, 右邊背板收口
12				靜電膠紙	透明	2	1	3	卷	1.25mx200m一卷, 保護玻璃用(雙面)
13				中空膠板	白色	42	5	47	塊	1.5mx3m(包裝玻璃室外面)
14				皺紋膠紙	灰黃色	25	1	26	卷	20m/卷
15				四寸保護膠紙	白色	20	1	21	卷	23m/卷
16				三寸保護膠紙	白色	20	1	21	卷	23m/卷
17				二寸保護膠紙	白色	20	1	21	卷	23m/卷
18				一寸保護膠紙	白色	20	1	21	卷	23m/卷
19				Roxul-Thermal Insulation 50mm thk x 110kg	灰黃色	235	5	240	塊	1.2Mx0.6Mx50mm厚(背板)
20				隔熱棉棉叉	白鋁色	2350	100	2450	支	修隔熱棉
21				2"錫紙	銀色	250	15	265	米	用於隔熱棉四周