



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 0108 / 19

修改版次：

工程編號：J - 837

工程名稱：觀塘裕民坊

工程項目：佛沙場增訂牆邊膠

收件人：生統/青哥

發件人：Bessie Lau

日期：18/01/2019

要求提供 / 確認 事項：

- ( ) 初步鋁料 B.M.
- ( ) 加工拆圖，然後生產
- ( ) 尺寸表
- ( ) 正式鋁料 B.M.
- ( ) 技術上資料 / 指示
- ( ) 報價
- ( ) 配件 B.M.
- ( ) 樣辦或貨品說明書
- ( ) 分判合約
- ( ) 其他：\_\_\_\_\_

內容：

青哥：由於現時佛沙場洗瓦後仍有足夠時間，煩請派人到佛沙場啣牆邊膠，由 28 樓的佛沙窗開始啣膠。

阿梅：煩請訂購 912 支 Dowsil 791 (顏色: Bronze) 以供佛沙場啣牆邊膠用。

請在 \_\_\_\_\_ 前完成上列要求。

附有關圖紙 / 文件：

以上項目為：

- 原合約工程包
- 原合約工程加 / 減賬
- 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- ( ) 生產技術總監  連附件
- ( ) 技術部  連附件
- ( ) 生產部  連附件
- ( ) 機械設計部  連附件
- ( ) 採購部  連附件
- ( ) 生產統籌部  連附件
- ( ) 質檢部  連附件
- ( ) 會計部  連附件
- ( ) 報關組  連附件
- ( ) 其他 青哥  連附件

分發香港各部門：

- ( ) 行政部  連附件
- ( ) 會計部  連附件
- ( ) 統籌部  連附件
- ( ) 工程部地盤科文  連附件
- ( ) 採購部  連附件
- ( ) QS 部  連附件
- ( ) 維修部  連附件
- ( ) 其他 \_\_\_\_\_  連附件

傳遞編號：

HC0128/19

發件人簽署：

項目經理簽署：

Project

佛沙窗 牆邊防水膠

6/F ~ 55/F T1 ~ T5 共需 1605 支

T1 共 39 層 (6 ~ 50/F)

T2 共 43 層 (6 ~ 55/F)

T3 共 41 層 (6 ~ 52/F)

T5 共 39 層 (6 ~ 50/F)

---

162 層.

在佛沙端窗 牆邊膠的樓層

T1 28 ~ 50/F 共 21 層

T2 28 ~ 55/F 共 25 層

T3 28 ~ 52/F 共 23 層

T5 28 ~ 50/F 共 21 層.


---

90 層.

所需牆邊膠 =  $1605 \times \frac{90}{162} = 892$  支.

$892$  支 + 20 支 緩備 = 912 支

6作~5作之用量

 美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.		工程號: J-837	計算: 邱紅	日期: 2018.07.21	送呈: 胡哥					
地盤名稱: 觀塘裕民坊		核對: 謝永林	日期: 2018.07.24	副本:						
項目類別: 佛沙窗		批准:	日期:							
A/C Code:		此BM依據EJ/9487/18施工圖紙計算								
序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	寶甲	後備	總數	單位	備註
1				Dowsil791	Bronze	1605		1605	支	用於牆邊防水膠(7m/支,300ml/支)
2				Dowsil791	Bronze	2176		2176	支	用於玻璃四周密封用(300ml/支)
3				摩耳(39.5mm)	熱浸鋅	43203	197	43400	支	預製窗摩耳(@300c/c)
4				6X5mm厚玻璃膠塞(L=30)		43648	276	43924	隻	用於玻璃兩側
5				15X9mm墊塊(L=30)		5456	54	5510	隻	用於玻璃底部
6	? 數量待定			M5x12mm平頭機絲	A4-70	2458	22	2480	粒	收水線碼裝置 1粒/窗(配1螺母,1平介)
7	? 數量待定			M5x12mm圓頭機絲	A4-70	2458	22	2480	粒	收水線碼裝置 1粒/窗
8	? 長度/數量待定			水線碼		2458	22	2480	隻	參見圖號:837-AF01 1隻/窗
9										
10										
11										

此頁不是訂購用。