



## 工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 0464 / 19

修改版次：A

工程編號：J - 837

工程名稱：觀塘裕民坊

工程項目：Glass Cladding 大貨玻璃 BM (T3)(6-52/F)

收件人：Maggie/ 生統 / 永林

發件人：Eric Liu

日期：25/07/2019

要求提供 / 確認 事項：

- |                                    |                                     |                               |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產  | <input type="checkbox"/> 尺寸表  |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價   |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M.   | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書   | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____  |                                     |                               |

內容：

請按 BM 訂購玻璃送廠組裝用 (T3)(6-52/F)

A 版：因應 EI0840 已勾出特式層數量先出貨，大貨 EI 減回數量

請留意：1) 此 B.M.按 EI9720F(第四份大圖 REV2 版本) 計算

2) 需分 MO 出貨送廠(BM 表 MO)

3) 因玻璃送廠，包裝只需分座及分 MO，另分鋼化及半鋼化，玻璃要做熱浸

4) 因玻璃送廠，玻璃不用做保護，只需分 MO 分座包箱出貨

在廠組裝鋁料打結構膠後，再廠做保護

5) 請留意玻璃加工時不要固定的鋼化及熱浸標籤

6) 玻璃出貨時需加上 "可移除" 標籤，標籤在室外面(注明半鋼化/鋼化)

7) 青哥：請安排最少兩名 QC 人員駐三鑫廠，包食及住宿，驗玻璃

8) 王良：廠完成打結構膠後，每 100 件要抽一件做割膠測試

(第一批 100 件抽 3 件做割膠測試)

謝謝！

請在 2019/ 08/ 20 前完成上列要求。

附：2 頁 玻璃 BM

以上項目為：

 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- |  |  |   |   |
|--|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> 生產技術總監 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 技術部 <input type="checkbox"/> 連附件   | <input type="checkbox"/> 生產部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 機械設計部 <input type="checkbox"/> 連附件         |
| <input type="checkbox"/> 採購部 <input type="checkbox"/> 連附件    | <input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部 <input type="checkbox"/> 連附件 |   |   |
| <input type="checkbox"/> 質檢部 <input type="checkbox"/> 連附件    | <input type="checkbox"/> 會計部 <input type="checkbox"/> 連附件              | <input type="checkbox"/> 報關組 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 其他 <u>楊榮輝</u> <input type="checkbox"/> 連附件 |

分發香港各部門：


- |  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> 行政部 <input type="checkbox"/> 連附件            | <input type="checkbox"/> 會計部 <input type="checkbox"/> 連附件  | <input type="checkbox"/> 統籌部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 工程部地盤科文 <input type="checkbox"/> 連附件  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 採購部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> QS 部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 維修部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 其他 _____ <input type="checkbox"/> 連附件 |


傳遞編號：

發件人簽署：

HK 1705/19

項目經理簽署：

 <b>美特鋁質</b> 有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.		工程號: J837 地盤名稱: 觀塘裕民坊 項目類別: Class Cladding	計算: JH 核對: DL 批准: T3	日期: 2019.4.11 日期: 2019.4.11 依據 EI9720F計算BM	送呈: 胡哥 副本:	計算參考數值/所屬位置 分格		註明: 分MO參考數據											
廠用玻璃B.M.表 BM編號: J-837-GC-T3-001		修改版次: EI0464A <sub>3</sub>	總計面積 (平方米): 918.19																
序號	修改內容	玻璃圖號	顏色與類型	厚度 (mm)	玻璃尺寸		數量 (塊)	總面積 (平方米)	使用位置	樓層	分格寬度	分格高度	MO1:	MO2:	MO3:	MO4:	MO5:	合計	每层
					寬度 (W mm)	高度 (H mm)							6F-7F, 9F-15F (7層)	16F-23F (8層)	25F-32F (8層)	33F,35-41F (8層)	42-43F,45-52F (10層)		
1	A數量減少	G4-GC135	GC-G4	8.0	702.5	863.0	38	23.04	T3-A	7/F,9F-52F	717.5	900	6	8	8	8	8	38	
2	A數量減少	G4-GC135	GC-G4	8.0	702.5	863.0	38	23.04	T3-B	7/F,9F-52F	717.5	900	6	8	8	8	8	38	
3		G4-GC136	GC-G4	8.0	702.5	613.0	1	0.43	T3-A	27F	717.5	650			1			1	
4		G4-GC136	GC-G4	8.0	702.5	613.0	1	0.43	T3-B	27F	717.5	650			1			1	
5		G4-GC137	GC-G4	8.0	702.5	1078.0	1	0.76	T3-A	27F	717.5	1115			1			1	
6		G4-GC137	GC-G4	8.0	702.5	1078.0	1	0.76	T3-B	27F	717.5	1115			1			1	
7		G4-GC138	GC-G4	8.0	702.5	448.0	1	0.31	T3-A	27F	717.5	485			1			1	
8		G4-GC138	GC-G4	8.0	702.5	448.0	1	0.31	T3-B	27F	717.5	485			1			1	
9	A取消	G4-GC139	GC-G4	8.0	702.5	678.0	0	0.00	T3-A	52F	717.5	715					0	0	
10	A取消	G4-GC139	GC-G4	8.0	702.5	678.0	0	0.00	T3-B	52F	717.5	715					0	0	
11	A數量減少	G4-GC140	GC-G4	8.0	835.0	863.0	38	27.38	T3-A	7/F,9F-52F	850	900	6	8	8	8	8	38	
12	A數量減少	G4-GC140	GC-G4	8.0	835.0	863.0	38	27.38	T3-B	7/F,9F-52F	850	900	6	8	8	8	8	38	
13		G4-GC141	GC-G4	8.0	835.0	613.0	1	0.51	T3-A	27F	850	650			1			1	
14		G4-GC141	GC-G4	8.0	835.0	613.0	1	0.51	T3-B	27F	850	650			1			1	
15		G4-GC142	GC-G4	8.0	835.0	1078.0	1	0.90	T3-A	27F	850	1115			1			1	
16		G4-GC142	GC-G4	8.0	835.0	1078.0	1	0.90	T3-B	27F	850	1115			1			1	
17		G4-GC143	GC-G4	8.0	835.0	448.0	1	0.37	T3-A	27F	850	485			1			1	
18		G4-GC143	GC-G4	8.0	835.0	448.0	1	0.37	T3-B	27F	850	485			1			1	
19	A取消	G4-GC144	GC-G4	8.0	835.0	678.0	0	0.00	T3-A	52F	850	715					0	0	
20	A取消	G4-GC144	GC-G4	8.0	835.0	678.0	0	0.00	T3-B	52F	850	715					0	0	
21		G4-GC145	GC-G4	8.0	811.6	298.0	3	0.73	T3-F	6F	826.6	335	3					3	
22	A數量減少	G4-GC146	GC-G4	8.0	811.6	863.0	114	79.85	T3-F	7/F,9F-52F	826.6	900	18	24	24	24	24	114	
23		G4-GC147	GC-G4	8.0	811.6	613.0	3	1.49	T3-F	27F	826.6	650			3			3	
24		G4-GC148	GC-G4	8.0	811.6	1078.0	3	2.62	T3-F	27F	826.6	1115			3			3	
25		G4-GC149	GC-G4	8.0	811.6	448.0	3	1.09	T3-F	27F	826.6	485			3			3	
26	A取消	G4-GC150	GC-G4	8.0	811.6	678.0	0	0.00	T3-F	52F	826.6	715					0	0	
27	A數量減少	G4-GC151	GC-G4	8.0	685.0	2213.0	39	59.12	T3-F	6F-7F,9F-52F	700	2250	7	8	7	8	9	39	
28	A數量減少	G4-GC152	GC-G4	8.0	685.0	863.0	38	22.46	T3-F	7/F,9F-52F	700	900	6	8	8	8	8	38	
29		G4-GC153	GC-G4	8.0	685.0	613.0	1	0.42	T3-F	27F	700	650			1			1	
30		G4-GC154	GC-G4	8.0	685.0	1078.0	1	0.74	T3-F	27F	700	1115			1			1	

 <b>美特鋁質</b> 有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd. <b>廠用玻璃B.M.表</b>		工程號: J837 地盤名稱: 觀塘裕民坊 項目類別: Class Cladding	計算: JH 核對: DL 批准: T3	日期: 2019.4.11 日期: 2019.4.11 依據 EI9720F計算BM	送呈: 胡哥 副本:	計算參考數值/所屬位置 分格		註明: 分MO參考數據											
BM編號: J-837-GC-T3-001		修改版次: EI0464A <sub>T3</sub>		總計面積 (平方米): 918.19															
序號	修改內容	玻璃圖號	顏色與類型	厚度 (mm)	玻璃尺寸		數量 (塊)	總面積 (平方米)	使用位置	樓層	分格寬度	分格高度	MO1:	MO2:	MO3:	MO4:	MO5:	合計	每层
					寬度 (W mm)	高度 (H mm)							6F-7F, 9F-15F (7層)	16F-23F (8層)	25F-32F (8層)	33F,35-41F (8層)	42-43F,45-52F (10層)		
31		G4-GC155	GC-G4	8.0	685.0	448.0	1	0.31	T3-F	27F	700	485			1			1	
32	A取消	G4-GC156	GC-G4	8.0	685.0	678.0	0	0.00	T3-F	52F	700	715					0	0	
33	A數量減少	G4-GC157	GC-G4	8.0	670.0	2213.0	39	57.83	T3-F	6F-7F,9F-52F	685	2250	7	8	7	8	9	39	
34	A數量減少	G4-GC158	GC-G4	8.0	670.0	863.0	38	21.97	T3-F	7F,9F-52F	685	900	6	8	8	8	8	38	
35		G4-GC159	GC-G4	8.0	670.0	613.0	1	0.41	T3-F	27F	685	650			1			1	
36		G4-GC160	GC-G4	8.0	670.0	1078.0	1	0.72	T3-F	27F	685	1115			1			1	
37		G4-GC161	GC-G4	8.0	670.0	448.0	1	0.30	T3-F	27F	685	485			1			1	
38	A數量減少	G4-GC162	GC-G4	8.0	670.0	678.0	0	0.00	T3-F	52F	685	715					0	0	
39	A數量減少	G4-GC163	GC-G4	8.0	702.5	863.0	38	23.04	T3-F	7F,9F-52F	717.5	900	6	8	8	8	8	38	
40		G4-GC164	GC-G4	8.0	702.5	613.0	1	0.43	T3-F	27F	717.5	650			1			1	
41		G4-GC165	GC-G4	8.0	702.5	1078.0	1	0.76	T3-F	27F	717.5	1115			1			1	
42		G4-GC166	GC-G4	8.0	702.5	448.0	1	0.31	T3-F	27F	717.5	485			1			1	
43	A取消	G4-GC167	GC-G4	8.0	702.5	678.0	0	0.00	T3-F	52F	717.5	715					0	0	
44					合計:		491	382.02											
45	A數量減少	G5-GC019	GC-G5	8.0	702.5	2213.0	39	60.63	T3-A	6F-7F,9F-52F	717.5	2250	7	8	7	8	9	39	
46	A數量減少	G5-GC019	GC-G5	8.0	702.5	2213.0	39	60.63	T3-B	6F-7F,9F-52F	717.5	2250	7	8	7	8	9	39	
47	A數量減少	G5-GC020	GC-G5	8.0	835.0	2213.0	39	72.07	T3-A	6F-7F,9F-52F	850	2250	7	8	7	8	9	39	
48	A數量減少	G5-GC020	GC-G5	8.0	835.0	2213.0	39	72.07	T3-B	6F-7F,9F-52F	850	2250	7	8	7	8	9	39	
49	A數量減少	G5-GC021	GC-G5	8.0	811.6	2213.0	117	210.14	T3-F	6F-7F,9F-52F	826.6	2250	21	24	21	24	27	117	
50	A數量減少	G5-GC022	GC-G5	8.0	702.5	2213.0	39	60.63	T3-F	6F-7F,9F-52F	717.5	2250	7	8	7	8	9	39	
51					合計:		312	536.16											
52					總計:		803	918.19											
1).本表中之清片玻璃是 信義 原片, 藍片玻璃是藍欣原片 2).本表中所有玻璃對角線尺寸偏差要求不超過負2mm。 3).本表中所有玻璃成品均需注明室內外及其玻璃編號, 以便識別。 (GC-G4) - 8 mm THK. HEAT STRENGTHENED BLUE TINTED GLASS ( SPANDREL GLASS ) --- (Sample no:D18070395) (GC-G5) - 8 mm THK. TEMPERED BLUE TINTED GLASS --- (Sample no:D18070395)																			