



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 0028 / 19

修改版次：F

工程編號：J837 平台

工程名稱：觀塘 裕民坊

工程項目：地盤用配件 BM(鋁飾線和百業/Feature&Louver)

收件人：林哥

發件人：Kin

日期：26-9-2019

□要求提供 / □確認 事項：

- () 初步鋁料 B.M. () 加工拆圖，然後生產 () 尺寸表
- () 正式鋁料 B.M. () 技術上資料 / 指示 () 報價
- () 配件 B.M. () 樣辦或貨品說明書 () 分判合約
- () 其他：_____

內容：

請按附頁配件 BM 訂購。 *F 版次新增序號 10 — 3.2mm 焊枝(E43)數量 15 包，總數 32 包。

請在 3-10-2019 前完成上列要求。

附有關圖紙 / 文件：

1+1 頁

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- ()生產技術總監□連附件 ()技術部 □連附件 ()生產部 □連附件 ()機械設計部□連附件
- ()採購部 □連附件 ()生產統籌部□連附件
- ()質檢部 □連附件 ()會計部 □連附件 ()報關組 □連附件 ()其他 _____□連附件

分發香港各部門：

- ()行政部□連附件 ()會計部□連附件 (✓)統籌部□連附件 (✓)工程部地盤科文□連附件 火兩哥
- ()採購部□連附件 ()QS 部 □連附件 ()維修部□連附件 ()其他 _____□連附件

傳遞編號：

發件人簽署：Kin

項目經理簽署：Kin P.P.

MIDI Aluminium Fabricator Ltd.		J-836		吳禱瑜		日期: 31/12/2018		送呈: 施哥	
地盤名稱: 觀塘		計算: 王禮秋		核對: 王禮秋		日期: 31/12/2018		副本:	
項目類別: JB31 FEATURE&LOUVER		批准: 王禮秋		日期: 1/5-2019		此BM依據 2018.12.28 接收(Timmy)施工圖計算			
BM編號: EI0028A(2019.5.10)	A/C Code:	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
1	HST3-R	M12x15mm拉爆螺絲	S.S#316 A4-70	222	2460	套	(配)螺母,1平介,1彈介)固定墻邊鋁角,鐵巴		
2		M8x25mm六角頭螺絲	S.S#316 A4-70	200	2120	套	(配)螺母,1平介,1彈介)固定鐵角		
3		M5.5x19mm自攻自鑽螺絲	S.S#316 A4-70	170	1820	套	修防水鋁板		
4		M5.5x19mm自攻自鑽螺絲	S.S#316 A4-70	2000	20300	套	修百葉框頂,鋁板,鉛槽及裝飾線		
5		M5x32mm自攻自鑽螺絲	S.S#316 A4-70	120	1320	套	修百葉框底		
6		#9x1"圓頭鋼牙&膨脹膠塞	S.S#316 A4-70	120	1320	套	修防水鋁板		
7		M5x15圓頭螺絲	S.S#316 A4-70	300	3140	套	修百葉框邊企于鋁通上,鋁通于鐵通上		
8		D.C.791防水膠	白色	520	550	支	收口鋁板縫打膠		
8a		D.C.791防水膠	白色	670	700	支	收口鋁板縫打膠		
9		Φ20mm海綿棒	LB52	2165	2390	米	橫企向鋁板膠縫		
10	99-000008-0000-00	3.2mm.焊枝(B43)	S.S#316 A4-70	15	2	包	175支/包		
11	新增A	M6x15圓頭螺絲	S.S#316 A4-70	980	20	粒	固定底橫		
12	新增A	M5x25mm平頭自攻自鑽螺絲	S.S#316 A4-70	1300	120	套	修百葉框底的鋁巴		
13	新增A	M5x20mm自攻自鑽螺絲	S.S#316 A4-70	1300	120	粒	修牆水鋁角在百葉框頂		
14	新增B	存仔例	鉛水漆(同(油漆)4L		42	件	附原尺寸和報價		
15	新增B	M8x35mm六角頭螺絲	S.S#316 A4-70	2300	2300	粒			

+15=30

EI0028 "D"

地盤用

26/9-2019 →

19/9-2019 →