



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 0028 / 19 修改版次：-
 工程編號：J837 平台 工程名稱：觀塘 裕民坊平台
 工程項目：地盤用配件 BM(鋁飾線和百業/Feature&Louver)
 收件人：生統 發件人：Leung Hin Wai 日期：07/01/2019

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____ | | |

內容：

請按附頁配件 BM 訂購。

請在_____前完成上列要求。

附： -

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- 生產技術總監 連附件 技術部 連附件 生產部 連附件 機械設計部 連附件
 採購部 連附件 生產統籌部 連附件
 質檢部 連附件 會計部 連附件 報關組 連附件 其他 _____ 連附件


分發香港各部門：

- 行政部 連附件 會計部 連附件 統籌部 連附件 工程部地盤科文(柄) 連附件
 採購部 連附件 QS 部 連附件 維修部 連附件 其他 _____ 連附件

傳遞編號： HK0039

發件人簽署：

項目經理簽署：

 美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.		工程號: J-837	計算:	吳禕瑜	日期: 31/12/2018	送呈: 施哥				
地盤名稱: 觀塘		核對:	王禮秋	日期: 31/12/2018	副本:					
項目類別: 1837 FEATURE&LOUVER		批准:	<i>W</i>	日期: 7/1-2019						
BM編號: A/C Code: 此BM依據 2018.12.28 收Timmy施工图計算										
序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
1			HST3-R	M12x75mm拉爆螺絲	S.S#316 A4-70	2238	222	2460	套	(配1螺母,1平介,1彈介)固定牆邊鋁角,鐵巴
2				M8x25mm六角頭螺柱	S.S#316 A4-70	1920	200	2120	套	(配1螺母,1平介,1彈介)固定鐵角
3			5.5	5x10mm自攻自鑽螺絲	S.S#316 A4-70	1650	170	1820	套	修防水铝板
4			5.5	5x20mm自攻自鑽螺絲	S.S#316 A4-70	18300	2000	20300	套	修百葉框頂,鋁板,鋁槽及裝飾線
5				M5x32mm自攻自鑽螺絲	S.S#316 A4-70	1200	120	1320	套	修百葉框底
6				#9x1"圓頭鋼牙 & 膨脹膠塞	S.S#316 A4-70	1200	120	1320	套	修防水铝板
7				M5x15圓頭機絲	S.S#316 A4-70	2840	300	3140	套	修百葉框邊企于鋁通上,鋁通于鐵通上
8				D.C.791防水膠	由香港確定	951	99	1050	支	收口鋁板縫打膠
9				Φ20mm海綿棒	白色	2165	225	2390	米	橫企向鋁板膠縫
10			99-000008-0000-00	3.2mm.焊枝(E43)	L#52	10	2	12	包	175支/包

地盤用
 EI/0028/19
 FIK0039