



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 0764

修改版次：A

工程編號：J837 平台

工程名稱：觀塘 裕民坊平台

工程項目：鋁摺件加力骨鋁料加工圖 (鋁飾線位置)

收件人：生統

發件人：Leung Hin Wai

日期：4/1-2019

要求提供 /  確認 事項：

- |                                    |                                     |                               |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產  | <input type="checkbox"/> 尺寸表  |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價   |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M.   | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書   | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____  |                                     |                               |

內容：

請按附頁加工，配合 EI0678 鋁摺件。

開料單分兩批

請在 \_\_\_\_\_ 前完成上列要求。

附： - 1 + 4 頁

以上項目為：

- 原合約工程包                       原合約工程加 / 減賬                       新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- ( ) 生產技術總監  連附件    ( ) 技術部     連附件    ( ) 生產部     連附件    ( ) 機械設計部  連附件  
 ( ) 採購部     連附件    ( ) 生產統籌部  連附件  
 ( ) 質檢部     連附件    ( ) 會計部     連附件    ( ) 報關組     連附件    ( ) 其他 \_\_\_\_\_  連附件

分發香港各部門：

- ( ) 行政部  連附件    ( ) 會計部  連附件    ( ) 統籌部  連附件    ( ) 工程部地盤科文(柄)  連附件  
 ( ) 採購部  連附件    ( ) QS 部  連附件    ( ) 維修部  連附件    ( ) 其他 \_\_\_\_\_  連附件

傳遞編號：

HK 1520

發件人簽署：

仲

項目經理簽署：

仲 p.p.



鋁材開料總表

工程號碼: J-837 工程名稱: 觀塘平臺

| 序號 | 鋁料編號       | 名稱 | 表面處理 |    | 開料長度 | 實用長料總數量 |         | 浪費率(%) |
|----|------------|----|------|----|------|---------|---------|--------|
|    |            |    | 顏色   | 層厚 |      | 支數      | 長度      |        |
| 4  | X85349-加力骨 |    | MILL |    | 5000 | 297     | 1485000 | 4.30   |

送至: \_\_\_\_\_  
 由: \_\_\_\_\_  
 日期: \_\_\_\_\_  
 簡短說明: \_\_\_\_\_

開料單(第一批)



工程號碼: J-837, 工程名稱: 觀塘平臺

開料長度: 5000, 總長料支數: 297, 總開料支數: 2026

鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 60, 浪費率(%): 4.3

鋁材開料清單 X85349-加力骨

| 鋁料<br>長度 | 窗號      | 編號(用料狀況)            | 實用長度(長料開數) | 需要<br>支數 | 開料<br>支數 | 長料<br>支數 | 餘料<br>支數 | 編號(剩餘長度)   |
|----------|---------|---------------------|------------|----------|----------|----------|----------|--|
| 5000     | FC-JL06 | 1-63                | 1253.0     | 189      | 189      | 63       | 0        | 1-63@(1169)x63   |
| 5000     | FC-JL05 | 64-73               | 1225.0     | 38       | 38       | 10       | 0        | 64-72@(24)x9<br>73@(2482)x1  |
| 5000     | FC-JL04 | (餘料)1-63, 73        | 888.0      | 549      | 65       | 0        | 64       | 1-63@(277)x63<br>73@(698)x1  |
| 5000     | FC-JL04 | 74-170              | 888.0      |          | 484      | 97       | 0        | 74-<br>169@(480)x96<br>170@(1372)x1  |
| 5000     | FC-JL07 | (餘料)73, 170         | 635.5      | 64       | 3        | 0        | 2        | 73@(58.5)x1<br>170@(93)x1  |
| 5000     | FC-JL07 | 171-179             | 635.5      |          | 61       | 9        | 0        | 171-<br>178@(463.5)x8<br>179@(1742.5)x1  |
| 5000     | FC-JL02 | (餘料)179             | 626.5      | 477      | 2        | 0        | 1        | 179@(481.5)x1  |
| 5000     | FC-JL02 | 180-247             | 626.5      |          | 475      | 68       | 0        | 180-<br>246@(526.5)x67<br>247@(1157)x1   |
| 5000     | FC-JL03 | (餘料)247             | 625.0      | 232      | 1        | 0        | 1        | 247@(528)x1  |
| 5000     | FC-JL03 | 248-280             | 625.0      |          | 231      | 33       | 0        | 48-280@(537)x33  |
| 5000     | FC-JL01 | (餘料)74-169, 171-280 | 293.0      | 477      | 206      | 0        | 206      | 74-<br>169@(183)x96<br>171-<br>178@(166.5)x8<br>179@(184.5)x1<br>180-<br>246@(229.5)x67<br>247@(231)x1<br>248-<br>280@(240)x33 |
| 5000     | FC-JL01 | 281-297             | 293.0      |          | 271      | 17       | 0        | 281-<br>296@(188)x16<br>297@(485)x1  |



鋁材開料總表

工程號碼: J-837 工程名稱: 觀塘平臺

| 序號 | 鋁料編號       | 名稱 | 表面處理 |    | 開料長度 | 實用長料總數量 |        | 浪費率(%) |
|----|------------|----|------|----|------|---------|--------|--------|
|    |            |    | 顏色   | 層厚 |      | 支數      | 長度     |        |
| 4  | X85349-加力骨 |    | MILL |    | 5000 | 97      | 485000 | 5.99   |

送至: \_\_\_\_\_  
 由: \_\_\_\_\_  
 日期: \_\_\_\_\_  
 簡短說明: \_\_\_\_\_

## 開料單(第二批)

工程號碼:J-837, 工程名稱:觀塘平臺

開料長度:5000, 總長料支數:97, 總開料支數:528

鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):60, 浪費率(%):5.99

## 鋁材開料清單 X85349-加力骨

| 鋁料<br>長度 | 窗號      | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要<br>支數 | 開料<br>支數 | 長料<br>支數 | 餘料<br>支數 | 編號(剩餘長度)                      |
|----------|---------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|-------------------------------|
| 5000     | FC-JL09 | 1-41     | 1062.0     | 164      | 164      | 41       | 0        | 1-41@(676)x41                 |
| 5000     | FC-JL04 | 42-81    | 888.0      | 200      | 200      | 40       | 0        | 42-81@(480)x40                |
| 5000     | FC-JL08 | (餘料)1-41 | 587.0      | 164      | 41       | 0        | 41       | 1-41@(85)x41                  |
| 5000     | FC-JL08 | 82-97    | 587.0      |          | 123      | 16       | 0        | 82-96@(212)x15<br>97@(3167)x1 |