



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI/1508

修改版次：A

工程編號：J837 平台

工程名稱：觀塘 裕民坊平台

工程項目：地盤用配件 BM(GLASS WALL 3樓內圍)

收件人：林哥/生統

發件人：Leung Hin Wai

日期：11/2-2020

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____ | | |

內容：

請按附頁配件 BM 訂購。

修改螺絲長度

請在 _____ 前完成上列要求。

附： -

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因： -

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
 () 採購部 連附件 () 生產統籌部 連附件
 () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 _____ 連附件

分發香港各部門：


- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 (/) 工程部地盤科文(柄) 連附件
 () 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：

發件人簽署：

項目經理簽署：

(Handwritten signatures)



美特鋁質有限公司
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.

工程號:	J-837	計算:	吳焯瑜	日期:	9/1/2020	送呈:	施哥
地盤名稱:	觀塘	核對:	王禮秋	日期:	9/1/2020	副本:	
項目類別:	GLASS WALL	批准:	<i>(Signature)</i>	日期:	7/2/2020		

BM編號: _____ A/C Code: _____

字號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
1			HST3-R	M12x1.5mm拉爆螺絲	S.S#316 A4-70	3135	100	3235	套	(配1螺母,1平介,1彈介)固定頂底鐵件
2	A		M8x9.5	M8x9.5mm六角頭螺栓 (牙長25mm)	S.S#316 A4-70	972	78	1050	套	(配1螺母,1平介,1彈介)固定鐵角在鐵通上
3	A		M8x8.5	M8x8.5mm六角頭螺栓 (牙長25mm)	S.S#316 A4-70	96	4	100	套	(配1螺母,1平介,1彈介)固定鐵角在鐵通上
4			硬度85±5	255x15.5mm墊塊(L=150mm)	黑色	254	20	274	支	樓窗底部(HARDNESS 85±5)
5				雙面貼20(W)x10(F)	黑色	498	52	550	米	玻璃頂部使用
6				D.C.791防水膠	灰色	2698	102	2800	支	收口鋁板與玻璃縫打膠
7				Φ20mm海綿棒	白色	521	59	580	米	牆邊企向玻璃膠縫+玻璃底部膠縫
8				3.2mm焊枝(E43)	"OK牌"	29	1	30	包	175支/包
9										
10										
11										
12										
13										

此BM依據 2019.12.20收施工圖計算

11/2