



美 特 鋁 質 有 限 公 司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD.

工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI/1508

修改版次：B

工程編號：J837 平台

工程名稱：觀塘 裕民坊平台

工程項目：地盤用配件 BM (GLASS WALL 3種內圓)

收件人：林哥/生統

發件人：Leung Hin Wai

日期：1/4-2020

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____ | | |

內容：

請按附頁配件 BM 訂購。

新增 M10 拉爆

請在 _____ 前完成上列要求。

附： -

以上項目為：

原合約工程包

原合約工程加 / 減賬

新工程報價

原因： -

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
 () 採購部 連附件 () 生產統籌部 連附件
 () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 _____ 連附件


分發香港各部門：

- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 (/) 工程部地盤科文(柄) 連附件
 () 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：

發件人簽署：

項目經理簽署：

 美特鋁質有限公司 MDI Aluminium Fabricator Ltd		工程號: J-837	計算: 吳禕倫	日期: 9/1/2020	送呈: 施哥					
地盤名稱: 觀塘		核對: 王禮秋	日期: 9/1/2020	副本:						
項目類別: GLASS WALL		批准:	日期: 7/7-2020							
A/C Code:		此BM依據 2019.12.20收施工圖計算								
序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
1			HST3-R	M12x115mm拉爆螺絲	S.S#316 A4-70	3135	100	3235	套	(配1螺母,1平介,1彈介)固定頂底铁件
2	A			M8x5mm六角頭螺絲 (牙長25mm)	S.S#316 A4-70	972	78	1050	套	(配1螺母,1平介,1彈介)固定铁角在铁通上
3	A			M8x5mm六角頭螺絲 (牙長25mm)	S.S#316 A4-70	96	4	100	套	(配1螺母,1平介,1彈介)固定铁角在铁通上
4			硬度85±5	255x15.5mm墊塊(L=150mm)	黑色	254	20	274	支	梗窗底部(HARDNESS 85±5)
5				雙面貼520(W)x10(H)	黑色	498	52	550	米	玻璃頂部使用
6				D.C.791防水膠	灰色	2698	102	2800	支	收口鋁板與玻璃縫打膠
7				Φ20mm海綿棒	白色	521	59	580	米	牆邊企向玻璃膠縫+玻璃底部膠縫
8				3.2mm焊枝(E43)	"OK牌"	29	1	30	包	175支/包
9	B		HST3-R	M10x90mm拉爆螺絲	S.S#316 A4-70	115	5	120	套	(配1螺母,1平介,1彈介)固定頂底面架
10										
11										
12										
13										

備 1/4 →