



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 1894

修改版次：B

工程編號：J837 平台

工程名稱：觀塘 裕民坊平台

工程項目：廠用玻璃 BM(PE09 玻璃牆位置)

收件人：Maggie

發件人：Leung Hin Wai

日期：29/6-2020

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____ | | |

內容：

此玻璃 BM 和加工圖可加工。送廠，修改尺寸

玻璃是 12Low Iron Tempered

請在 7月中 前完成上列要求。

附：- 1+2 頁

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
 () 採購部 連附件 () 生產統籌部 連附件
 () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 _____ 連附件

分發香港各部門：

- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 () 工程部地盤科文(柄) 連附件
 () 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：

HK 1272

發件人簽署：


Handwritten signature

項目經理簽署：

Handwritten signature


第一頁

訂貨用BM

 美特鋁質 有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.		工程號: J-837	計算: 曾建平	日期: 26/6/2020	送呈: 施哥						
廠用玻璃B.M.表		地盤名稱: 觀塘平台	核對: 王禮秋	日期: 26/6/2020	副本:						
項目類別: GLASS WALL (PE-09)		批准:	日期:	A/C Code:							
修改版次:		總計玻璃面積 (平方米): 126.585	日期: 126.585	此BM依據							
BM編號:	修改內容	玻璃圖號	顏色與類型	玻璃尺寸		樓層	備注				
				厚度 (mm)	高度 (mm)						
1	A	J837-PE-G01	12mm 厚超白強化玻璃	12	2311.0	3613.0	1	8.350	3/F	詳見加工圖: J837-GW-GL1	
2	A	J837-PE-G02		12	1413.0	3613.0	2	10.210	3/F	詳見加工圖: J837-GW-GL1	
4	A	J837-PE-G04		12	1595.0	3613.0	3	17.288	3/F	詳見加工圖: J837-GW-GL1	
5		J837-PE-G05		12	1720.0	3613.0	4	24.857	3/F	詳見加工圖: J837-GW-GL1	
6	A	J837-PE-G06		12	2062.0	3613.0	2	14.900	3/F	詳見加工圖: J837-GW-GL1	
8	A	J837-PE-G08		12	2304.0	3613.0	1	8.324	3/F	詳見加工圖: J837-GW-GL2	
9		J837-PE-G09		12	1569.0	3613.0	2	11.338	3/F	詳見加工圖: J837-GW-GL3	
10		J837-PE-G10		12	1746.0	3613.0	3	18.925	3/F	詳見加工圖: J837-GW-GL4	
11		J837-PE-G11		12	1715.0	3613.0	2	12.393	3/F	詳見加工圖: J837-GW-GL5	
13				合計			20	126.585			
1). 本表中所採用之玻璃為超白玻璃 2). 本表中所有玻璃對角線尺寸偏差要求不超過正負2mm。 3). 本表中所有玻璃要求粗磨邊處理並倒棱角。 4). 本表中不同種類玻璃參照玻璃加工圖加工。 5). 本表中所有強化玻璃均需HEAT SOAK TEST。 6). 本表中所有強化玻璃之入爐方向均以寬度方向進入。 7). 本表中所有玻璃成品送交東莞美而特廠，每次來貨之具體數量由美而特廠生產統籌部提供。 8). 本表中所有玻璃成品均需注明室內外面及其玻璃編號，以便識別。											
加工注意事項:											

第二頁

此BM見供參考)請按第一頁訂便

 美特鋁質 有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.		工程號: J-837	計算: 黃汉卿	日期: 26/6/2020	送呈: 施哥					
廠用玻璃B.M.表		地盤名稱: 觀塘平台	核對: 王禮秋	日期: 26/6/2020	副本:					
項目類別: GLASS WALL (PE-09)		批准:	日期:	A/C Code:						
修改版次:		總計玻璃面積 (平方米): 126.585		此BM依據						
序號	修改內容	玻璃圖號	顏色與類型	玻璃尺寸		數量 (塊)	總面積 (平方米)	樓層	備注	
				厚度 (mm)	高度 (mm)					
1	A	J837-PE-G01	12mm 厚超白強化玻璃	12	2311.0	3613.0	1	3F	詳見加工圖: J837-GW-GL1	
2	A	J837-PE-G02		12	1413.0	3613.0	2	3F	詳見加工圖: J837-GW-GL1	
4	A	J837-PE-G04		12	1595.0	3613.0	3	3F	詳見加工圖: J837-GW-GL1	
5		J837-PE-G05		12	1720.0	3613.0	4	3F	詳見加工圖: J837-GW-GL1	
6	A	J837-PE-G06		12	2062.0	3613.0	2	3F	詳見加工圖: J837-GW-GL1	
8	A	J837-PE-G08		12	2304.0	3613.0	1	3F	詳見加工圖: J837-GW-GL2	
9		J837-PE-G09		12	1569.0	3613.0	2	3F	詳見加工圖: J837-GW-GL3	
10		J837-PE-G10		12	1746.0	3613.0	3	3F	詳見加工圖: J837-GW-GL4	
11		J837-PE-G11		12	1715.0	3613.0	2	3F	詳見加工圖: J837-GW-GL5	
13						合計	20	126.585		
加工注意事項:										
1). 本表中所採用之玻璃為超白玻璃 2). 本表中所有玻璃對角線尺寸偏差要求不超過正負2mm。 3). 本表中所有玻璃要求粗磨邊處理並倒棱角。 4). 本表中不同種類玻璃參照玻璃加工圖加工。 5). 本表中所有強化玻璃均需HEAT SOAK TEST。 6). 本表中所有強化玻璃之入爐方向均以寬度方向進入。 7). 本表中所有玻璃成品送交東莞美而特廠, 每次來貨之具體數量由美而特廠生產統籌部提供。 8). 本表中所有玻璃成品均需注明室內外面及其玻璃編號, 以便識別。										