



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI/2024 修改版次：A
 工程編號：J837 平台 工程名稱：觀塘 裕民坊平台
 工程項目：地盤用玻璃 BM(3 樓玻璃牆位置)
 收件人：Maggie 發件人：Leung Hin Wai 日期：29/6-2020

□要求提供 / □確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____ | | |

內容：

此玻璃 BM 和加工圖可加工。 修改尺寸
 用 22mm 普通清片玻璃

請在 7月中 前完成上列要求。

附：- 1+2頁

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 □連附件 () 技術部 □連附件 () 生產部 □連附件 () 機械設計部 □連附件
 () 採購部 □連附件 () 生產統籌部 □連附件
 () 質檢部 □連附件 () 會計部 □連附件 () 報關組 □連附件 () 其他 _____ □連附件

分發香港各部門：


- () 行政部 □連附件 () 會計部 □連附件 () 統籌部 □連附件 () 工程地盤科文(柄) □連附件
 () 採購部 □連附件 () QS 部 □連附件 () 維修部 □連附件 () 其他 _____ □連附件

傳遞編號：

發件人簽署：
 項目經理簽署：


166 第一頁

訂貨用 BM

		美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.		工程號:	J-837	計算:	曾建平	日期:	26/6/2020	送呈:	細倦
地盤名稱:		觀塘平台		核對:		日期:		日期:		副本:	
項目類別:		3F GLASS WALL		批准:		日期:		日期:		A/C Code:	
修改版次:				總計玻璃面積 (平方米):	26.683	此BM依據					
序號	修改內容	玻璃圖號	顏色與類型	厚度 (mm)	玻璃尺寸		數量 (塊)	總面積 (平方米)	備注		
					寬度 (mm)	高度 (mm)					
1	A	J837-GW4-G12	22mm THK. TEMPERED GLASS	22	1188.0	2969.0	1	3.527	加工圖見: J837-GW4-G12		
2	A	J837-GW4-G13		22	1188.0	2947.0	1	3.501	加工圖見: J837-GW4-G12		
3		J837-GW4-G14		22	1484.0	2889.0	1	4.287	加工圖見: J837-GW4-G12		
4		J837-GW4-G15		22	1462.0	2780.0	1	4.064	加工圖見: J837-GW4-G12		
5		J837-GW4-G16		22	1462.0	2790.0	1	4.079	加工圖見: J837-GW4-G16		
6		J837-GW4-G17		22	1484.0	2892.0	1	4.292	加工圖見: J837-GW4-G16		
7		J837-GW4-G18		22	497.0	2930.0	1	1.456	加工圖見: J837-GW4-G16		
8		J837-GW4-G19		22	497.0	2970.0	1	1.476	加工圖見: J837-GW4-G16		
						合計	8	26.68			
<p>1). 本表中所有玻璃對角線尺寸偏差要求不超過正負2mm。</p> <p>2). 本表中所有玻璃要求倒棱角。</p> <p>3). 本表中不同種類玻璃參照玻璃加工圖加工。</p> <p>4). 本表中所有強化玻璃均需HEAT SOAK TEST。</p> <p>5). 本表中所有強化玻璃之入爐方向均以寬度方向進入。</p> <p>6). 本表中所有玻璃成品送交地盤。</p> <p>7). 本表中所有玻璃成品均需注明室內外面及其玻璃編號，以便識別。</p> <p>8). 本表中所有玻璃成品均需做雙面保護，用透明靜電膠紙加四周一寸PK白膠紙做雙面加固保護處理。</p>											
加工注意事項:											

166
第二頁

此BM已供參考，請按第一頁訂貨

 美特鋁質 有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.		工程號: J-837	計算: 黃汉卿	日期: 26/6/2020	送呈:	細佬				
地盤名稱: 觀塘平台		核對:	日期:	副本:						
項目類別: 3F GLASS WALL		批准:	日期:	A/C Code:						
修改版次:		總計玻璃面積 (平方米): 26.683		此BM依據						
序號	修改內容	玻璃圖號	顏色與類型	厚度 (mm)	玻璃尺寸		數量 (塊)	總面積 (平方米)	備注	
					寬度 (mm)	高度 (mm)				
1	A	J837-GW4-G12	22mm THK. TEMPERED GLASS	22	1188.0	2969.0	1	3.527	加工圖見: J837-GW4-G12	
2	A	J837-GW4-G13		22	1188.0	2947.0	1	3.501	加工圖見: J837-GW4-G12	
3		J837-GW4-G14		22	1484.0	2889.0	1	4.287	加工圖見: J837-GW4-G12	
4		J837-GW4-G15		22	1462.0	2780.0	1	4.064	加工圖見: J837-GW4-G12	
5		J837-GW4-G16		22	1462.0	2790.0	1	4.079	加工圖見: J837-GW4-G16	
6		J837-GW4-G17		22	1484.0	2892.0	1	4.292	加工圖見: J837-GW4-G16	
7		J837-GW4-G18		22	497.0	2930.0	1	1.456	加工圖見: J837-GW4-G16	
8		J837-GW4-G19		22	497.0	2970.0	1	1.476	加工圖見: J837-GW4-G16	
							合計	8	26.68	
加工注意事項: 1). 本表中所有玻璃對角線尺寸偏差要求不超過正負2mm。 2). 本表中所有玻璃要求倒棱角。 3). 本表中不同種類玻璃參照玻璃加工圖加工。 4). 本表中所有強化玻璃均需HEAT SOAK TEST。 5). 本表中所有強化玻璃之入爐方向均以寬度方向進入。 6). 本表中所有玻璃成品送交地盤。 7). 本表中所有玻璃成品均需注明室內外面及其玻璃編號，以便識別。 8). 本表中所有玻璃成品均需做雙面保護，用透明靜電膠紙加四周一寸FK白膠紙做雙面加固保護處理。										