



美 特 鋁 質 有 限 公 司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD.

工程指示 / 要求簡箋 (E.I.)

工程指示編號：EI / 2057

修改版次：A

工程編號：J837 平台

工程名稱：觀塘 裕民坊平台

工程項目：地盤用玻璃 BM(3 樓玻璃牆位置)

收件人：Maggie

發件人：Leung Hin Wai

日期：6/7 - 2020 下午

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____ | | |

內容：

此玻璃 BM 和加工圖可加工。
用 22mm 普通清片玻璃

地盤回復(呀明)修改一件尺寸

請在 7月中 前完成上列要求。

附： -

1 + 1 頁

以上項目為：

原合約工程包

原合約工程加 / 減賬

新工程報價

原因： -

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
 () 採購部 連附件 () 生產統籌部 連附件
 () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 _____ 連附件


分發香港各部門：

- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 () 工程地盤科文(柄) 連附件
 () 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：

發件人簽署：

項目經理簽署：

 美特鋁質 有限公司 MIDI Aluminum Fabricator Ltd.		工程號: J-837	計算: 曾建平	日期: 6/7/2020	送呈: 施哥			
地盤名稱: 觀塘平台		核對:	日期:	副本:				
項目類別: 3F GLASS WALL		批准:	日期:	A/C Code:				
修改版次:		總計玻璃面積 (平方米): 20.638	此BM依據					
序號	修改內容	玻璃圖號	顏色與類型	玻璃尺寸		數量 (塊)	總面積 (平方米)	備注
				厚度 (mm)	高度 (mm)			
1		J837-GW4-G3	22	2188.0	2970.0	1	6.498	加工圖見: J837-GW-G1
2		J837-GW4-G4	22	1188.0	2970.0	1	3.528	加工圖見: J837-GW-G1
3		J837-GW4-G8	22	2268.0	2970.0	1	6.736	加工圖見: J837-GW-G1
4	A	J837-GW6-G11	22	1600	2500.0	1	3.875	加工圖見: J837-GW-G1
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12					合計	4	20.638	
22mm THK. TEMPERED GLASS 1). 本表中所採用之玻璃樣板編號: D20040190 2). 本表中所有玻璃對角線尺寸偏差要求不超過正負2mm。 3). 本表中所有玻璃要求倒稜角。 4). 本表中不同種類玻璃參照玻璃加工圖加工。 5). 本表中所有強化玻璃均需HEAT SOAK TEST。 6). 本表中所有強化玻璃之入爐方向均以寬度方向進入。 7). 本表中所有玻璃成品送交地盤。 8). 本表中所有玻璃成品均需注明室內外面及其玻璃編號, 以便識別。 9). 本表中所有玻璃成品均需做雙面保護, 用透明靜電膠紙加四周一寸PK白膠紙做雙面加固保護處理。								
加工注意事項:								