



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 0887 / 19 修改版次：
 工程編號 : J - 837 工程名稱 : 觀塘裕民坊
 工程項目 : 防火窗玻璃 BM (代駿昇訂購)
 收件人 : MAGGIE / YORK 發件人 : Bessie Lau 日期 : 26/07/2019

要求提供 / 確認 事項 :

- | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他 : _____ | | |

內容 :

煩請按附件 BM 訂購玻璃送防火窗加工廠，煩請留意 BM 表 最後頁的加工注意事項。

注意:

- 1).按駿昇要求，本表中玻璃不用磨邊及不用倒棱角。
- 2).按駿昇要求，裝箱時須留意最頂的一塊玻璃須包靜電膠紙以作保護，其餘玻璃均不須包保護膠紙。
- 3).玻璃出貨時須在室外面加上永久的焗釉鋼化標籤。 ~~不用鋼化標籤~~
- 4).沒有分箱之要求，不用分樓層/分座數。

加工廠地址: 廣東省鶴山市桃園鎮富民工業區 8 號

聯絡人: 李小姐

聯絡電話: 86 750 8218700

請在 20/8/2019 前完成上列要求。

按駿昇要求之玻璃尺寸訂購玻璃，附電郵。

附有關圖紙 / 文件 :

York: 此單和駿昇數。

以上項目為:

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因 :-

分發東莞各部門 :

- () 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
 () 採購部 連附件 () 生產統籌部 連附件
 () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 _____ 連附件

分發香港各部門 :

- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 () 工程部地盤科文 連附件
 () 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號 :

發件人簽署 :

項目經理簽署 :

工程號	J837	計算:	日期:	26/7/2019	送呈:				
地盤名稱	觀塘裕民坊	核對:	日期:		副本:				
項目類別	防火窗	批准:	日期:		A/C Code:				
廠用玻璃B.M.表		總計玻璃面積 (平方米)	222.52						
BM編號: 837-AVL-M01-S-GP04		修改版次	222.52						
序號	玻璃圖號	顏色與類型	厚度 (mm)	玻璃尺寸		數量	總面積 (平方米)	使用樓層 (無13,14,24,34,44,54/F)	使用位置
				寬度 (W mm)	高度 (H mm)				
1	FRP-01-7F	6mm Clear Tempered Glass	6.0	480.0	530.0	2	0.51	7/F	T2W/4
2	FRP-02	6mm Clear Tempered Glass	6.0	480.0	880.0	88	37.17	7-26/F, 28-55/F, R/F, LIFT MACHINE FLOOR	T2W/3
3			6.0	480.0	880.0	82	34.64	8-26/F, 28-55/F	T2W/4
4			6.0	480.0	880.0	86	36.33	6-26/F, 28-55/F	T2W/5
5			6.0	480.0	880.0	86	36.33	6-26/F, 28-55/F	T2W/9
6						小計	344	144.97	
7									
8	FRP-03-7F	5mm Clear Tempered Glass	5.0	480.0	530.0	1	0.25	7/F	T2W/4
9	FRP-04	5mm Clear Tempered Glass	5.0	480.0	880.0	44	18.59	7-26/F, 28-55/F, R/F, LIFT MACHINE FLOOR	T2W/3
10			5.0	480.0	880.0	41	17.32	8-26/F, 28-55/F	T2W/4
11			5.0	480.0	880.0	43	18.16	6-26/F, 28-55/F	T2W/5
12			5.0	480.0	880.0	43	18.16	6-26/F, 28-55/F	T2W/9
13			5.0	480.0	880.0	4	1.69	27/F	T2W/3
14			5.0	480.0	880.0	4	1.69	27/F	T2W/4
15			5.0	480.0	880.0	4	1.69	27/F	T2W/5
16				小計	184	78			
17									
18				總計:	528	223			

- 1). 清片玻璃是信義原片。
- 2). 本表中所有玻璃對角線尺寸偏差要求不超過正負2mm。
- 3). 按驗單要求, 本表中玻璃不用磨邊及不用倒棱角。
- 4). 按驗單要求, 裝箱時須留意最頂的一塊玻璃須包靜電膠紙以作保護, 其餘玻璃均不須包保護膠紙。
- 5). 本表中所有玻璃成品均需注明室內外及其玻璃編號/使用樓層位置, 以便識別。
- 6). 所有強化玻璃均需做Heat Soak Test, 而所有玻璃之入爐方向需保持一致。
- 7). 強化玻璃入爐以寬度進入。
- 8). 各座的樓層不包括13/F, 14/F, 24/F, 34/F, 44/F, 54/F
- 9). 沒有分箱之要求, 不用分樓層/分座數。
- 10). 玻璃出貨時須在室外面加上永久的錫紙標籤, 不用錫紙標籤

加工注意事項:

From: Glory Up <gloryuphk@yahoo.com.hk>
 To: "midi@midiltd.com.hk" <midi@midiltd.com.hk>
 Subject: Heat Soak Test - FRP Glass for NIKT 6514 staircase window
 Date sent: Mon, 22 Jul 2019 09:21:30 +0000 (UTC)
 Send reply to: Glory Up <gloryuphk@yahoo.com.hk>

Dear Bessie:

6mm 白玻

FRP-01-7F 480(W) x 530mm(H) 2件 - 7/F T2w/4
 FRP-02 480(W) x 880mm(H) 342件 各層 T2w/3, 4, 5, 9

5mm 白玻

FRP-03-7F 480(W) x 530mm(H) 1件 - 7/F T2w/4
 FRP-04 480(W) x 880mm(H) 183件 - (其中12件 - 27/F) 余下171件 各層 T2w/3, 4, 5, 9

以上玻璃全部不用磨邊

T2w/3 - 4, 5 (27/F)

注意: 玻璃完成後還要運輸回廠加工

合共528件 玻璃片

Best Regards
 Miss Leung / Joe Lee
 Glory Up Industries Ltd

總重量 = 3269.72kg

三層一般一箱有1.2噸~1.5噸