



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 10018 / 18

修改版次：A

工程編號：J - 837

工程名稱：觀塘裕民坊

工程項目：幕牆 大貨配件(地盤用)

收件人：林哥/生統/楊榮輝

發件人：Eric Liu

日期：13/12/2018

要求提供 / 確認 事項：

- 初步鋁料 B.M.                       加工拆圖，然後生產                       尺寸表
- 正式鋁料 B.M.                       技術上資料 / 指示                       報價
- 配件 B.M.                               樣辦或貨品說明書                       分判合約
- 其他：\_\_\_\_\_

內容：

請按配件 B.M.訂購幕牆用配件(地盤用)

此 BM 數量按 EI9536B(按第 2 份 SD 大圖 COMMENT 修改)，平面及立面計算

A 版修改：1) #1,2,3,4,5,6 螺絲材質改用 S.S.316

2) #20 因 8 號鋼牙太鬆，改用膠塞+9#\*1'圓頭鋼牙

謝謝！

請在 2018/ 12 / 17 前完成上列要求。

附：1 頁 BM

以上項目為：

- 原合約工程包                       原合約工程加 / 減賬                       新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- 生產技術總監  連附件     技術部  連附件 林     生產部     連附件     機械設計部  連附件
- 採購部     連附件     生產統籌部  連附件 林
- 質檢部     連附件     會計部     連附件     報關組     連附件     其他 楊榮輝  連附件

分發其他分判：

- 王禮秋  連附件

分發香港各部門：


- 行政部  連附件     會計部  連附件     統籌部  連附件 林     工程部地盤科文  連附件 林
- 採購部  連附件     QS 部  連附件     維修部  連附件     其他 \_\_\_\_\_  連附件

傳遞編號：

HK 1924/18

發件人簽署：Eric Liu

項目經理簽署：林

 美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.	工程號: J-832	計算: 邱紅	日期: 2018.11.13	送呈: 胡哥	註明: 分MO參考數據 建議先訂MO1, 其它MO2~MO4等正式大圖來後做了調整在訂購, MO5暫不訂, 工程結尾在給正式數量
地盤名稱: 觀塘裕民坊	核對: 謝永林	日期: 2017.11.16	副本:		
地盤用配件B.M.表	項目類別: 框架式幕牆	批准:	日期:		
BM編號: 837-CW-M01-S-HP03	A/C Code: EI10018A			此BM依據 EI/9536B資料計算BM	

序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注	8/F用	MO1	MO2	MO3	MO4	MO5
1	A修改材質			M6x15圓頭機絲	SS316	246360		246360	粒	組裝主企主橫用	15398	61590	49272	49272	49272	36954
2	A修改材質			3/16"x3/8"圓頭機絲	SS316	62928	512	63440	粒	修扇撐於中橫上	3933	15732	12700	12700	12700	9608
3	A修改材質			M6x12圓頭機絲	SS316	99217		99217	粒	修生梗企單玻用	6201	24805	19845	19845	19845	14877
4	A修改材質			M6x12圓頭機絲	SS316	48030		48030	粒	修生梗企雙玻用	3003	12010	9606	9606	9606	7202
5	A修改材質			#8X1/2圓頭鋼牙	SS316	55680		55680	粒	防水件修框橫料扣蓋上用	3480	13920	11136	11136	11136	8352
6	A修改材質			M5x12平頭機絲	SS316	118675		118675	粒	修背板用 300mm.c/c	7418	29670	23735	23735	23735	17800
7	暫停		EPDM 硬度85±5	20X7(高)墊塊(L=15mm)	黑色	15874	126	16000	支	攔河底用		3968	3175	3175	3175	2507
8	暫停		EPDM 硬度85±5	20x7(高)墊塊(L=20mm)	黑色	31748	252	32000	支	攔河側用		7937	6350	6350	6350	5013
9	暫停		EPDM 硬度85±5	15x19.5(高)墊塊(L=150mm)	黑色	16350		16350	支	梗窗/SD頂死牆位玻璃底用		4088	3270	3270	3270	2452
10	暫停		EPDM 硬度85±5	15x19.5(高)墊塊(L=150mm)	黑色	17056		17056	支	生窗死牆位玻璃底用		4265	3410	3410	3410	2561
11	暫停		EPDM 硬度85±5	27x19.5(高)墊塊(L=150mm)	黑色	8218		8218	支	梗窗位用		2055	1645	1645	1645	1228
12	暫停		EPDM 硬度85±5	25x19.5(高)墊塊(L=150mm)	黑色	15874		15874	支	生窗位用		3970	3175	3175	3175	2379
13				3/16"x3/8"平頭機絲	不鏽鋼316	156	14	170	粒	修限位撐,2粒/支(框上用)	40	40	32	32	32	34
14		Roxul -Fire Stopper 135mm THK X 60kg/m3		1200x600x135mm厚 防火棉		1765		1765	塊	死牆位	110	441	353	353	353	265
15				防火棉棉插(鍍鋅鐵片)		48860		48860	只	防火棉棉叉	3054	12215	9732	9732	9732	7449
16	暫停			子彈		48860		48860	支	配射釘用		12215	9732	9732	9732	7449
17	暫停			射釘		48860		48860	粒	固定防火棉棉叉		12215	9732	9732	9732	7449
18	暫停			Φ8mm海綿棒	白色	4762	138	4900	米	攔河兩側用		1190	950	950	950	860
19				D.C.791防水膠	BRONZE	794		794	支	攔河玻璃位用 300ML 1/支	200	200	160	160	160	114
20	A修改款式			膠塞+9#*1'圓頭鋼牙	SS316	48860		48860	支	固定防火棉棉叉	3054	12215	9732	9732	9732	7449

\*\*\*注意: 工程大圖還在修改中, 建議先訂MO1, 其它MO2~MO4等正式大圖來後做了調整在訂購。另還有部分配件未計