



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 10018 / 18⁽⁹⁾ 修改版次：C
 工程編號：J - 837 工程名稱：觀塘裕民坊
 工程項目：幕牆 大貨配件(地盤用)
 收件人：林哥/生統/楊榮輝 發件人：Eric Liu 日期：09/01/2019

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____ | | |

內容：

請按配件 B.M. 訂購幕牆用配件(地盤用)
 此 BM 數量按 EI9536E(按第 4 份 SD 大圖 COMMENT 修改)
 C 版修改：1) 取消防火棉棉插，已做的照送地盤 (#15)
 謝謝！

請在 2019/ 1 / 22 前完成上列要求。

附：2 頁 BM

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 ^林 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
 () 採購部 連附件 () 生產統籌部 連附件 ^梅
 () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 楊榮輝 連附件

分發其他分判：

- () 王禮秋 連附件

分發香港各部門：

- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 ^梅 () 工程部地盤科文 連附件 ^火
 () 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：

HK 0092/18⁽⁹⁾

發件人簽署：

項目經理簽署：

美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.		工程號: J-837	計算: 邱紅	日期: 2018.11.13	送呈: 胡哥											
地盤用配件B.M.表		地盤名稱: 觀塘裕民坊	核對: 謝永林	日期: 2017.11.16	副本:	註明: 分MO參考數據 MO5暫不訂, 工程結尾在給正式數量										
BM編號:837-CW-M01-S-HP03B		A/C Code: 2019.01.04 (原EI/10018B)	批准:	日期:		此BM依據 EI/9536E資料計算BM										
序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注	8F用	MO1	MO2	MO3	MO4	MO5
1				M6x15圓頭機絲	SS316	246360	640	247000	粒	組裝主企主橫用	15398	55000	49400	49400	49400	43800
2				3/16"x3/8"圓頭機絲	SS316	62928	512	63440	粒	修扇撐於中橫上	3933	14000	12858	12858	12858	10866
3	B(取消改廠用)			M6x12圓頭機絲	SS316	99217		99217	粒	修生梗企單玻用		24805	19845	19845	19845	14877
4	B(取消改廠用)			M6x12圓頭機絲	SS316	48030		48030	粒	修生梗企雙玻用		12010	9606	9606	9606	7202
5				#8X1/2圓頭鋼牙	SS316	55680		55680	粒	防水件修框橫料背板托角上用	3480	13000	11136	11136	11136	9272
6	B修改螺絲型號/數量			3/16"x1/2"圓頭機絲	SS316	202600		202600	粒	修背板用 300mm.c/c	14836	43000	40520	40520	40520	38040
7	B放行		EPDM 硬度85±5	20X7(高)墊塊(L=15mm)	黑色	15874		15874	支	攔河底用	500	3500	3175	3175	3175	2849
8	B放行		EPDM 硬度85±5	20x7(高)墊塊(L=20mm)	黑色	31748		31748	支	攔河側用	971	6800	6350	6350	6350	5898
9	B放行		EPDM 硬度85±5	15x19.5(高)墊塊(L=150mm)	黑色	16350		16350	支	梗窗/SD頂死牆位玻璃底用	500	3500	3270	3270	3270	3040
10	B放行		EPDM 硬度85±5	15x19.5(高)墊塊(L=150mm)	黑色	17056		17056	支	生窗死牆位玻璃底用	529	3700	3410	3410	3410	3126
11	B放行		EPDM 硬度85±5	29x19.5(高)墊塊(L=150mm)	黑色	8218		8218	支	梗窗位用	257	1800	1645	1645	1645	1483
12	B放行		EPDM 硬度85±5	29x19.5(高)墊塊(L=150mm)	黑色	15874		15874	支	生窗位用	500	3500	3175	3175	3175	2849
13				3/16"x3/8"平頭機絲	SS316	156	14	170	粒	修限位撐,2粒/支(框上用)	40	45	34	34	34	23
14				Roxul -Fire Stopper 135mm THK X 60kg/m3 1200x600x135mm厚 防火棉		1765		1765	塊	死牆位	110	400	355	355	355	300
15	C取消			防火棉棉插(鍍鋅鐵片)		48860		48860	只	防火棉棉叉	3054	10050	9772	9772	9772	9494
16	A取消			子彈		48860		48860	支	配射釘用		10050	9772	9772	9772	9494
17	A取消			X D(射釘)		48860		48860	粒	固定防火棉棉叉		10050	9772	9772	9772	9494
18	暫停			Φ8mm海綿棒	白色	4762	138	4900	米	攔河兩側用	150	1050	952	952	952	994
19				D.C. 791防水膠	BRONZE	794		794	支	攔河玻璃位用 300ML 1/支	200	180	160	160	160	134
20				膠塞+#9X1"圓頭鋼牙	SS316	48860		48860	支	固定防火棉棉叉	3054	10050	9772	9772	9772	9494
21	B新增		HILTI HST3-R	M10x75mm拉爆	A4-70	458	12	470	粒	節點3/5005用	15	105	90	90	90	95
22	B新增		HILTI HST3-R	M8x85mm拉爆	A4-70	615	25	640	粒	節點2/6007用 (27/F)				640		
23	B新增			M5x12圓頭螺絲	SS316	42500		42500	粒	修背板鋁角 1粒	1429	10000	8500	8500	8500	7000
24	B新增			3/16"x3/8"平頭機絲	SS316	31826		31826	粒	修夾叭,1粒/支	943	6600	6350	6350	6350	6176
25	B新增			M5x15平頭機絲	SS316	34104		34104	粒	梗窗橫料加固用	1000	7000	6820	6820	6820	6644
26	B新增			3/16"x1/2"平頭機絲	SS316	23775		23775	粒	SD梗門, 生窗橫料加固鋁角用	714	5000	4755	4755	4755	4510
27	B新增			#8X1/2"圓頭鋼牙	SS316	6696		6696	粒	修雙主企位鋁角用	214	1500	1340	1340	1340	1176
28	B新增			膠塞+#9X1"圓頭鋼牙	SS316	57570		57570	粒	修橫向完成面位防水件用	1857	13000	11515	11515	11515	10025
29	B新增			膠塞+#9X1"圓頭鋼牙	SS316	2324		2324	粒	修FD門邊防水件 (節點3/5006)	71	500	465	465	465	429
30	B新增			M5.5x19六角頭自鑽螺絲	SS316	144555		144555	粒	修企向收口鋁板/防水件	4286	30000	28910	28910	28910	27825
31	B新增			M5.5x19平頭自鑽螺絲	SS316	58446		58446	粒	修企向收口鋁板/防水件	1857	13000	11690	11690	11690	10376

美特鋁質有限公司		工程號: J-837	計算:	邱紅	日期:	2018.11.13	送呈:	胡哥	註明:分MO參考數據 MO5暫不訂,工程結尾在給正式數量							
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.		地盤名稱: 觀塘裕民坊	核對:	謝永林	日期:	2017.11.16	副本:									
地盤用配件B.M.表		項目類別: 框架式幕牆	批准:		日期:											
BM編號:837-CW-M01-S-HP03B		A/C Code	2019.01.04 (原EI/10018B)		此BM依據 EI/9536E資料計算BM											
序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注	8F用	MO1	MO2	MO3	MO4	MO5
32	B新增			膠塞+#9X1"圓頭鋼牙	SS316	82105		82105	粒	修企向收口鋁板/防水件	2429	17000	16430	16430	16430	15815
33	B新增			膠塞+#9X1"平頭鋼牙	SS316	465		465	粒	節點2/5010用, 4/5010用,	16	110	95	95	95	70
34	B新增			M5X10圓頭機絲	SS316	19900		19900	粒	節點3/5010用	600	4200	3980	3980	3980	3760
35	暫停			Φ19mm海綿棒	白色	2637		2637	米	雙主企位收口鋁板用	79	550	530	530	530	497
36	暫停			Φ11mm海綿棒	白色	59920		59920	米	玻璃企向用	2000	14000	11984	11984	11984	9968
37	暫停			Φ16mm海綿棒	白色	20		20	米	節點1/6018用		20				
38	B新增			D.C.791防水膠	GREY	4145		4145	支	主企15mm斷口位用 300ML 1/支	143	1000	830	830	830	655
39	B新增			D.C.791防水膠	GREY	1620		1620	支	橫企玻璃扣蓋碰口位用	57	400	325	325	325	245
40	B新增			D.C.791防水膠	BRONZE	10845		10845	支	企向收口鋁板位用(室外面)	357	2500	2170	2170	2170	1835
41	B新增			D.C.791防水膠	黑色	7875		7875	支	企向收口鋁板位用(室內面)	257	1800	1575	1575	1575	1350
42	B新增			D.C.791防水膠	黑色	7484		7484	支	橫向節點1/6002防水件用(室內面)	229	1600	1497	1497	1497	1393
43	B新增			D.C.791防水膠	BRONZE	31836		31836	支	修背板位用 300ML 1/支	943	6600	6367	6367	6367	6135
44	B新增			D.C.791防水膠	黑色	5235		5235	支	生窗玻璃邊企向用 300ML 1/支	186	1300	1047	1047	1047	794
45	B新增			D.C.791防水膠	黑色	4762		4762	支	梗窗玻璃邊企向用 300ML 1/支	157	1100	952	952	952	806
46	B新增			D.C.791防水膠	黑色	790		790	支	SD頂玻璃邊企向用 300ML 1/支	26	180	158	158	158	136
47	B新增			D.C.791防水膠	BRONZE	2039		2039	支	J837-JT01膠條上用 300ML 1/支	69	480	408	408	408	335
48	B新增			D.C.791防水膠	BRONZE	2241		2241	支	J837-JT02膠條上用 300ML 1/支	71	500	448	448	448	397
49	B新增			D.C.791防水膠	BRONZE	3229		3229	支	J818-G01膠條上用 300ML 1/支	100	700	645	645	645	594
50	B新增			D.C.791防水膠	BRONZE	238		238	支	節點3/5006用	8	55	48	48	48	39
51	B新增			LB52#10*350高拉力焊枝		3		3.0	包	162支/包,直徑3.2(地盤焊接鐵架用)		3				
52	B新增			鉛水油		1		1.0	升	企料頂底部鐵巴/小鐵碼焊接用		1				
53	B新增			M5x15平頭機絲	SS316	34384		34384	粒	生窗雙梗橫攝心收企料上用	1000	7000	6880	6880	6880	6744
<p>*註明: 1. 前版BM因工程大圖還在修改中,無法計算準確數據,現按最新大圖EI/9536E計算BM修改&新增 2. 頂部收口位螺絲和防水膠未計算,因大圖節點暫時不清楚,無法計算準確數據</p>																