



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 10066 / 18

修改版次：C

工程編號：J - 837

工程名稱：觀塘裕民坊

工程項目：幕牆 大貨(T1, 7-9/F)(樣板層)(主企主橫)

收件人：生統

發件人：Eric Liu

日期：07/01/2019

要求提供 / 確認 事項：

- () 初步鋁料 B.M.
- () 正式鋁料 B.M.
- () 配件 B.M.
- () 其他：_____
- () 加工拆圖，然後生產
- () 技術上資料 / 指示
- () 樣辦或貨品說明書
- () 尺寸表
- () 報價
- () 分判合約

內容：

請按加工圖加工幕牆鋁料送地盤安裝(T1, 7-9/F 樣板層用)(主企主橫)

C 版: 因前版加工圖有誤，請補回 T1D 位置企料(G-MS10A)送地盤安裝
舊有 G-MS10 改在高層使用，位置再提供

謝謝！

請在 2019/ 01 / 10 前完成上列要求。

附： 1 頁加工圖，1 頁位置圖

以上項目為：

- 原合約工程包
- 原合約工程加 / 減賬
- 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 連附件
- () 採購部 連附件
- () 質檢部 連附件
- () 技術部 連附件 *科*
- () 生產統籌部 連附件 *梅*
- () 會計部 連附件
- () 生產部 連附件
- () 報關組 連附件
- () 機械設計部 連附件
- () 其他 楊榮輝 連附件

分發其他分判：

分發香港各部門：

- () 王禮秋 連附件
- () 行政部 連附件
- () 採購部 連附件
- () 會計部 連附件
- () QS 部 連附件
- () 統籌部 連附件
- () 維修部 連附件
- () 工程部地盤科文 連附件 *楊*
- () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：

HK0042 / 19

發件人簽署：

項目經理簽署：

REFUGE FLOOR
27/F S.F.L.
+95.95

8/F~26/F

7/F S.F.L.
+42.4

6/F S.F.L.
+39.25

*G-MS10主企料改為標準高層用

RESTRAINT SOCKET
FOR 17F,23F

- *注意:
- 1: "SD-ML"開頭代表左SD門位主企料
 - 2: "SD-MR"開頭代表右SD門位主企料
 - 3: "G-MS"開頭代表幕牆位主企料
 - 4: "AG-MR"開頭代表梗窗转角位主企料
 - 5: "UN-SD"開頭代表SD門位用主橫料
 - 6: "UN-T"開頭代表梗窗位用主橫料
 - 7: "UN-L"開頭代表SHL生窗位用主橫料
 - 8: "UN-R"開頭代表SHR生窗位用主橫料
 - 9: "AG-T"開頭代表T窗位用主橫料
 - 10: "G-ES"開頭代表转角位用企料
 - 11: "SD-MT"開頭代表SD門T窗位用企料
 - 12: "G-ES"開頭代表幕牆位T窗用企料

1 PART ELEVATION
FOR CURTAIN WALL

6 PART ELEVATION
FOR CURTAIN WALL

版次: B

圖號: 837-CW-2105