



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 1210 / 19

修改版次：A

工程編號：J - 837

工程名稱：觀塘裕民坊

工程項目：Glass Cladding T2M 改百葉下梗玻璃(樣板層)

收件人：生統 / 永林

發件人：Eric Liu

日期：12/11/2019

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____ | | |

內容：

按開會後要求，T2M 百葉修改，玻璃高度需修改

現訂一件供 8F 做樣板 (送廠)

不用熱浸

A 版: 高度分倉錯誤，此版修改 (已問三鑫可改)

謝謝！

請在 2019/ 11/ 23 前完成上列要求。

附：1 頁 BM

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 *永林* () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
 () 採購部 連附件 () 生產統籌部 連附件 *永林*
 () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 楊榮輝 連附件

分發其他分判：

- () 王禮秋 連附件

分發香港各部門：

- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 () 工程部地盤科文 連附件
 () 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：

HK 2324 /19

發件人簽署：
[Signature]

項目經理簽署：
[Signature]

 美特鋁質 有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.		工程號:	J837	計算:	JH	日期:	2019.4.11	送呈:	胡哥	
		地盤名稱:	觀塘裕民坊	核對:	DL	日期:	2019.4.11	副本:		
廠用玻璃B.M.表		項目類別:	Class Cladding	批准:	依據 EI9720F計算BM					
BM編號:J-837-GC-T2-001		修改版次:	EI1210A	總計面積 (平方米):	2.15					
序號	修改內容	玻璃圖號	顏色與類型	厚度 (mm)	玻璃尺寸		數量 (塊)	總面積 (平方米)	使用位置	樓層
					寬度 (W mm)	高度 (H mm)				
1	修改高度	G5-GC015	GC-G5	8.0	1073.7	2000.0	1	2.15	T2-M	8F
2						總計:	1	2.15		
1).本表中之清片玻璃是 信義 原片, 藍片玻璃是藍欣原片										
2).本表中所有玻璃對角線尺寸偏差要求不超過負2mm。										
3).本表中所有玻璃成品均需注明室內外及其玻璃編號, 以便識別。										
(GC-G4) - 8 mm THK. HEAT STRENGTHENED BLUE TINTED GLASS (SPANDREL GLASS) --- (Sample no:D18070395)										
(GC-G5) - 8 mm THK. TEMPERED BLUE TINTED GLASS --- (Sample no:D18070395)										