



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 1651 / 20

修改版次：-

工程編號：J - 837

工程名稱：觀塘裕民坊

工程項目：幕牆 吊趟辦頭料

收件人：生統

發件人：Eric Liu

日期：01/04/2020

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____ | | |

內容：

請提供吊趟鋁料辦頭料，300mm 長，每款 1 支

送香港 1/F

謝謝！

請在 2020 / 04 / 04 前完成上列要求。

附：1 頁

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 永林 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
 () 採購部 連附件 () 生產統籌部 連附件 梅
 () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 楊榮輝 連附件

分發香港各部門：

- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 () 工程部地盤科文 連附件
 () 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：

HK 0493 / 20

發件人簽署：

項目經理簽署：

(Handwritten signatures)

300mm 長料 每款1支

隔音-吊趟門鋁料模圖

吊車
向供應商訂料

V.F SCALE 1:1

模號: X85665
名稱: 外框料
合金狀態: 6063-T5
重量: 0.784 KG/M
V.F.: 126.37mm

V.F SCALE 1:1

模號: X85666
名稱: 內框料
合金狀態: 6063-T5
重量: 1.078 KG/M
V.F.: 7.68 mm

V.F SCALE 4:1

模號: X85667
名稱: 毛條槽
合金狀態: 6063-T5
重量: 0.058 KG/M
V.F.: 30.54 mm

SCALE 4:1

模號: 4X10mmU槽
名稱: 隔音板用U槽
合金狀態: 6063-T5
重量: 0.048 KG/M
V.F.: 0 mm

SCALE 1:1

模號: X85668
名稱: L角碼
合金狀態: 6063-T5
重量: 2.207 KG/M
V.F.: 0 mm

SCALE 2:1

模號: 待定
名稱: POMUTE
合金狀態: 6063-T5
重量: 0.1 KG/M
V.F.: 0 mm

SCALE 2:1

模號: 14x5鋁巴
名稱: 頂部墊巴 (收吊輪)
合金狀態: 6063-T5
重量: 0.190 KG/M
V.F.: 0 mm

16x5鋁巴 (ME0004004)
右啟別成 14x5使用