

工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 1783 / 20

修改版次：B

工程編號：J - 837

工程名稱：觀塘裕民坊

工程項目：Glass Cladding 後加玻璃面飾線 地盤用配件

收件人：生統 / 永林 / 林哥

發件人：Eric Liu

日期：27/07/2020

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____ | | |

內容：

請按 BM 訂購配件送地盤使用

B: #4 增加數量，加訂 791 防水膠(灰色)，重新覆核數 (1 層 30 支，167 層計)

謝謝！

請在 2020 / 8 / 13 前完成上列要求。

1) 現場請覆核 795 古銅膠數量，提供 1 層用多少支
2) 因現場用圓錐螺絲膠膠後有凸出螺絲頭情況，請少量膠泥
(注：在包)

附：1 頁 B.M.

以上項目為：

原合約工程包

原合約工程加 / 減賬

新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 永林 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
 () 採購部 連附件 () 生產統籌部 連附件 梅
 () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 楊榮輝 連附件


分發香港各部門：

- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 () 工程部地盤科文 連附件 烟哥/有哥
 () 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：

發件人簽署：

項目經理簽署：

		美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.	工程號: J-837	計算:	日期:	送呈:				
		地盤名稱: 觀塘裕民坊		核對:	日期:	副本:				
地盤用配件B.M.表		項目類別: Glass Cladding		批准:	日期:					
BM編號: J837-GC-M01-S-HP01F		A/C Code:					此BM依據EI9720H施工圖紙計算			
序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
Glass Cladding- --後加裝飾線用										
1				M5. 5X32mm圓頭自鑽螺絲	A4-70	50845	155	51000	粒	修後加玻璃面飾線用
2				D.C.795結構膠	古銅色	2040	20	2060	支	玻璃面與飾線內面用, 300ML 1支
3				D.C.791防水膠	古銅色	1127	13	1140	支	玻璃面與飾線內面用, 300ML 1支
4	B增加數量			D.C.791防水膠	灰色	5010	12	5022	支	玻璃面與飾線外面用, 300ML 1支
5	A新增			D.C.795結構膠	黑色	96		96	支	玻璃面與飾線內面用, 300ML 1支
6	B新增			M5. 5X38mm平頭自鑽螺絲	A4-70	200		200	粒	修後加玻璃面飾線用
791灰膠: 30支1層, 共167層										
M5.5平頭螺絲: 因現場邊企款玻璃飾線啣膠後突螺絲頭, 先訂少量試用										