



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 1937 / 20

修改版次：-

工程編號：J - 837

工程名稱：觀塘裕民坊

工程項目：幕牆 廠用配件(791 防水膠+795 結構膠)

收件人：生統 / 永林 / 楊榮輝

發件人：Eric Liu

日期：8/6/2020

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____ | | |

內容：

請按 BM 訂購 791 防水膠供廠生產使用

#1: 生窗玉按廠覆數，約 2000 隻窗玉未做，按廠膠量餘數計算加訂古銅膠

#2: 生窗玉內不見光位置，及隔音窗玉打假膠位置用 795 結構膠，

按廠提供覆數，增訂 4 組

#3: Glass cladding 後加玻璃面飾線，加力鐵用膠固定在飾線上，按廠提供實際用量

加訂 791 供此位置使用

謝謝！

請在 2020 / 06 / 18 前完成上列要求。

附：原 BM

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 () 永林 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
 () 採購部 連附件 () 生產統籌部 連附件 () 梅
 () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 () 楊榮輝 連附件

分發香港各部門：


- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 () 工程部地盤科文 連附件
 () 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：

HK 1075 / 20

發件人簽署：

項目經理簽署：

 美特鋁質有限公司		工程號: J-837	計算:		日期:		送呈:			
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.		地盤名稱: 觀塘裕民坊	核對:		日期:		副本:			
地盤用配件B.M.表		項目類別: 框架式幕牆	批准:		日期:					
BM編號:837-CW-M01-S-HP03E		A/C Code					此BM依據 EI/9536E資料計算BM			
序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
1				D.C.791防水膠	古銅色	1640	60	1700	支	見下面用量表
2				983結構膠	黑色	4	0	4	組	見下面用量表
3				D.C.791防水膠	黑色	445	55	500	支	見下面用量表
#1窗玉用: 現時已做5860用8301支膠=1.42支/窗，2000窗玉用量x 1.42支/窗=2840-倉庫余數1300=需訂1540，+后備20支=1560支										
#2: 隔音窗用假膠，共148隻，訂4組										
#3: Glass cladding後加玻璃面飾線加力鐵用，長款(2250長)，1支膠啣16支，短款(900款)，1支膠啣30支										
短: 4087支 / 30支膠 = 136支膠										
長: 4951支 / 16支膠 = 309支膠										