



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 2016 / 20

修改版次：-

工程編號：J - 837

工程名稱：觀塘裕民坊

工程項目：幕牆 隔音吊趟補玻璃(6 件)

收件人：生統 / Maggie

發件人：Eric Liu

日期：22/10/2020

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____ | | |

內容：

請按 BM 訂購玻璃送廠組裝用

前 EI 訂漏 6 件玻璃，此版補回

謝謝！

請在 2020 / 10 / 27 前完成上列要求。

附：1 頁 BM

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 永林 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
 () 採購部 連附件 () 生產統籌部 連附件 梅
 () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 楊榮輝 連附件

分發香港各部門：



- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 () 工程部地盤科文 連附件
 () 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：

HK 2426 / 20

發件人簽署：

項目經理簽署：

 美特鋁質 有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.		工程號:	J837	計算:	吳祿瑜	日期:	2020.4.8	送呈:			
		地盤名稱:	觀塘裕民坊	核對:		日期:		副本:			
廠用玻璃B.M.表		項目類別:	隔音吊趟門	批准:		日期:		A/C Code:			
		BM編號:	837-DSL-M01-S-GYP01	修改版次:		總計玻璃面積 (平方米):		21.06			
序號	玻璃圖號	顏色與類型	厚度 (mm)	玻璃尺寸		數量 (塊)	總面積 (平方米)	使用位置	計算參考數值/所屬位置分格		
				寬度 (W mm)	高度 (H mm)				分屬類型	分格寬度	分格高度
1	AS-G07a	8mm THK.TEMPERED GLASS(TG11)	8.0	1276	2344	2	5.98	T3-F	玻璃	1135	2408
2	AS-G18b	8mm THK.TEMPERED GLASS(TG11)	8.0	1608.5	2344	4	15.08	T5-K	玻璃	1652.5	2388
3					合計:	6	21.06				
加工注意事項/玻璃類型描述:		1).本表中之清片玻璃是 信義 原片, 藍片玻璃是藍欣原片									
		2).本表中所有玻璃對角線尺寸偏差要求不超過負2mm。									
		3).本表中所有玻璃成品均需做雙面保護, 用透明靜電膠紙加四周一寸FK白膠紙做雙面加固保護處理。									
		4).本表中所有玻璃成品均需注明室內外及其玻璃編號/使用位置/樓層, 以便識別。									
		(TG11) 8mm THK. CLEAR TEMPERED GLASS. (D18061222)									