



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 13 18

修改版次：-

工程編號：J - 837

工程名稱：觀塘裕民坊

工程項目：試模窗鋁料 BM

收件人：生統

發件人：Bessie

日期：16/07/2018

要求提供 / 確認 事項：

- () 初步鋁料 B.M. () 加工拆圖，然後生產 () 尺寸表
- () 正式鋁料 B.M. () 技術上資料 / 指示 () 報價
- () 配件 B.M. () 樣辦或貨品說明書 () 分判合約
- () 其他：_____

內容：

現附上試模窗之鋁料 BM, BM 表及模圖匯總中已註明無倉存料的鋁料可用另一款鋁料加工組成。

全部用倉存料，不用另外訂料

請在 _____ 前完成上列要求。

附： 頁

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
- () 採購部 連附件 () 生產統籌部 連附件
- () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 _____ 連附件

分發香港各部門：


- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 () 工程部地盤科文 連附件
- 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：

HC 1082 / 28

發件人簽署：

項目經理簽署：



美特鋁質有限公司
MTDI Aluminum Fabricator Ltd.

工程號: J-837	計算: 謝永林	日期: 2018.07.11	送呈: 胡哥
地盤名稱: 觀塘裕民坊	校對:	日期:	副本:
項目類別: 試模窗	批准:	日期:	此BM依據EI/9488/18 來計算

BM編號: 837-WI-M01-F-AP01 A/C Code: 有顏色鋁料(Kg): 無顏色鋁料(Kg): 540.24 V.F.總(米²): 0.00

序號	修改標示	物料編號	鋁料名稱	顏色	合金狀態	數量(支)		重量(Kgs)		V.F.(米²)		備注		
						長度(mm)	實用	後備	總數	Kg/M	總重量		米²/米	Total_V.F.
1	X848280(代替)	X845990	生邊企	MILL	6063-T5	4600	25	5	30	0.83	114.954	0	0.000	
2	X85215(代替)	X846540	窗玉料	MILL	6063-T5	5800	25	5	30	0.99	172.434	0	0.000	
3		X846100	上生下梗中橫	MILL	6063-T5	5800	2		2	1.44	16.739	0	0.000	
4	X84581(代替)	X846550	玻璃線	MILL	6063-T5	5800	26	4	30	0.252	43.848	0	0.000	
5		X846070	反拍線	MILL	6063-T5	5800	2	1	3	0.767	13.346	0	0.000	
6	X846010(代替)	X846150	生頂橫	MILL	6063-T5	5800	1	1	2	1.617	18.757	0	0.000	
7	X848280(代替)	X846030	生底橫	MILL	6063-T5	5800	8	2	10	0.976	56.608	0	0.000	
8		X846080	上生下生中橫	MILL	6063-T5	5800	4	2	6	1.542	53.662	0	0.000	
9		X846090	企工	MILL	6063-T5	5800	1	1	2	1.495	17.342	0	0.000	
10	X848340(代替)	X846180	梗底橫	MILL	6063-T5	5800	1	1	2	1.182	13.711	0	0.000	
11		X845451	反拍線擋膠鋁角	MILL	6063-T6	5800	2	1	3	0.077	1.340	0	0.000	
12		X84236	窗玉碼	MILL	6063-T5	5800	2		2	1.509	17.504	0	0.000	組裝窗玉用
13								合計:	122		540.24		0.000	

