



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 9870 / 19

修改版次：G

工程編號：J - 837

工程名稱：觀塘裕民坊

工程項目：後裝窗大貨 - 地盤用配件 BM

收件人：林哥 / 生統

發件人：ERIK KONG 日期：21/01/2019

要求提供 / 確認 事項：

- () 初步鋁料 B.M. () 加工拆圖，然後生產 () 尺寸表
- () 正式鋁料 B.M. () 技術上資料 / 指示 () 報價
- () 配件 B.M. () 樣辦或貨品說明書 () 分判合約
- () 其他：_____

內容：

請按 B.M.增加生產磨耳(MT-GBM-03, MT-GBM-04)

~~請按加工圖生產磨耳(MT-GBM-05, MT-GBM-06)~~ 取消

請按 B.M.增加訂購木尖(大)

謝謝!

請在 03/01/2019 前完成上列要求。

附： 頁

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 連附件 (✓) 技術部 連附件 永林 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
- () 採購部 連附件 (✓) 生產統籌部 連附件 梅姐
- () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 _____ 連附件


分發香港各部門：

- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 (✓) 工程部地盤科文 連附件 炳哥
- () 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：**HK 0207/ 19**

發件人簽署：

項目經理簽署：



美特鋁質有限公司
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.

地盤用配件B.M.表

BM編號: 837-WI-M01-S-HP01

工程號: J-837
地盤名稱: 觀塘裕民坊
項目類別: 後裝窗

計算: 陳俊賢
核對: 謝永林

日期: 2018.10.11
日期: 2018.10.30

送呈: 胡哥
副本:

A/C Code:

物料板, EI9870, 2018.10.21

此BM依據EI/9626/18(B版)施工圖紙計算

序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
1				Dowsil791	Bronze	1057		1057	支	用於牆邊防水膠(300ml/支)
2				Dowsil791	Bronze	2017		2017	支	用於玻璃四周密封用(300ml/支)
3				6X5mm厚玻璃膠塞(L=30)		40928	272	41200	隻	用於玻璃兩側
4				15X9mm墊塊(L=30)		5116	134	5250	隻	用於玻璃底部
5				#8x1/2"圓頭鋼牙	A4-70	15306	294	15600	粒	收百叶位鋁盒通風裝置用
6			05-900000-X-C P8 27-00	子彈	紅藥/黃藥	88360	328	88688	個	配子彈釘用(FD門/後裝窗)
7			05-900001-0000-YL	子彈釘 X-U 27 P8	不銹鋼	88360	328	88688	個	用於固定磨耳(@300c/c) FD門/後裝窗
8			MT-GBM-01	磨耳(120mm)	熱浸鋅	9180	60	9240	支	後裝窗及後裝門用(@300c/c)
9	G		MT-GBM-03	磨耳(150mm)	熱浸鋅	35000	5000	40000	支	後裝窗及後裝門用(@300c/c)
10				15mm*1mm厚雙面貼	黑色	2379	121	2500	米	後裝窗通風盒用
11	D			木尖(小)		1000	152	1152	個	每窗四個(後裝窗)
12			MT-GBM-02	磨耳(120mm)	熱浸鋅	9180	60	9240	支	後裝窗及後裝門用(@300c/c)
13	G		MT-GBM-04	磨耳(150mm)	熱浸鋅	35000	5000	40000	支	後裝窗及後裝門用(@300c/c)
14	D			木尖(大)*已到地盤1200		3500	1000	4500	個	跟J832將軍澳用的一樣
15	G			木尖(大)		60000	10000	70000	個	跟J832將軍澳用的一樣
16	G		MT-GMB-05	磨耳(250mm)	熱浸鋅	25000	0	25000	支	後裝窗及後裝門用(@300c/c)
17	G		MT-GMB-06	磨耳(250mm)	熱浸鋅	25000	0	25000	支	後裝窗及後裝門用(@300c/c)

R.1