



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 9870 / 18 修改版次：-
 工程編號 : J - 837 工程名稱 : 觀塘裕民坊
 工程項目 : 後裝窗大貨 - 地盤用配件 BM
 收件人 : 林哥 / 生統 發件人 : Eric Liu 日期 : 24/10/2018

要求提供 / 確認 事項 :

- | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他 : _____ | | |

內容 :

請按 B.M. 訂購配件送地盤安裝使用

請留意: 1) 磨耳由廠加工出貨，(永林: 請提供加工圖)

2) 防水物料已訂 見 EI9657A

3) 永林: 欠木尖未計算

謝謝!

請在 2018/11/23 前完成上列要求。

附: 1 頁 B.M.

以上項目為:

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因 :-

分發東莞各部門 :

- () 生產技術總監 連附件 (/) 技術部 連附件 *永林* () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
 () 採購部 連附件 (/) 生產統籌部 連附件 *林*
 () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 _____ 連附件

分發香港各部門 :

- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 (/) 統籌部 連附件 *林* (/) 工程部地盤科文 連附件 *林*
 () 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號 :

HK 1626 / 18

發件人簽署 :

項目經理簽署 :

 美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.		工程號: J-837	計算: 陳俊賢	日期: 2018.09.21	送呈: 胡哥					
		地盤名稱: 觀塘裕民坊	核對: 謝永林	日期: 2018.09.29	副本:					
地盤用配件B.M.表		項目類別: 後裝窗	批准:	日期:						
BM編號: 837-WI-M01-S-HP01		A/C Code:			此BM依據EI/9626/18施工圖紙計算					
序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
1				Dowsil791	Bronze	1126		1126	支	用於牆邊防水膠(300ml/支)
2				Dowsil791	Bronze	2070		2070	支	用於玻璃四周密封用(300ml/支)
3				6X5mm厚玻璃膠塞(L=30)		43696	304	44000	隻	用於玻璃兩側
4				15X9mm墊塊(L=30)		5462	138	5600	隻	用於玻璃底部
5	暫停			#8x1/2"圓頭鋼牙	A4-70	15316	304	15620	粒	收百叶位鋁盒通風裝置用
6			05-900000-X-C P8 27-00	子彈	紅藥/黃藥	35656	344	36000	個	配子彈釘用(FD門/後裝窗)
7			05-900001-0000-YL	子彈釘 X-U 27 P8	不銹鋼	35656	344	36000	個	用於固定磨耳(@300c/c) FD門/後裝窗
8	修改	見011圖		磨耳(FD門50截面用)	熱浸鋅	4140	90	4230	支	固定FD門外框牆邊用
9				磨耳(39.5mm)	熱浸鋅	31516	124	31640	支	後裝窗磨耳(@300c/c)