



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 9924 / 18

修改版次：A

工程編號：J - 837

工程名稱：觀塘裕民坊

工程項目：幕牆碼用配件 B.M. (廠用)

收件人：生統 / 永林

發件人：Eric Liu

日期：22/11/2018

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____ | | |

內容：

請按 B.M. 訂購配件送廠使用，配合幕牆碼使用
請留意 A 版修改: 1) 取消膠皮，改在鐵碼碰鋁料面加油瀝青 (#3, 4, 5, 6)
謝謝！

請在 2018/11/28 前完成上列要求。

附：(頁 B.M.)

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 連附件 (/) 技術部 連附件 永林 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
() 採購部 連附件 () 生產統籌部 連附件 物
() 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 (/) 其他 楊偉輝 連附件

分發香港各部門：

- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 () 工程部地盤科文 連附件
() 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：

發件人簽署：

HK 1795 / 18

項目經理簽署：

		美特鋁質有限公司	工程號:J-837	計算:	邱紅	日期:	2018.10.30	送呈:	胡哥	
		MIDI Aluminium Fabricator Ltd.	地盤名稱: 觀塘裕民坊	核對:	謝永林	日期:	2018.11.05	副本:		
廠用配件B.M.表			項目類別: 框架式幕牆	批准:		日期:				
BM編號: 837-CW-M01-F-HP02			A/C Code:	EI9924A			此BM依據EI9829A資料計算BM			
序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
1				M12x55mm長六角頭螺栓	A4-70	19830	20	19850	粒	(配1螺母,2平介,1彈介)收牆邊主企於鋁碼上
2				M5x12平頭機絲	A4-70	164052	248	164300	粒	修85介子用
3	A取消		EPDM 硬度85±5	1MM膠皮 (70*50mm長)	黑色	21848	252	22100	個	70介子接觸鐵用 (拆圖見: 837-JP03)
4	A取消		EPDM 硬度85±5	1MM膠皮 (85*50mm長)	黑色	19165	235	19400	個	85介子接觸鐵用 (拆圖見: 837-JP04)
5	A取消		EPDM 硬度85±5	1MM膠皮 (40*40mm長)	黑色	1674	36	1710	個	40鐵巴接觸鋁用 (拆圖見: 837-JP05)
6	A取消		EPDM 硬度85±5	1MM膠皮 (75*200mm長)	黑色	9915	135	10050	個	鐵碼接觸鋁用 (拆圖見: 837-JP01)