



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 9957 / 18

修改版次：-

工程編號：J - 837

工程名稱：觀塘裕民坊

工程項目：幕牆 大貨配件(廠用)

收件人：Maggie/生統/楊榮輝

發件人：Eric Liu

日期：21/11/2018

要求提供 / 確認 事項：

- ( ) 初步鋁料 B.M.                      ( ) 加工拆圖，然後生產                      ( ) 尺寸表
- ( ) 正式鋁料 B.M.                      ( ) 技術上資料 / 指示                      ( ) 報價
- ( ) 配件 B.M.                              ( ) 樣辦或貨品說明書                      ( ) 分判合約
- ( ) 其他：\_\_\_\_\_

內容：

請按配件 B.M.訂購幕牆用配件(廠用)

此 BM 數量按 EI9536B(按第 2 份 SD 大圖 COMMENT 修改)，平面及立面計算

1) 請先訂購 MO1,2,3 數量，其餘待放行 (請留意: MO1 數量 12 月 10 日到貨)

2) 扇撐及拉手已於 EI9947 訂

3) 膠條將再另出 EI

4) Setting block 及雙面貼確認材質後放行

謝謝！

請在 2018/ 12 / 10 前完成上列要求。

附：2 頁 BM

以上項目為：

- 原合約工程包                       原合約工程加 / 減賬                       新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- ( ) 生產技術總監  連附件    ( ) 技術部  連附件 *永林*    ( ) 生產部     連附件    ( ) 機械設計部  連附件
- ( ) 採購部     連附件    ( ) 生產統籌部  連附件 *林*
- ( ) 質檢部     連附件    ( ) 會計部     連附件    ( ) 報關組     連附件    ( ) 其他 *楊榮輝*  連附件

分發其他分判：

- ( ) 王禮秋  連附件

分發香港各部門：

- ( ) 行政部  連附件    ( ) 會計部  連附件    ( ) 統籌部  連附件    ( ) 工程部地盤科文  連附件 *楊榮輝*
- ( ) 採購部  連附件    ( ) QS 部  連附件    ( ) 維修部  連附件    ( ) 其他 \_\_\_\_\_  連附件

傳遞編號：

HK 1784/18

發件人簽署：

項目經理簽署：

*Eric Liu*  
*Project Manager*

		美特鋁質有限公司	工程號:J-837	計算:	邱紅	日期:	2018.11.13	送呈:	胡哥	註明:分MO參考數據 建議先訂MO1,其它MO2~MO4等正式大圖來 後做了調整在訂購,MO5暫不訂,工程結尾在 給正式數量					
		MIDI Aluminium Fabricator Ltd.	地盤名稱: 觀塘裕民坊	核對:	謝永林	日期:	2017.11.16	副本:							
廠用配件B.M.表		項目類別: 框架式幕牆		批准:		日期:									
BM編號: 837-CW-M01-F-HP03		A/C Code:							此BM依據EI/9536B資料計算BM						
序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注	MO1	MO2	MO3	MO4	MO5
1				TC903扣碼	不鏽鋼	63340	30	63370	隻	SH用8個, TH窗用4個	15835	12668	12668	12668	9531
2				833-CZ1窗拈	黑色	15952	22	15974	個	SH窗用2個, TH窗用4個	3988	3190	3190	3190	2416
3				東成201-08鎖扣	鋅合金	31748	22	31770	隻	SH用4個, TH用4個	7937	6350	6350	6350	4783
4				東成202-06鎖點	不鏽鋼	31748	22	31770	隻	鎖點總	7937	6350	6350	6350	4783
5				東成202-18轉角器	鋅合金	78	4	82	隻	TH生窗用	20	16	16	16	14
6	暫停	款式待定?	Nitto 500	雙面貼8(寬)x10(高)	黑色	30980		30980	米	生窗玉料用	7745	6196	6196	6196	4647
7	暫停			Φ11mm海綿棒	黑色	30980		30980	米	生窗玉玻璃四周用	7745	6196	6196	6196	4647
8	暫停	款式/長度待定?	EPDM 硬度85±5	25x9.5(高)墊塊(L=150mm)	黑色	15874		15874	支	窗玉底用	3970	3175	3175	3175	2379
9				D.C.983結構膠	黑色	11		11	組	178/升一組, 窗玉玻璃位用	3	2	2	2	2
10				D.C.791防水膠	BRONZE	12185		12185	支	窗玉邊用/300ML每支	3046	2437	2437	2437	1828
11				D.C.791防水膠	BRONZE	397		397	支	窗玉組裝鋁角位用/300ML每支	99	79	79	79	61
12				D.C.791防水膠	BRONZE	101		101	支	轉角企外蓋位用/300ML每支	25	20	20	20	15
13				D.C.791防水膠	BRONZE	2568		2568	支	棉插位打膠固定用/300ML每支	642	514	514	514	384
14				M6x15圓頭機絲	A4-70	246360		246360	粒	組裝主企主橫用	61590	49272	49272	49272	36954
15				M6x10圓頭機絲	A4-70	31670		31670	粒	修欄河於主企上	7918	6334	6334	6334	4750
16				M6x15平頭機絲	A4-70	31748		31748	粒	修欄河位鋁角托	7937	6350	6350	6350	4761
17				M6x12圓頭機絲	A4-70	78		78	粒	修三角料於主企上	20	16	16	16	10
18				M6x8平頭機絲	A4-70	78		78	粒	修轉角位欄河槽	20	16	16	16	10
19				M6x15圓頭機絲	A4-70	80968		80968	粒	修主企套芯用	20242	16194	16194	16194	12144
20				M5x12圓頭機絲	A4-70	1280		1280	粒	修轉角室內蓋托角	320	256	256	256	192
21				M5x10圓頭機絲	A4-70	880		880	粒	修轉角企外蓋	220	176	176	176	132
22				#8x1/2"平頭鋼牙	A4-70	320		320	粒	轉角企外蓋封口用	80	64	64	64	48
23				#10X5/8"圓頭鋼牙	A4-70	16128		16128	粒	固定企Z字料	4032	3225	3225	3225	2421
24				#10X5/8"圓頭鋼牙	A4-70	39072		39072	粒	固定橫Z字料	9768	7815	7815	7815	5859
25				M5x50平頭機絲	A4-70	7590		7590	粒	收雙生托用 300mmc./c	1898	1518	1518	1518	1138
26				3/16"x1/2"平頭機絲	A4-70	15874	176	16050	粒	修扇撐於窗玉上	3970	3175	3175	3175	2555
27				3/16"x1/2"圓頭機絲	A4-70	47622	478	48100	粒	修扇撐於玉上	11905	9525	9525	9525	7620
28				3/16"x3/8"圓頭機絲	A4-70	126680	520	127200	粒	修TC903扣碼,2粒/支	31670	25336	25336	25336	19522
29				3/16"x3/8"圓頭機絲	不鏽鋼316	156	14	170	粒	修限位撐,2粒/支(玉上用)	40	32	32	32	34
30				3/16"x3/8"圓頭機絲	A4-70	15952	148	16100	粒	修窗拈,1粒/支	3988	3190	3190	3190	2542
31				3/16"x3/8"平頭機絲	A4-70	95244	456	95700	粒	修夾叭,3粒/支	23811	19050	19050	19050	14739

		美特鋁質有限公司	工程號:J-837	計算:	邱紅	日期:	2018.11.13	送呈:	胡哥	註明:分MO參考數據 建議先訂MO1,其它MO2~MO4等正式大圖來後做了調整在訂購,MO5暫不訂,工程結尾在給正式數量					
		MIDI Aluminium Fabricator Ltd.	地盤名稱: 觀塘裕民坊	核對:	謝永林	日期:	2017.11.16	副本:							
廠用配件B.M.表		項目類別: 框架式幕牆		批准:		日期:									
BM編號: 837-CW-M01-F-HP03		A/C Code:		此BM依據EI/9536B資料計算BM											
序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注	MO1	MO2	MO3	MO4	MO5
32				3/16"x9/32"平頭機絲	A4-70	126992	508	127500	粒	生窗組裝用,窗/16粒	31748	25400	25400	25400	19552
33		ROCKWOOL THERMALLROCK S110		CSR 1200x600x50隔熱棉	灰黃色	16053		16053	塊	50mm thk x110kg/m3 單面錫紙	4014	3210	3210	3210	2409
34				隔熱棉棉插		192636		192636	只	修隔熱棉(一平方修12支)	48159	38530	38530	38530	28887
35				2"錫貼紙		69670		69670	米	保溫棉用	3371	2700	2700	2700	58199
36				皺紋膠紙		4041		4041	卷	23米/卷 (配合結構膠用)	15	12	12	12	3990
37				靜電膠紙	透明	50		50	卷	1.25Mx200M一卷(只用於生窗玉)	13	10	10	10	7
38				中空膠板	白色	2783		2783	塊	1.5MX3M(包裝窗玉兩面)	695	556	556	556	420
39				泡泡膠紙	白色	2482		2482	卷	1mX100m一卷(散料包裝用)	620	496.4	496	496	373
40				透明膠紙	透明	12410		12410	卷	45m/卷 (配泡泡膠紙散料包裝用)	3105	2482	2482	2482	1859
41				四寸保護膠紙	白色	30435		30435	卷	23m/卷	7610	6090	6090	6090	4555
42				三寸保護膠紙	白色	22860		22860	卷	23m/卷	5715	4570	4570	4570	3435
43				二寸保護膠紙	白色	25645		25645	卷	23m/卷	6410	5130	5130	5130	3845
44				一寸保護膠紙	白色	12365		12365	卷	23m/卷	3090	2475	2475	2475	1850
***注意:工程大圖還在修改中,建議先訂MO1,其它MO2~MO4等正式大圖來後做了調整在訂購。另還有部分配件未計															