



## 工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 9985 / 18

修改版次：A

工程編號：J - 837

工程名稱：觀塘裕民坊

工程項目：Glass Cladding 大貨配件(地盤用)

收件人：Maggie / 林哥

發件人：Eric Liu

日期：11/01/2019

□要求提供 / □確認 事項：

- ( ) 初步鋁料 B.M. ( ) 加工拆圖，然後生產 ( ) 尺寸表  
 ( ) 正式鋁料 B.M. ( ) 技術上資料 / 指示 ( ) 報價  
 ( ) 配件 B.M. ( ) 樣辦或貨品說明書 ( ) 分判合約  
 ( ) 其他：\_\_\_\_\_

內容：

請按 B.M.訂購配件送地盤安裝 Glass Cladding 用此 BM 數量按 EI9720A(第 2 份 SD 大圖) 計算A 版: 放行 791, (請分 3 批, 先訂第 1 批數量) (#13, 14, #8, 9) (條件再放行)謝謝!請在 2019/01/18 前完成上列要求。

附：3 頁 BM

以上項目為：

- 原合約工程包  原合約工程加 / 減賬  新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- ( ) 生產技術總監 □ 連附件 ( ) 技術部  連附件 ( ) 生產部 □ 連附件 ( ) 機械設計部 □ 連附件  
 ( ) 採購部 □ 連附件 ( ) 生產統籌部  連附件  
 ( ) 質檢部 □ 連附件 ( ) 會計部 □ 連附件 ( ) 報關組 □ 連附件 ( ) 其他 楊榮輝 □ 連附件

分發其他分判：

- ( ) 王禮秋 □ 連附件

分發香港各部門：


- ( ) 行政部 □ 連附件 ( ) 會計部 □ 連附件 ( ) 統籌部  連附件 ( ) 工程部地盤科文  連附件 ( ) 採購部 □ 連附件 ( ) QS 部 □ 連附件 ( ) 維修部 □ 連附件 ( ) 其他 \_\_\_\_\_ □ 連附件


傳遞編號：

HK011911019

發件人簽署：

項目經理簽署：

	美特鋁質有限公司	工程號:	J-837	計算:	羅志光	日期:	2018.11.16	送呈:	胡哥	
	MIDI Aluminium Fabricator Ltd.	地盤名稱:	觀塘裕民坊	核對:	謝永林	日期:	2018.11.16	副本:		
地盤用配件B.M.表		項目類別:	Glass Cladding	批准:		日期:				
BM編號: J837-GC-M01-S-HP01		A/C Code:	EI9985A			此BM依據EI9720A施工圖紙計算				
序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
Glass Cladding										
1				M5. 5X25mm圓頭自鑽螺絲	A4-70	48305	1000	49305	粒	修玻璃骨企于鐵槽
2				M5. 5X25mm圓頭自鑽螺絲	A4-70	35940	500	36440	粒	修玻璃骨橫于鐵槽
3				M5. 5X25mm圓頭自鑽螺絲	A4-70	74200	2000	76200	粒	企收口鋁板
4				M5. 5X25mm圓頭自鑽螺絲	A4-70	4760	150	4910	粒	洞口收口鋁板
5				M5. 5X25mm圓頭自鑽螺絲	A4-70	4738	150	4888	粒	鐵角修于鐵通(節點5003-3/5004-2)
6				M5. 5X25mm圓頭自鑽螺絲	A4-70	3285	50	3335	粒	修鐵角于鐵通(節點5005-1/5004-3)
7				M5. 5X25mm圓頭自鑽螺絲	A4-70	38754	800	39554	粒	修鐵角于主企鐵槽(節點5003-3)
8				M5. 5X25mm圓頭自鑽螺絲	A4-70	2898	50	2948	粒	修鐵角修于鐵角(節點5005-1)
9				M5. 5X25mm圓頭自鑽螺絲	A4-70	4315	100	4415	粒	修鐵巴于鐵槽(節點5001-1/5002-3)
10				M5. 5X32mm圓頭自鑽螺絲	A4-70	645	50	695	粒	修鐵角于鐵通(節點5004-3)
11				M5*20圓頭機絲	A4-70	42310	800	43110	粒	修鐵槽碼于主橫鐵槽(節點6001-1)
12				M5x15圓頭機絲	A4-70	10068	150	10218	粒	修鐵角于鐵通(節點5003-3)
13	A放行			D.C.791防水膠	Bronze	13495	0	13495	支	收口鋁板用(含洞口收口鋁板),300ML1/支
14	A放行			D.C.791防水膠	Bronze	3620	0	3620	支	中間位用,300ML1/支
15	暫停			Φ16mm海綿棒	白色	3100	50	3150	米	企收口鋁板用
16	一半數量		"HILTI" HST3-R	M8*75mm拉爆	A4-70	17031	150	17181	粒	固定鐵角(節點5004-1)
17	一半數量		"HILTI" HST3-R	M12*110mm拉爆	A4-70	3161	50	3211	粒	固定鐵角(節點5003-3)
18			牙長36mm	M8x70六角頭螺栓	A4-70	7924	50	7974	套	固定企鐵槽于駁接鐵槽(配1螺母,1平介,1彈介)

	美特鋁質有限公司	工程號:	J-837	計算:	羅志光	日期:	2018.11.16	送呈:	胡哥	
	MIDI Aluminium Fabricator Ltd.	地盤名稱:	觀塘裕民坊	核對:	謝永林	日期:	2018.11.16	副本:		
地盤用配件B.M.表		項目類別:	Glass Cladding	批准:		日期:				
BM編號: J837-GC-M01-S-HP01		A/C Code:	EI9985A			此BM依據EI9720A施工圖紙計算				
序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
19			牙長36mm	M8x85六角頭螺栓	A4-70	5035	50	5085	套	固定鐵角于鐵通(配1螺母,1平介,1彈介)
20				LB52#10*350高拉力焊枝		7	0.5	7.5	包	162支/包,直徑3.2(地盤焊接鐵架用)
<b>Pre-cast Glass Cladding</b>										
1				M5. 5X25mm圓頭自鑽螺絲	A4-70	6225	150	6375	粒	修玻璃骨企于鐵槽
2				M5. 5X25mm圓頭自鑽螺絲	A4-70	4816	150	4966	粒	修玻璃骨橫于鐵槽
3				M5. 5X25mm圓頭自鑽螺絲	A4-70	3295	100	3395	粒	企收口鋁板
4				M5. 5X25mm圓頭自鑽螺絲	A4-70	588	15	603	粒	洞口收口鋁板
5				M5. 5X25mm圓頭自鑽螺絲	A4-70	1395	50	1445	粒	修鐵巴于鐵槽(節點5001-1/5002-3)
6				M5. 5X25mm圓頭自鑽螺絲	A4-70	4646	150	4796	粒	修鐵角于主企鐵槽(節點5003-3)
7				M5*20圓頭機絲	A4-70	5865	150	6015	粒	修鐵槽碼于主橫鐵槽(節點6001-1)
8	A放行			D.C.791防水膠	<b>Bronze</b>	975	0	975	支	收口鋁板用(含洞口收口鋁板),300ML1/支
9	A放行			D.C.791防水膠	<b>Bronze</b>	577	0	577	支	中間位用,300ML1/支
10	暫停			Φ16mm海綿棒	白色	382	10	392	米	企收口鋁板用
11	一半數量		"HILTI" HST3-R	M8*75mm拉爆	A4-70	660	15	675	粒	固定鐵角(節點5004-1)
12			牙長36mm	M8x70六角頭螺栓	A4-70	886	10	896	套	固定企鐵槽于駁接鐵槽(配1螺母,1平介,1彈介)
13				LB52#10*350高拉力焊枝		22	0.5	22.5	包	162支/包,直徑3.2(地盤焊接鐵架用)