



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 9985 / 18

修改版次：D

工程編號：J - 837

工程名稱：觀塘裕民坊

工程項目：Glass Cladding 大貨配件(地盤用)

收件人：Maggie / 林哥

發件人：Eric Liu

日期：12/04/2019

要求提供 / 確認 事項：

- () 初步鋁料 B.M.
- () 正式鋁料 B.M.
- () 配件 B.M.
- () 其他：_____
- () 加工拆圖，然後生產
- () 技術上資料 / 指示
- () 樣辦或貨品說明書
- () 尺寸表
- () 報價
- () 分判合約

內容：

請按 B.M.訂購配件送地盤安裝 Glass Cladding 用

此 BM 數量按 EI9720A(第 2 份 SD 大圖) 計算

D 版:放行全數拉爆螺絲(#16,#17)

謝謝！

請在 2019/5/30 前完成上列要求。

附：3 頁 BM

以上項目為：

- 原合約工程包
- 原合約工程加 / 減賬
- 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
- () 採購部 連附件 () 生產統籌部 連附件
- () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 楊榮輝 連附件

分發其他分判：

- () 王禮秋 連附件

分發香港各部門：


- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 () 工程部地盤科文 連附件
- () 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件


傳遞編號：

HK 0874/18

發件人簽署：

項目經理簽署：

	美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.	工程號:	J-837	計算:	羅志光	日期:	2018.11.16	送呈:	胡哥	
		地盤名稱:	觀塘裕民坊	核對:	謝永林	日期:	2018.11.16	副本:		
地盤用配件B.M.表		項目類別:	Glass Cladding	批准:		日期:				
BM編號: J837-GC-M01-S-HP01		A/C Code:	EI9985D					此BM依據EI9720A施工圖紙計算		
序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
Glass Cladding										
1				M5. 5X25mm圓頭自鑽螺絲	A4-70	48305	1000	49305	粒	修玻璃骨企于鐵槽
2				M5. 5X25mm圓頭自鑽螺絲	A4-70	35940	500	36440	粒	修玻璃骨橫于鐵槽
3				M5. 5X25mm圓頭自鑽螺絲	A4-70	74200	2000	76200	粒	企收口鋁板
4				M5. 5X25mm圓頭自鑽螺絲	A4-70	4760	150	4910	粒	洞口收口鋁板
5				M5. 5X25mm圓頭自鑽螺絲	A4-70	4738	150	4888	粒	鐵角修于鐵通(節點5003-3/5004-2)
6				M5. 5X25mm圓頭自鑽螺絲	A4-70	3285	50	3335	粒	修鐵角于鐵通(節點5005-1/5004-3)
7				M5. 5X25mm圓頭自鑽螺絲	A4-70	38754	800	39554	粒	修鐵角于主企鐵槽(節點5003-3)
8				M5. 5X25mm圓頭自鑽螺絲	A4-70	2898	50	2948	粒	修鐵角修于鐵角(節點5005-1)
9				M5. 5X25mm圓頭自鑽螺絲	A4-70	4315	100	4415	粒	修鐵巴于鐵槽(節點5001-1/5002-3)
10				M5. 5X32mm圓頭自鑽螺絲	A4-70	645	50	695	粒	修鐵角于鐵通(節點5004-3)
11				M5*20圓頭機絲	A4-70	42310	800	43110	粒	修鐵槽碼于主橫鐵槽(節點6001-1)
12				M5x15圓頭機絲	A4-70	10068	150	10218	粒	修鐵角于鐵通(節點5003-3)
13	A放行			D.C.791防水膠	Bronze	13495	0	13495	支	收口鋁板用(含洞口收口鋁板),300ML1/支
14	A放行			D.C.791防水膠	Bronze	3620	0	3620	支	中間位用,300ML1/支
15	暫停			Φ16mm海綿棒	白色	3100	50	3150	米	企收口鋁板用
16	D放行全數	(此數為大貨數)	"HILTI" HST3-R	M8*75mm拉爆	A4-70	34061	150	34211	粒	固定鐵角(節點5004-1)
17	D放行全數	(此數為大貨數)	"HILTI" HST3-R	M12*110mm拉爆	A4-70	6322	50	6372	粒	固定鐵角(節點5003-3)
18			牙長36mm	M8x70六角頭螺栓	A4-70	7924	50	7974	套	固定企鐵槽于駁接鐵槽(配1螺母,1平介,1彈介)

	美特鋁質有限公司	工程號:	J-837	計算:	羅志光	日期:	2018.11.16	送呈:	胡哥	
	MIDI Aluminium Fabricator Ltd.	地盤名稱:	觀塘裕民坊	核對:	謝永林	日期:	2018.11.16	副本:		
地盤用配件B.M.表		項目類別:	Glass Cladding	批准:		日期:				
BM編號: J837-GC-M01-S-HP01		A/C Code:	EI9985D			此BM依據EI9720A施工圖紙計算				
序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
19			牙長36mm	M8x85六角頭螺栓	A4-70	5035	50	5085	套	固定鐵角于鐵通(配1螺母,1平介,1彈介)
20				LB52#10*350高拉力焊枝		7	0.5	7.5	包	162支/包,直徑3.2(地盤焊接鐵架用)
21	B新增			M5. 5X25mm圓頭自鑽螺絲	A4-70	34025	200	34225	粒	修防水片于鐵架
22	B新增			#9*1"螺絲+膨脹膠塞	A4-70	13730	150	13880	粒	修防水片用
23	B新增			D.C.791防水膠	GREY	1232	0	1232	支	防水片用,300ML1/支(非見光位)
24	C新增		"HILTI" HST3-R	M8*95mm拉爆	A4-70	1000	20	1020	粒	石矢公差位置用加長拉爆
Pre-cast Glass Cladding										
1				M5. 5X25mm圓頭自鑽螺絲	A4-70	6225	150	6375	粒	修玻璃骨企于鐵槽
2				M5. 5X25mm圓頭自鑽螺絲	A4-70	4816	150	4966	粒	修玻璃骨橫于鐵槽
3				M5. 5X25mm圓頭自鑽螺絲	A4-70	3295	100	3395	粒	企收口鋁板
4				M5. 5X25mm圓頭自鑽螺絲	A4-70	588	15	603	粒	洞口收口鋁板
5				M5. 5X25mm圓頭自鑽螺絲	A4-70	1395	50	1445	粒	修鐵巴于鐵槽(節點5001-1/5002-3)
6				M5. 5X25mm圓頭自鑽螺絲	A4-70	4646	150	4796	粒	修鐵角于主企鐵槽(節點5003-3)
7				M5*20圓頭機絲	A4-70	5865	150	6015	粒	修鐵槽碼于主橫鐵槽(節點6001-1)
8	A放行			D.C.791防水膠	Bronze	975	0	975	支	收口鋁板用(含洞口收口鋁板),300ML1/支
9	A放行			D.C.791防水膠	Bronze	577	0	577	支	中間位用,300ML1/支
10	暫停			Φ16mm海綿棒	白色	382	10	392	米	企收口鋁板用
11	一半數量		"HILTI" HST3-R	M8*75mm拉爆	A4-70	1320	15	1335	粒	固定鐵角(節點5004-1)
12			牙長36mm	M8x70六角頭螺栓	A4-70	886	10	896	套	固定企鐵槽于駁接鐵槽(配1螺母,1平介,1彈介)

	美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.		工程號: J-837	計算: 羅志光	日期: 2018.11.16	送呈: 胡哥				
	地盤名稱: 觀塘裕民坊		核對: 謝永林	日期: 2018.11.16	副本:					
地盤用配件B.M.表		項目類別: Glass Cladding	批准:	日期:						
BM編號: J837-GC-M01-S-HP01		A/C Code: EI9985D			此BM依據EI9720A施工圖紙計算					
序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
13				LB52#10*350高拉力焊枝		22	0.5	22.5	包	162支/包, 直徑3.2(地盤焊接鐵架用)