



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 2293 / 21 修改版次：D

工程編號：J851 工程名稱：青衣明翹匯

工程項目：單元件幕牆 - 地盤用配件

收件人：林哥 發件人：Yancy Chen 日期：26/01/2021

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____ | | |

內容：

請按附件 BM 表修改，訂購配件，送地盤。

新增地盤，修補方案

請在 29/1/2021 前完成上列要求。

附：

1+ 1 頁

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
 () 採購部 連附件 () 生產統籌部 連附件
 () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 _____ 連附件

分發香港各部門：


- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 (✓) 工程部地盤科文 連附件 積哥
 () 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：

發件人簽署：

項目經理簽署：

ET/2293.D



美特鋁質有限公司
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.

BM編號	修改內容	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
851-WI-M01-ST-HP02	修改版次:									
1	取消			#10x3/4"圓頭鋼牙	S.S-316	1300	200	1500	粒	收水槽塞心用 (單元交接位)
2				防火棉插	鍍鋅鐵片	5000		5000	只	BU1875已出
3			60kg/m ³	防火棉100x600x15mm厚		320		320	件	地盤自行切割成80mm闊
4				滅水海綿 20x40x80 mm		5000		5000	只	水槽料用
5				35x21x150mmL高彈性膠墊塊		2500	64	2500	只	單元交接位用
6				21x18x150mmL高彈性膠墊塊		2500	64	2500	只	單元交接位用
7				1070mmL M16螺帽	A4-70	6000	200	6200	套	收掃機掛碼用, 配1彈墊
8				增邊防水膠	灰色 (dark grey)	5000	250	5250	支	300ml支, 安裝防水片, 漆灌膠接位, 塞心, 塞膠片
9				防水膠	白色	1000	50	1050	支	鯽白色收口鋁板, 白色飾線用
10				M5.5x19圓頭自攻自鑽螺絲	S.S-316	10000	500	10500	支	收鋁板用
11				M12x30六角頭螺絲	A4-70	850	50	900	套	收起步水槽料 & 翻牆企飾線, 配1螺母, 平介1齊介
12				#10x1.5"鋼牙螺絲	S.S-316	15000	550	15550	粒	收防水片, 綽叉
13				#10膠塞		15000	550	15550	粒	收防水片, 綽叉
14				HILTI HST3-R		1400		1400	套	收鋁板角碼用, 配1起步位平介 (包含在BU195 扣欄膠板中)
15				#10桿枝		5		5	小包	1/F & 3/F 起步位鐵件鑄焊用
16				鉛水油		1		1	卡	燒完淨油淨用
17	C			17X10X1000mm L高彈性膠墊塊		550	25	575	只	單元交接位水槽塞心
18	D			HILTI HST3-R M12x145 膠塞		45	5	50	套	修補方案用配1細1平介1膠介

此BM依據 2020/04/08 施工圖紙資料計算

日期: 13/5/2020

日期: 1800

日期: 1000mmL

日期: 1800

日期: 1800

日期: 1800

日期: 1800

日期: 1800

日期: 1800

廠用 →

修改 →